



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 88 -2022-GRA/GR

Huaraz, 18 FEB 2022



VISTO:

La Carta n° 186-2021-CL-RC de fecha 29 de octubre de 2021, la Carta n° 127-CSL/2020 de fecha 04 de noviembre de 2021, la Carta n° 72-2022-GRA/GRI de fecha 11 de enero de 2022, la Carta n° 01-2022-CL-RC de fecha 12 de enero de 2022, el Informe n° 005-2022-GRA/GRI-SGSLO-C.O/WJSG de fecha 18 de enero de 2022, y el Informe n° 00074-2022-GRA-GRI/SLSLO de fecha 19 de enero de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley n° 30305, concordante con el artículo 2° de la Ley n° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, con fecha 09 de enero de 2020, el Gobierno Regional de Ancash y el Consorcio Lacramarca integrado por la empresa OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L, la empresa COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L, y la empresa LCL CONTRATISTAS S.A.C suscribieron el Contrato n° 004-2020-GRA, para la ejecución de la obra: "Creación del servicio de protección en ribera del río Lacramarca vulnerable ante el peligro en el sector curva el Milagro, distrito de Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash", por el monto contractual de S/ 8'354,536.59 (Ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y seis con 59/100 soles), monto que incluye I.G.V con un plazo de ejecución de la prestación de noventa (90) días calendario;

Que, mediante Carta n° 186-2021-CL-RC de fecha 29 de octubre de 2021, el representante común del Consorcio Lacramarca, presenta al Consorcio Supervisor Lacramarca el informe de liquidación de la obra: "Creación del servicio de protección en ribera del río Lacramarca vulnerable ante el peligro en el sector curva el Milagro, distrito de Chimbote - provincia de Santa, departamento de Ancash";

Que, con Carta n° 127-CSL/2020 de fecha 04 de noviembre de 2021, el representante común del Consorcio Supervisor Lacramarca remite a la Entidad el informe de liquidación de la referida obra, conteniendo la liquidación con la documentación, para su revisión y aprobación correspondiente;

Que, con Carta n° 72-2022-GRA/GRI de fecha 11 de enero de 2022, el Gerente Regional de Infraestructura solicita al representante común del Consorcio Lacramarca su pronunciamiento respecto a las observaciones formuladas en la liquidación de contrato de la referida obra; en atención a ello, a través de la Carta n° 01-2022-CL-RC de fecha 12 de enero de 2022, el contratista se dirige a la Entidad, a fin de comunicar su pronunciamiento, señalando que ha quedado consentida la citada liquidación, no obstante a ello acepta el monto que apruebe la Entidad;

Que, mediante Informe n° 005-2022-GRA/GRI-SGSLO-C.O/WJSG de fecha 18 de enero de 2022, el Ing. Wilmer Jhonatan Sifuentes Góngora, coordinador de obra, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el Informe de liquidación del contrato de la obra en mención, otorgando su conformidad, con un saldo a cancelar a favor del Consorcio Lacramarca ascendente a S/ 1'161,642.50 (Un millón ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta y dos con 50/100 soles) incluido IGV, y recomendando su aprobación vía acto resolutorio, así como la devolución de la Carta Fianza n° 4410079968.05 una vez aprobada la liquidación del contrato de obra, de acuerdo a los siguientes detalles:



| DESCRIPCIÓN | MONTO CONTRACTUAL (SIGV) | MONTO DE VALORIZACIÓN | | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | PAGADO | RECALCULADO | |
| A: VALORIZACIONES DE OBRA | | | | |
| 1 VALORIZACIÓN OBRA PRINCIPAL | | | | |
| : GENERAL | 7,080,115.75 | 309,679.08 | 309,679.08 | - |
| TOTAL (A) | 7,080,115.75 | 309,679.08 | 309,679.08 | - |
| 2 VALORIZACIÓN ADICIONALES DE OBRA | | | | |
| : ADICIONAL DE OBRAN° 01 | | | | |
| : ADICIONAL DE OBRAN° 01 | 7,094,464.42 | 6,906,336.21 | 6,906,336.21 | - |
| | 7,094,464.42 | 6,906,336.21 | 6,906,336.21 | - |
| : ADICIONAL DE OBRAN° 02 | | | | |
| : ADICIONAL DE OBRAN° 02 | 188,935.22 | 182,318.17 | 182,318.17 | - |
| | 188,935.22 | 182,318.17 | 182,318.17 | - |
| B: REAJUSTES | | | | |
| OBRA PRINCIPAL | | | | |
| : GENERAL | | - | 11,775.60 | 11,775.60 |
| TOTALES | | - | 11,775.60 | 11,775.60 |
| VALORIZACIÓN BRUTA (VB="A"+"B") | | 309,679.08 | 321,454.68 | 11,775.60 |
| ADICIONALES DE OBRA | | | | |
| : ADICIONAL DE OBRAN° 01 | | | | |
| : ADICIONAL DE OBRAN° 01 | | - | 584,311.97 | 584,311.97 |
| TOTAL | | - | 584,311.97 | 584,311.97 |
| VALORIZACIÓN BRUTA (VB="A"+"B") | | 6,906,336.21 | 7,490,648.18 | 584,311.97 |
| : ADICIONAL DE OBRAN° 02 | | | | |
| : ADICIONAL DE OBRAN° 02 | | - | 45,298.37 | 45,298.37 |
| TOTAL | | - | 45,298.37 | 45,298.37 |
| VALORIZACIÓN BRUTA (VB="A"+"B") | | 182,318.17 | 227,616.54 | 45,298.37 |
| C: ADELANTOS OTORGADOS | | | | |
| ADELANTO DIRECTO | | | | |
| AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO CONTRACTUAL | | 26,988.72 | 26,988.72 | - |
| AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO (ADICIONAL N°1) | | 681,022.86 | 681,022.86 | - |
| ADELANTO PARA MATERIALES | | | | |
| AMORTIZACIÓN ADELANTO PARA MATERIALES (ADI. N° 01) | | 1,416,023.15 | 1,416,023.15 | - |
| TOTAL (C) | | 2,124,034.73 | 2,124,034.73 | - |
| VALORIZACIÓN NETA (VN=VB-D) | | 4,782,301.48 | 5,366,613.45 | - |
| D: DEDUCCIÓN DE REINTEGROS | | | | |
| ADELANTO DIRECTO | | | | |
| DEDUCCIÓN ADELANTO DIRECTO CONTRACTUAL | | | 269.06 | 269.06 |
| DEDUCCIÓN ADELANTO DIRECTO (ADICIONAL N°1) | | | 17,684.71 | 17,684.71 |
| ADELANTO PARA MATERIALES | | | | |
| DEDUCCIÓN ADELANTO PARA MATERIALES (ADI. N° 01) | | | 23,456.22 | 23,456.22 |
| TOTAL (D) | | | 41,140.93 | 41,140.93 |

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
ES COPIA DEL ORIGINAL

18 FEB. 2022

ZOILA NALIA MORA TAFUR
FEDATARIO



| | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|--------------|
| E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA POR REAJUSTE | | | | |
| EN EFECTIVO (VN-D): CONTRATO PRINCIPAL | | 309,679.08 | 321,185.62 | 11,508.54 |
| EN EFECTIVO (VN-D): ADICIONAL DE OBRAN° 01 | | 6,906,336.21 | 7,449,507.25 | 543,171.04 |
| EN EFECTIVO (VN-D): ADICIONAL DE OBRAN° 02 | | 182,318.17 | 227,616.54 | 45,298.37 |
| TOTAL (VN-C-D) | | 7,398,333.46 | 7,998,309.41 | 599,975.95 |
| EN I.G.V. (18%*VN-D) | | 1,331,700.02 | 1,439,695.69 | 107,995.67 |
| TOTAL (E) | | 8,730,033.48 | 9,438,005.10 | 707,971.62 |
| F: INTERES POR DEMORA DE PAGO C/IGV | | | | |
| TOTAL (F) CON IGV | | | 1,119.80 | 1,119.80 |
| G: MAYORES GASTOS GENERALES | | | | |
| MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES - AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N°01 | | - | 1,200.00 | 1,200.00 |
| MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES - AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 | | | 42,964.53 | 42,964.53 |
| MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES - SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01 | | | 33,460.27 | 33,460.27 |
| SUBTOTAL | | | 77,624.80 | 77,624.80 |
| EN I.G.V. (18%*VN) | | - | 13,972.46 | 13,972.46 |
| TOTAL (G) | | - | 91,597.26 | 91,597.26 |
| H: OTROS: | | | | |
| POR PARALIZACIÓN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) | | | | |
| VALORIZACIÓN DEL IMPACTO N°01 (POR EMERGENCIA SANITARIA HASTA INICIO DE ADECUACIONES) | | 0.00 | 31,225.81 | 31,225.81 |
| VALORIZACIÓN DEL IMPACTO N°02 (ADECUACIONES Y ADAPTACIÓN DE AMBIENTES) | | 0.00 | 78,938.58 | 78,938.58 |
| VALORIZACIÓN DEL IMPACTO N°03 (EJECUCIÓN BAJO MEDIDAS DE PREVENCIÓN.) | | 0.00 | 210,930.03 | 210,930.03 |
| SUBTOTAL | | 0.00 | 321,094.42 | 321,094.42 |
| EN I.G.V. (18%*VN) | | 0.00 | 57,797.00 | 57,797.00 |
| TOTAL (H) | | 0.00 | 378,891.42 | 378,891.42 |
| I: PENALIDADES | | | | |
| CONCEPTO | | Multa Aplicada | Multa por Aplicar | |
| MULTA POR ATRASO DE OBRA | | 0.00 | 17,937.60 | 17,937.60 |
| COSTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA POR ENTIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (K) CON IGV | | 0.00 | 17,937.60 | 17,937.60 |
| J: COSTO TOTAL DE OBRA SI. | | | | |
| EN EFECTIVO | | 8,730,033.48 | 9,891,675.98 | 1,161,642.50 |
| EN EFECTIVO | | 7,398,333.46 | 8,382,776.25 | 984,442.79 |
| EN I.G.V. (18%) | | 1,331,700.02 | 1,508,899.73 | 177,199.71 |
| K: SALDO A CANCELAR AL CONTRATISTA SI. | | | | |
| EN EFECTIVO | | | | 1,161,642.50 |
| EN I.G.V. (18%) | | | | 984,442.80 |
| | | | | 177,199.70 |

| RESUMEN FINAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| N° | DESCRIPCIÓN | MONTO S/ Inc. IGV |
| A | MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA (A) | 9,909,613.58 |
| B | MONTO PAGADO (B) | 8,730,033.48 |
| C | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A FACTURAR (C)=(A)-(B) | 1,179,580.10 |
| D | PENALIDAD POR ATRASO DE OBRA (D) | 17,937.60 |
| E | MONTO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA (E)=(C)-(D) | 1,161,642.50 |

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 18 FEB. 2022
 ZOILA NALIA MORA TAFUR
 FEDATARIO



Que, con Informe n° 00074-2022-GRA-GRI/SGSLO de fecha 19 de enero de 2022, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite al Gerente Regional de Infraestructura el informe de liquidación de contrato de ejecución de la citada obra, otorgando su conformidad y solicita su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe Legal n° 054-2022-GRA/GRAJ de fecha 07 de febrero de 2022, la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica señala que, corresponde aprobar la liquidación de contrato de la obra: "Creación del servicio de protección en ribera del río Lacramarca vulnerable ante el peligro en el sector curva el Milagro, distrito de Chimbote - provincia de Santa - departamento de Áncash", estableciéndose el saldo a favor del contratista en la suma de S/ 1'161,642.50 (Un millón ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta y dos con 50/100 soles);



Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo señalado en el numeral 94.1 del artículo 94° del Reglamento de la Ley n° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, (...), aprobado por Decreto Supremo n° 071-2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo n° 148-2019-PCM; el cual, regula los procedimientos que debe tenerse en cuenta en el proceso de liquidación, que generalmente una vez realizada la recepción de la obra, corresponde iniciar el procedimiento de liquidación de la obra, el mismo que puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total del contrato de obra y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las partes;



Que, siendo así, y evidenciándose a folios 4183 - 4186, el acta de recepción de obra de fecha 31 de agosto de 2021, el cual fue suscrita por los miembros del comité de recepción de obra, además estando la evaluación técnica por parte de la supervisión, así como por el coordinador de obra mediante Informe n° 005-2022-GRA/GRI-SGSLO-C.O/WJSG de fecha 18 de enero de 2022, aunado a ello la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; por lo tanto, resulta procedente aprobar la Liquidación del contrato n° 004-2020-GRA de la citada obra vía acto resolutivo;

Que, estando la Resolución n° 0163-2021-JNE de fecha 27 de enero de 2021, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones que convoca al Sr. Henry Augusto Borja Cruzado, asumir, en forma provisional, el cargo de Gobernador Regional del Gobierno Regional de Áncash, y en merito a las atribuciones conferidas mediante el literal d) del artículo 21° de la Ley n° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regional, el cual establece: "Dictar Decretos y Resoluciones Regionales", y contando con las visas correspondientes;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la liquidación del contrato n° 004-2020-GRA para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERA DEL RIO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", suscrito con el Consorcio Lacramarca, las misma que determina un monto final de la obra ascendente a S/ 9,909,613.58 (Nueve millones novecientos nueve mil seiscientos trece con 58/100 soles) incluido IGV, con un saldo facturable a favor del contratista por el importe de S/ 1,179,580.10 (Un millón ciento setenta y nueve mil quinientos ochenta con 10/100 soles) incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

| RESUMEN FINAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| N° | DESCRIPCIÓN | MONTO S/ Inc. IGV |
| A | MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA (A) | 9,909,613.58 |
| B | MONTO PAGADO (B) | 8,730,033.48 |
| C | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A FACTURAR (C)=(A)-(B) | 1,179,580.10 |
| D | PENALIDAD POR ATRASO DE OBRA (D) | 17,937.60 |
| E | MONTO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA (E)=(C)-(D) | 1,161,642.50 |



ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Administración el pago del saldo de la Liquidación a favor del Consorcio Lacramarca, ascendente a la suma de S/ 1,179,580.10 (Un millón ciento setenta

y nueve mil quinientos ochenta con 10/100 soles), deduciéndose de dicho monto la suma de **S/ 17,937.60** (Diecisiete mil novecientos treinta y siete con 60/100 soles), por concepto de penalidad incurrida por el contratista.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Administración, la devolución al Consorcio Lacramarca la Carta Fianza n°4410079968.05, que corresponde a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en tanto la presente resolución haya quedado consentida.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Consorcio Lacramarca en su domicilio en el Jr. General Varela n° 2021, Int. 19 (altura cuadra 10 de la Av. Brasil) – Lima - Pueblo Libre, Cel. n° 943784004, correo electrónico: ob.ingenieros@hotmail.com, al Consorcio Supervisor Lacramarca en su domicilio en la calle la Mar n° 167, Dpto. 202, Urb. Santa Victoria, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Cel. n° 978725694, correo electrónico: ing.juniorolivos@gmail.com, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás órganos competentes del Gobierno Regional de Ancash, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese


 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
 GOBERNACIÓN REGIONAL
 ING. HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADO
 Gobernador Regional (p)



