



021  
12 SEP 2019  
16:33



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

# RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

## N° 0422-2019-GRA/GGR

Huaraz, 10 SEP 2019

### VISTO:

El informe N° 1381-2019-GRA-GRI/SGSLO, de fecha 22 de agosto de 2019, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el informe de evaluación de la Ampliación de Plazo Contractual N° 04, solicitado por el Representante Legal del Consorcio Norteño, Ejecutor de la Obra: "Creación del Mini Complejo Deportivo las Brisas en H.U.P. Villa María – Sector B Mz. 12 Lote 1, Sector Sub Lote 1, Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa – Departamento de Ancash", para que se derive a la Secretaria Técnica Legal de la GRI, para su aprobación mediante acto resolutivo; demás antecedentes y;

### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización-Ley N° 27680, en su artículo 191, establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece su estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, constituyéndolos como una persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, con fecha 26 de diciembre de 2018, el Gobierno Regional de Ancash y el Consorcio Norteño, suscriben el Contrato N°154-2018-GRA, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Creación del Mini Complejo Deportivo las Brisas en H.U.P. Villa María – Sector B Mz. 12 Lote 1, Sector Sub Lote 1, Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia de Santa- Departamento de Ancash", adjudicado con la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 107-2018-GRA-1;

Que, el contrato y el expediente materia del trámite se encuentran enmarcados bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 056-2017 EF, por lo que tales normas resultan aplicables al presente caso;

Que, a través de la carta N° 043-2019-CN/MB, de fecha 20 de agosto de 2019, el Representante Común Legal del Consorcio Norteño, solicita la Ampliación de Plazo Parcial N° 04 Abierto, a partir de 23 de agosto de 2019 al 21 de setiembre de 2019, de la Obra: "Creación del Mini Complejo Deportivo las Brisas, H.U.P. Villa María – Sector B Mz 12 Lote 1, Sector Sub Lote 1, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa – Departamento de Ancash";



Que, a través del Oficio N° 072-2019-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-GRI/SGE-AGR, el Inspector de Obra Ing. Antonio Glandel Ramírez, remite a la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el informe técnico emitido por la inspección – ampliación de plazo N° 04 – abierto, en la que indica que la ampliación de plazo solicitado por el Consorcio Norteño, se encuentra debidamente sustentado al amparo del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículos 169 – causales de ampliación y 170 – procedimientos de ampliación de plazo, por lo que la inspección opina a favor de la ampliación de plazo N° 04, por 30 días calendario contabilizado a partir del 23 de agosto de 2019 (fecha siguiente del nuevo termino del plazo contractual de obra), y cuyo nuevo termino de obra sería el 21 de setiembre de 2019;

Que, mediante el informe N°1381-2019-GRA-GRI/SGSLO, de fecha 22 de agosto de 2019, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el informe de evaluación de la ampliación de Plazo Contractual N° 04, de la Obra: "Creación del Mini Complejo Deportivo las Brisas en H.U.P. Villa María – Sector B Mz. 12 Lote 1, Sector Sub Lote 1, Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia de Santa- Departamento de Ancash", para que se derive a la Secretaria Técnica Legal de la GRI, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, el artículo 169 del Reglamento precisa las causales por las cuales el contratista podrá solicitar la Ampliación de Plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación, cabe señalar que estas causales están conformadas por: I) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista II) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios;

Que, es importante indicar el artículo 170 del Reglamento que detalla el procedimiento de la solicitud de ampliación de plazo en los contratos de obra;

Al respecto el numeral 170.1 del referido artículo señala que "Para que proceda una Ampliación de Plazo (...), desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista por intermedio de su residente deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten Ampliación de Plazo de ser el caso, detalle de riesgos no previstos señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Inspector y Supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente;

Que, de esta manera de la normativa en estudio se colige que la solicitud de Ampliación de Plazo debe contener lo siguiente:

- ✓ Cuantificación de los días requeridos conforme a las circunstancias que ameritan a su criterio la ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal.
- ✓ Debe sustentarse con las razones de hecho (que aún continúan produciéndose o no), y de derecho que amparan la solicitud y la cantidad de días solicitados, estas razones deben ser compatibles con las causales a que se contrae en el Art. 34 de la Ley.
- ✓ Debe exponerse con los hechos de vigencia de los mismos o conclusión de aquellos para efectos de la ampliación de plazo parcial.
- ✓ Debe demostrarse objetivamente que los atrasos y/o paralizaciones afectaron la ruta crítica del programa de ejecución de la obra vigente.
- ✓ Demostrar que el plazo adicional resulta necesario para la culminación de la obra.

Que, de la evaluación del expediente, se tiene que de la evaluación técnica efectuado por el Inspector de Obra, técnicamente ha declarado procedente la Ampliación de Plazo Contractual N° 04 - Abierto, por cumplir con los requisitos



establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en razón a ello corresponderá emitir el acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo solicitado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0148-2019-GRA/GR, y contando con las visas correspondientes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - APROBAR, la Ampliación de Plazo Contractual N° 04 - Abierto, por treinta (30) días calendario, abierto, desde el veintitrés (23) de agosto de 2019 hasta el veintiuno (21) de setiembre de 2019, de la Obra: "Creación del Mini Complejo Deportivo las Brisas en H.U.P. Villa María – Sector B Mz. 12 Lote 1, Sector Sub Lote 1, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa – Departamento de Ancash", sin reconocimiento de mayores gastos generales.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - NOTIFICAR, con la presente Resolución al Representante Común Legal del Norteño, en su domicilio legal ubicado en la Av. San Martín N° 419 – Huarupampa – Huaraz - Ancash; al Inspector de Obra Ing. Antonio Gandel Ramírez, así mismo a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y demás órganos competentes del Gobierno Regional de Ancash, para cumplimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
  
 Econ. Luis Antonio Luna Villarreal  
 GERENTE GENERAL REGIONAL



