



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

17 AGO 2020

ZOILA NALIA MORA TAFUR  
FEDATARIO

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

### Nº00265 -2020-GRA/GGR

Huaraz, 17 4 AGO 2020

#### VISTOS:

La carta n° 0017-2020-INNOVA PERU/RC, el informe n° 017-2020-GRA/GRI-SGEI-MLC, la carta n° 559-2020-GRA-GRI, la carta n° 018-2020-INNOVA PERU/RC, el informe n° 019-2020-GRA/GRI-SGEI-MLC, el informe n° 565-2020-GRA-GRI/SGSLO, el oficio n° 498-2020-GRA/GRI, el memorándum n° 339-2020-GRA/GRAJ, el informe n° 023-2020-GRA/GRI-SGEI-MLC, y el informe n° 705-2020-GRA-GRI/SGSLO, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita la aprobación de la solicitud de la ampliación excepcional de plazo de la obra. "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 1143 SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD – ANCASH", y;

#### CONSIDERANDO:

**Que**, con fecha 16 de diciembre del 2019, el Gobierno Regional de Ancash y la Corporación Innova Perú/ RCO suscribieron el contrato n° 061-2019-GRA, para la ejecución de la obra antes señalado, por el monto contractual de S/ 2'261,727.85 (Dos millones doscientos sesenta y uno mil setecientos veintisiete con 85/100 soles), con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario;

**Que**, con fecha 15 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo n° 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por 15 días calendario, por graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID -19, (cuarentena), precisado la misma por Decreto Supremo n° 046- 2020-PCM de fecha 18 de marzo del 2020, ampliada y modificada mediante Decreto Supremo n°s. 051, 064, 075, 083, 094, y 116-2020-PCM de fecha 26 de junio del 2020, este último hasta el 31 de julio de 2020;

**Que**, mediante la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo n° 1486, emitido con fecha 10 de mayo de 2020, se dispone: para la reactivación de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de supervisión, bajo el ámbito del régimen general de Contrataciones del Estado, cuya ejecución se ha visto paralizado debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo n° 044-2020-PCM y sus modificatorias; así también, resultan de aplicación, de forma excepcional, las siguientes disposiciones:

a) Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional y/o su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente para la reanudación de actividades en el ámbito geográfico donde se ejecuta la obra, el ejecutor de obra, haya realizado o no la anotación en el cuaderno de obra de las circunstancias que determinan la necesidad de ampliación de plazo, debe presentar a la entidad, de forma física o virtual, como mínimo, lo siguiente:- Cuantificación de la ampliación de plazo contractual - Nuevo cronograma de ejecución, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecución, según corresponda - Programa de ejecución de obra (CPM) - Calendario de avance de obra actualizado - Nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente - Plan de seguridad y salud para los trabajadores



actualizado - Propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar.;

**Que**, con Resolución n° 061-2020-OSCE/PRE de fecha 19 de mayo de 2020, se formaliza la aprobación de la Directiva n° 005-2020-OSCE/CD que señala los alcances y disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo n° 1486", siendo que en el numeral 6.2 señala: "Ampliación excepcional de plazo por efectos de paralización de obras generado por el Estado de Emergencia, y reconocimiento de costos por implementación de medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID 19, dispuesta por los sectores competentes. De acuerdo con el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo en mención, el contratista tiene derecho a solicitar ampliación excepcional de plazo en las obras cuya ejecución se ha visto paralizado por el Estado de Emergencia Nacional generado por COVID -19. Esta solicitud excepcional podrá considerar, en lo que respecta al plazo (i) El impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización de obra que se hubiese generado a partir de la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional; (ii) el impacto en el plazo que podría significar la re-movilización de personal y equipos, así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean necesarias; (iii) el impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, y toda otra medida que resulte necesaria para la reactivación de la obra y su ejecución, que derive directamente del Estado de Emergencia Nacional";

**Que**, mediante Decreto Supremo n° 101-2020-PCM de fecha 04 de junio de 2020, se aprueba la Fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; y por lo tanto el inicio del cómputo del plazo establecido en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo n° 1486, en el cual se establece las disposiciones para mejorar y optimizar le ejecución de inversiones públicas

**Que**, con fecha 11 de junio del 2020, a través de la carta n° 0017-2020-INNOVA PERU/RC, el representante común del Consorcio Innova Perú, solicita al Gobierno Regional de Áncash la ampliación excepcional de plazo de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Inicial n° 1143 Semillitas del Saber, Distrito de San Luis, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald - Ancash", para su revisión;

**Que**, a través de la carta n.° 559-2020-GRA-GRI, notificado el 25 de junio de 2020, se remite al contratista, el pliego de observaciones contenidos en el informe n° 017-2020-GRA/GRI-SGEI-MLC, elaborado por el Ing. Marco Antonio López Calle, a fin de que subsane las observaciones anotadas;

**Que**, con fecha de recepción 30 de junio del 2020, a través del SISGEDO n° 1410783 el representante común del Consorcio Innova Perú presenta la carta n° 018-2020-INNOVA PERU/RC, conteniendo la subsanación de las observaciones notificadas por la entidad, luego del cual es derivado al Ing. Marco Antonio López Calle, para su revisión;

**Que**, al respecto la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del informe n° 565-2020-GRA-GRI/SGSLO, de fecha 03 de julio del 2020, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el informe n° 019-2020-GRA/GRI-SGEI-MLC elaborado por el Ing. Marco A. López Calle, quien luego de realizar la revisión y evaluación recomienda aprobar la ampliación excepcional de plazo por 179 días calendario;

**Que**, con fecha 06 de julio del 2020, a través del oficio n° 498-2020-GRA/GRI la Gerencia Regional de Infraestructura, remite a la Gerencia General Regional el proyecto de resolución de aprobación de ampliación excepcional de plazo de la obra antes citada, para su aprobación;

Gobierno Regional de Ancash  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

17 JUL 2020  
ZOILA NALIA MORIA TAFUR  
EFDARADIA

SECRET

SECRET

Que, con fecha 07 de julio del 2020, la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica mediante el memorándum n° 339-2020-GRA/GRAJ remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el pliego de observaciones advertidas en los antecedentes de dicha ampliación;

Que, con fecha 17 de julio del 2020, a través del informe n° 023-2020-GRA/GRI-SGEI-MLC, el Ing. Marco Antonio López Calle, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la subsanación de observaciones de la ampliación excepcional de plazo advertidas por la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, el mismo que concluye indicando lo siguiente: que se declare procedente la aprobación de la ampliación excepcional de plazo por 155 días calendario, de los cuales; 81 días calendario corresponde al impacto en el plazo de ejecución por la paralización de obra generado por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, 07 días calendario corresponde al impacto en el plazo del trámite administrativo por la presentación de la solicitud de ampliación excepcional de plazo, 07 días calendario corresponde al impacto en el plazo por re-movilización de personal y equipos así como las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, y 60 días calendario respecto al impacto en el plazo para la ejecución de la obra por menores rendimientos (50%) para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, concepto que se detalla en siguiente cuadro:



IMPACTOS	CONCEPTOS	DIAS
IMPACTO 01	Paralización de obra generado por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.	81
	Trámite administrativo – presentación.	07
IMPACTO 02	Re-movilización de personal, Adecuaciones y adaptaciones de ambientes.	07
IMPACTO 03	Ejecución de la obra por menores rendimientos con medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19.	60
	<b>TOTAL</b>	<b>155</b>



Que, en virtud a ello, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del informe n° 705-2020-GRA-GRI/SGSLO, de fecha 22 de julio del 2020 remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el informe n° 023-2020-GRA/GRI-SGEI-MLC, recomendando continuar con el trámite de aprobación de la ampliación excepcional de plazo, asimismo informa respecto al reconocimiento de pago de los costos directos, se establecerá cuando corresponda, del mismo modo los gastos generales variables en que se haya incurrido o que hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizado debido a la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, de corresponder, estarán supeditados a su acreditación correspondiente;

Que, el ítem 7.1.2 del numeral 7.1 de la Directiva n° 005-2020-OSCE/CD señala que, el funcionario competente de la Entidad deberá notificar su pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación excepcional de plazo al ejecutor de obra, previa opinión del área usuaria;

Que, en ese orden el ítem 7.3.3 del numeral 7.3. de la antes aludida Directiva, señala que, si la Entidad aprueba la ampliación excepcional de plazo pero ésta discrepa con la propuesta del Ejecutor de la Obra, respecto del impacto en el plazo o sobre los conceptos económicos que involucra la implementación de las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 para la reanudación de los trabajos, y/o su cuantía, deberá incluir la identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el fundamento de su posición, aplicándose provisionalmente los términos planteados por la Entidad, manteniendo el Ejecutor de Obra su derecho de someter las discrepancias a los mecanismos de solución de controversias;

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

17 JUL 2020  
ZOILA NALIA MORA TAFUR  
FEDATARIO

SECRET

SECRET

000265

Que, con fecha 22 de julio de 2020, vía correo electrónico la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la carta múltiple n° 26 – 2020-GRA/GRI, notificó al contratista el pronunciamiento de la solicitud de ampliación excepcional de plazo; disponiendo el inicio de las actividades de re-movilización y adecuaciones o adaptaciones de ambientes que sean necesarias a efectos de proceder con la ejecución de la obra, de conformidad con el numeral 7.1.4 de la Directiva n° 005-2020-OSCE/CD, sin perjuicio, de notificar la resolución en días posteriores; siendo así, se deja constancia que la presente resolución es un acto de ratificación del pronunciamiento notificado, que no difiere la fecha del inicio de las actividades en obra;

Que, al respecto el numeral 17.1 del artículo 17 del T.U.O de la Ley n° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n° 004-2019-JUS establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, como se ha indicado, precedentemente la normatividad que regula la excepcionalidad del procedimiento que debe seguirse para que la solicitud del ejecutor de obra resulte procedente aparejado con las causales y/o impactos al plazo contractual constituyendo una norma de naturaleza imperativa, se ha verificado que el área técnica - la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras como órgano de línea de la Gerencia Regional de Infraestructura, responsable del control de la ejecución y supervisión de obras, a través de su coordinador ha evaluado el expediente administrativo de ampliación excepcional de plazo emitiendo el pronunciamiento respectivo, sobre cada una de las pretensiones invocados por el ejecutor de obra y dándose a conocer al contratista; en consecuencia, corresponderá indicar que el presente acto resolutivo es de ratificación de las acciones administrativas adoptadas por la entidad, por ende, su eficacia anticipada para todos los efectos legales;

Por las consideraciones precedentemente expuestas, de conformidad con los dispositivos legales, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del artículo primero de la Resolución Ejecutiva Regional n° 031-2020-GRA/GR, y contando con las visas correspondientes;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - APROBAR, la ampliación excepcional de plazo, por ciento cincuenta y cinco (155) días calendario, en el marco del contrato n.º 061-2019-GRA, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1143 SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD – ANCASH", con eficacia anticipada, a partir del 23 de julio de 2020, en virtud a la carta múltiple n° 26– 2020-GRA/GRI de fecha 22 de julio de 2020 notificada al contratista y al supervisor de obra, conforme a los fundamentos en la parte considerativa de la presente resolución y según lo dispuesto en el numeral 7.3.3 de la Directiva n° 005-2020-OSCE/CD, según el siguiente detalle:

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

17 A.O. 2020

ZOILA NALIA MORA TAFUR  
FEDATARIO

11/11/11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

000265

IMPACTOS	CONCEPTOS	DIAS
IMPACTO 01	Paralización de obra generado por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.	81
	Trámite administrativo – presentación.	07
IMPACTO 02	Re-movilización de personal, Adecuaciones y adaptaciones de ambientes.	07
IMPACTO 03	Ejecución de la obra por menores rendimientos con medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19.	60
	<b>TOTAL</b>	<b>155</b>

**ARTICULO SEGUNDO.-** **PRECISAR**, de conformidad a lo establecido en los numerales 7.1, 7.2 y 7.4 de la Directiva n° 005-2020-OSCE/CD, según corresponda, que, en caso de advertirse la necesidad de aprobar o realizar ajustes a la propuesta presentada por el ejecutor de obra podrá ser objeto de revisión y/o modificación a pedido de cualquiera de las partes, dado que dicha propuesta está siendo aprobada sobre una base de estimaciones de rendimientos y/o aproximaciones de los costos directos y gastos generales que implique la implementación de las medidas de prevención y control frente a la propagación de COVID - 19, con la finalidad de verificar su correspondencia con los rendimientos reales del periodo de ejecución de obra, dado que se procura de preservar el equilibrio de las prestaciones entre las partes. Asimismo, en su oportunidad los costos directos y gastos generales variables en los que se haya incurrido o que se hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizada debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, y que sean consecuencia de ésta. Serán debidamente acreditados, y se calcularán de acuerdo a lo previsto en la oferta, tal como dispone el numeral en el ítem 7.2.3 del numeral 7.3 de la citada directiva.

**ARTÍCULO TERCERO.** - **PRECISAR**, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Primero de la presente resolución y lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo n° 1486 y el ítem 7.6.1 del numeral 7.6 de la Directiva n° 005-2020-OSCE/CD, se tiene aprobado, a favor de la Supervisión de obra la ampliación excepcional de plazo, por ciento cincuenta y cinco (155) días calendario. Asimismo, el consultor de obra deberá seguir el procedimiento establecido en el ítem 7.6.2 del numeral 7.6 de la citada directiva.

**ARTÍCULO CUARTO.** - **NOTIFICAR**, la presente resolución al Consorcio Innova Perú en su domicilio en el Pasaje Collicocho n° 186, Barrio los Olivos – Huaraz – Áncash, correo electrónico cinverchavez@gmail.com, Ing. Denis David Barreto Vásquez (supervisor) en su domicilio Pasaje Miguel Aljovín n° 265, Urb Chimú- Trujillo - la Libertad, correo electrónico grupo\_denbark@hotmail.com, al coordinador de obra Ing. Marco Antonio López Calle, a la Gerencia Regional de Infraestructura, y a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento y fines.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
Abog. Ing. Gloria Ysela Galvez Saldaña  
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

17 AG. 2020

ZOILA NALIA MORA TAFUR  
FEDATARIO

100

100