

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Resolución Gerencial General Regional

N° 544-2025-GRA/GGR

Huaraz, 01 de octubre de 2025

VISTO:

La Resolución Gerencial Regional N° 0005-2022-GRA/GRRNGA de fecha 05 de julio de 2022, la Resolución Gerencial General Regional N° 504-2024-GRA/GGR de fecha 28 de agosto de 2024, el Informe N° 043-2025-GRA/GRRNGA/MSLP/EDCZ/ROA de fecha 07 de agosto de 2025, el Informe N° 027-2025-GRA/GRRNGA/MSLP/YDCT/IOA de fecha 22 de agosto 2025, el el Informe Legal N° 786-2025-GRA/GRAJ de fecha 16 de setiembre de 2025, el el Informe N° 53-2025- GRA/ GGR/REE/A de fecha 23 de setiembre de 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 30305, concordante con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 0005-2022-GRA/GRRNGA de fecha 05 de julio de 2022, se aprobó el expediente técnico de la actividad "Mantenimiento del Sifonamiento de las Aguas de la Laguna Palcacocha ubicada en el Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Región Ancash, ante el peligro inminente de desborde e incremento de su volumen por posible desprendimiento de masa glaciar para el periodo 2022-2024," por el monto de S/ 2'556,703.77 (Dos Millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos tres y 77/100 Soles) por el plazo de 720 días calendarios, bajo la modalidad de administración directa;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 504-2024-GRA/GGR de fecha 28 de agosto de 2024, el Gerente General Regional declara procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 sin ampliación presupuestal, de la actividad "Mantenimiento del Sifonamiento de la Laguna Palcacocha" ubicada en el distrito de Independencia provincia de Huaraz, región Ancash, por 334 días calendarios, por cumplir con el procedimiento establecido en el Artículo 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la Directiva N° 17-2023-CG/GMPL, Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa;

Que, con Informe N° 043-2025-GRA/GRRNGA/MSLP/EDCZ/ROA de fecha 07 de agosto de 2025, el Residente de obra informa al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental – Inspector de Actividad, que la ampliación de plazo N° 2 solicitado, no aplica ampliaciones presupuestales en los gastos generales, costos directo y supervisión de la Actividad de mantenimiento del sifonamiento de la laguna Palcacocha, el periodo para la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal que permita el cumplimiento de metas de la Actividad de mantenimiento del sifonamiento de la laguna Palcacocha al 100% es de cinco (05) meses, siendo la fecha de inicio programado el 01 de agosto del presente año y la fecha de término el 31 de



diciembre de 2025 (153 días calendarios) mejorando el atraso físico financiero valorizado de -18.69%;

Que, mediante Informe N° 027-2025-GRA/GRRNGA/MSLP/YDCT/IOA de fecha 22 de agosto 2025, el Inspector de la Actividad Mantenimiento sifonamiento de la laguna Palcacocha, remite la conformidad de la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal, al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, señalando la importancia de la aprobación de la ampliación de plazo;

Que, al respecto la Directiva N° 17-2023-CG/GMPL, Directiva de Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa, en su numeral 7.3.7 Modificaciones de plazo de ejecución de obra, señala que: "Toda ampliación de plazo en la ejecución de la obra debe ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutivo y previamente registrada en el Banco de Inversiones, para lo cual debe cumplir con el debido procedimiento administrativo y las formalidades exigidas según la normativa vigente y solo procede cuando afecta la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los supuestos siguientes:

- a) Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos.
- b) Demoras en la aprobación de las modificaciones de la fase de ejecución física, absolución de consultas o en la aprobación de mayores metrados, nuevas partidas y adicionales de presupuestos que afecten el cronograma de ejecución física de la obra.
- c) Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso se debe documentar en los asientos del cuaderno de obra las pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), fotografías y otros, cuando sea el caso."

Que, del Informe N.º 043-2025-GRA/GRRNGA/MSLP/EDCZ /ROA de fecha 07 de agosto de 2025, el Residente de obra informa al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental – Inspector de Actividad respecto a la aplicación de plazo N.º2, sin ampliación presupuestal, señalando entre sus conclusiones:

- La ampliación de plazo N°2 solicitado, no aplica ampliaciones presupuestales en los gastos generales, costos directo y supervisión de la Actividad de mantenimiento del sifonamiento de la laguna Palcacocha.
- Se concluye que el periodo para la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal que permita el cumplimiento de metas de la Actividad de mantenimiento del sifonamiento de la laguna Palcacocha al 100% es de cinco (05) meses. Siendo la fecha de inicio programado el 01 de agosto del presente año y la fecha de término el 31 de diciembre de 2025 (153 días calendarios). Mejorando el atraso físico financiero valorizado de -18.69%.
- El presupuesto programado para la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal para la ejecución de los gastos generales es de S/ 139,420.57, para el cumplimiento de metas de los gastos generales.
- El presupuesto programado para la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal para la ejecución de partidas del costo directo es de S/ 367,586.86, para el cumplimiento de metas.
- Se pone de conocimiento que metas del componente: Trabajos provisionales, seguridad y salud, en referencia a la partida presupuestal: Plan Covid-19, no será ejecutado, en consecuencia, no se valorizará, por motivo que mediante Decreto Supremo N°130-2022-PCM, de fecha 26 de octubre del 2022, se deroga el Decreto Supremo N°16-2022-PCM y/o modificatorias; que declaran el Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la covid-19. Existiendo en su defecto un saldo presupuestal de S/ 112,778.34 asignado a dicha partida.
- El sustento técnico para aprobar la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal para la Actividad, se debe al peligro Muy Alto que representa la laguna Palcacocha y el atraso físico del -18.69%, siendo necesario la continuidad de las partidas de la ruta crítica del costo directo. Siendo, además, necesario la continuidad de los servicios de operadores de radio, sifones y vigilancia encargados del cumplimiento de dichas partidas y los objetivos de la Actividad.
- El sustento técnico administrativo para aprobar la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal para la Actividad, de debe principalmente, por motivo de la demora en la asignación de meta y marco presupuestal para el periodo 2025, el cual fue asignado aún el 07 de marzo del presente año, lo cual conllevó a un atraso de metas físicas y financieras de la Actividad.



Que, como parte del procedimiento se emite el Informe N° 027-2025-GRA/GRRNGA/MSLP/YDCT/IOA de fecha 22 de agosto 2025, donde el Inspector de la Actividad Mantenimiento sifonamiento de la laguna Palcacocha, remite la conformidad de la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal, concluyendo:

- La laguna Palcacocha representa un peligro muy alto ante un inminente desprendimiento de masa glaciar que puedes originar su desembalse y posterior aluvión que afecte a la población de la ciudad de Huaraz, lo cual se encuentra sustentado a través de informes técnicos científicos del INAIGEM y principios que se establecen en Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) que garantiza la seguridad de la población.
- La Actividad tiene metas físicas financieras pendientes al 18.69%, que requieren ser ejecutadas mediante la aprobación de la ampliación de plazo N°2 sin ampliación presupuestal, en cumplimiento al expediente técnico y evitar responsabilidades administrativas u otras a los responsables de la Actividad y Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.
- A la fecha, la Actividad cuenta con disponibilidad presupuestal por ejecutar de S/ 620,962.93, estando pendientes además la continuidad de requerimientos de bienes y servicios comprometidos, pero pendientes de devengado y giro, por tal causa es necesario la continuidad de la Actividad y evitar responsabilidades de evitar continuar con el pago de dichos procesos.

Que, de lo mencionado precedentemente, se infiere que se trata de un proyecto de alto riesgo, lo que le da una justificación adicional para su continuidad, pudiendo observar además que ya se ha aprobado una primera ampliación de 334 días mediante Resolución Gerencial General Regional N° 504-2024-GRA/GGR de fecha 28 de agosto de 2024, por lo que, en relación a la segunda ampliación de plazo (N° 2), sin presupuesto adicional materia de análisis, se colige que se fundamenta en los siguientes puntos:

- El principal motivo es la demora en la asignación de presupuesto para el año 2025, lo que generó un atraso físico y financiero en la actividad; siendo esta, una causa ajena a la ejecución del proyecto y; por lo tanto, una justificación válida para la ampliación.
- Se busca completar el 18.69% de las metas físicas pendientes; siendo, crucial la continuidad del proyecto, no solo para alcanzar las metas, sino también para mitigar un peligro "Muy Alto" de desborde de la laguna de Palcacocha.
- La ampliación no requiere un aumento del presupuesto, en ese aspecto el residente y el inspector han justificado que, el presupuesto restante es suficiente para cubrir los costos directos y gastos generales necesarios para el nuevo periodo; además, se menciona un saldo presupuestal no ejecutado de una partida de seguridad (Plan Covid-19) que ya no es necesaria, lo que refuerza la viabilidad financiera de la solicitud sin un presupuesto adicional.
- El residente ha emitido un informe detallado y el inspector ha dado su conformidad, cumpliendo con los pasos previos establecidos en el reglamento.

Que, en ese sentido, considerando que la solicitud de ampliación de plazo para la actividad de "Mantenimiento del Sifonamiento de la Laguna Palcacocha" es de 153 días calendarios (cinco meses), extendiendo el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2025, este periodo de ampliación es crucial para la viabilidad y éxito del proyecto, más aún, si la solicitud se justifica principalmente por la demora en la asignación del presupuesto para el año fiscal 2025, siendo un factor externo que generó un atraso del 18.69% en el avance físico y financiero, por lo que el retraso impidió la ejecución de las metas programadas en el cronograma ya ampliado;

Que, la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica emite el Informe Legal N° 786-2025-GRA/GRAJ de fecha 16 de setiembre de 2025, opinando lo siguiente: "Que, procede disponer la Ampliación de plazo N° 02, por 153 días calendario, considerando la fecha de inicio programado el 01 de agosto del presente año y la fecha de término el 31 de diciembre de 2025, de la actividad: "Mantenimiento del Sifonamiento de la Laguna Palcacocha" recomendando el respectivo registro en los aplicativos informáticos del SNPMGI y en el INFOBRAS, según corresponda, previo al inicio de la ampliación de plazo;

Que, a su vez, el Ingeniero Civil Rafael Escudero Escudero, Asesor Técnico de la Gerencia General Regional, luego de la evaluación de los actuados emite el Informe N° 53-2025-GRA/GGR/REE/A de fecha 23 de setiembre de 2025, concluyendo que ante la existencia de informe técnico favorable del Inspector de obra así como la opinión legal de procedencia emitida por la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, constituyen sustento suficiente para la aprobación excepcional de la Ampliación de Plazo N° 02 bajo el marco de lo dispuesto en el numeral 7.3.7 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL por el plazo de 153 días calendario, dejando constancia de su



carácter correctivo y preventivo frente al riesgo de desastres y disponiendo las medidas administrativas para asegurar su ejecución efectiva;

Que, por tanto, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 080 - 2024-GRA/GR de fecha 31 de diciembre de 2024, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; y demás antecedentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR PROCEDENTE la Ampliación de plazo N° 02, por 153 días calendario, considerando la fecha de inicio programado el día 01 de agosto de 2025 y la fecha de término el día 31 de diciembre de 2025, sin ampliación presupuestal, de la Actividad: "Mantenimiento del Sifonamiento de las Agua de la Laguna Palcacocha, Ubicada en el Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Región Ancash", por cumplir con el procedimiento establecido en el Artículo 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, así como lo establecido en la Directiva N° 17-2023-CG/GMPL, Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER a la Secretaría General del Gobierno Regional de Ancash, la notificación de la presente resolución a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Ancash para conocimiento y fines dentro del plazo de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

ABG. MARCO ANTONIO LA ROSA SÁNCHEZ PAREDES
GERENTE GENERAL REGIONAL