

# SGSLO

RELACION DE OBRAS EN EJECUCION

**SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION al 12 Julio - 2019**

| 1                                    | 2               | 3   | 5                    | 6                  | 7          | 8   | 9   | 9                      | 10                            | 11                                   | 12                                 | 13                                | 14  |               |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| N°                                   | SNIP/ UNIFICADO | NOMBRE DE LA OBRA   | PRESUPUESTO S/.      | FECHA DE EJECUCION |            | AMPLIACION DE PLAZO N°  | FECHA TERMINO REPRG. (con amp. de plazo)                                  | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | SUPERVISION O INSPECCION             | RESIDENTE                          | COORDINADOR DE OBRA               | SITUACION DE LA INVERSION   | % AV. FISICO  |
|                                      |                 |   | MONTO DE LA OBRA S/. | INICIO             | TERMINO    |   |   |                        |                               |                                      |                                    |                                   |   |               |
| <b>PROVINCIA DE AIJA</b>             |                 |   |                      |                    |            |   |   |                        |                               |                                      |                                    |                                   |   |               |
| 1                                    | 112576          | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL PANCAN DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA  | 6,189,253.48         | 10/04/2017         | 05/12/2017 | AMP.N° 01 = 79 dias suspension de plazo 01/02/2018 al 13/06/2019<br>AMP.N° 02 = 82 dias   | 17/05/2019  | CONTRATA               | PARALIZADA                    | ING. REYNALDO REYES ROQUE            | ING. FIDEL G. APARICIO ROQUE       | ING. ALDO BUSTOS RONDON           | SUSPENDIDA POR APROBACION DE ADICIONAL - DEDUCTIVO  | 78.18% Jun-18 |
| 2                                    | 210177          | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE MALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED   | 3'822,988.93         | -                  | -          | -   | -   | CONTRATA               | PARALIZADA                    | ING. LUIS ALBERTO NECIOSUP           |                                    | ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO         | Inlco de obra suspendida, por no contemplar en el proyecto, cambio de red de agua y desagüe | 0.00%         |
| <b>PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI</b> |                 |   |                      |                    |            |   |   |                        |                               |                                      |                                    |                                   |   |               |
| 3                                    | 133092          | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH   | 10,772,406.55        | 01/06/2018         | 26/01/2019 | AMP.N°01 = 30 dias suspension de plazo 13/02/2019 al 03/06/2019   | 15/06/2019  | CONTRATA               | EJECUCION                     | ING. EMILIO ARROYO PEREZ             | ING. ELMER MATIAS AGUILAR          | ING. RAUL EMILIO CABRERA MEDINA   | EN EJECUCION FISICA   | 91.99% Ene-19 |
| <b>PROVINCIA DE ASUNCION</b>         |                 |   |                      |                    |            |   |   |                        |                               |                                      |                                    |                                   |   |               |
| 4                                    | 325993          | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ , ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, ANCASH  | 6,126,453.25         | 07/04/2018         | 02/12/2018 | AMP.N° 01 = 12 dias<br>AMP.N° 02 = 03 dias<br>AMP.N° 03 = 30 dias<br>AMP.N° 04 = 03 dias  | 19/01/2019  | CONTRATA               | EJECUCION                     | ING. EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE   | ING. WILLIAM P. BLACIDO CASTILLO   | ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ        | hay discrepancias ocurre la existencia de partidas no ejecutadas, consultas no absueltas    | 95.76% Dic-18 |
| 5                                    | 372748          | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, PROVINCIA DE CHACAS-ANCASH  | 17,345,703.31        | 24/04/2018         | 15/10/2019 | suspension de plazo 02/01/2019 al 31/05/2019  | 13/03/2020  | CONTRATA               | EJECUCION                     | ING. RAUL EDGAR CASTILLEJO MELGAREJO | ING. JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO    | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE       | EN EJECUCION FISICA   | 38.25% Ene-19 |
| 6                                    | 329836          | CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH  | 5,753,029.67         | 01/06/2018         | 27/11/2018 | suspension de plazo 08/02/2018 al 01/06/2018<br>01/06/2018 al 02/07/2018<br>01/10/2018 al 17/12/2018<br>01/02/2019 al 19/05/2019  | 11/07/2019  | CONTRATA               | EJECUCION                     | ING. MARCEL ARTURO CARDENAS MUÑOZ    | ING. CESAR AUGUSTO ARANA QUIROZ    | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE       | EN EJECUCION FISICA   | 20.01% Ene-19 |
| <b>PROVINCIA DE BOLOGNESI</b>        |                 |   |                      |                    |            |   |   |                        |                               |                                      |                                    |                                   |   |               |
| 7                                    | 380128          | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAMPAPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH | 1,273,449.59         | 12/12/2018         | 10/04/2019 | suspension de plazo 01/02/2019 al 03/06/2019  | no se tiene informacion exacta en el file de obra aun, no se ubican actas | CONTRATA               | EJECUCION                     | ING. AGUERO TORRES ALEJANDRO MAGNO   | ING. CIRO ALEGRÍA ALVARÓN          | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE       | EN EJECUCION FISICA   | 65.89% Ene-19 |
| 8                                    | 274866          | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL OCUPAMPA-MUTGO, DISTRITO DE AQUILA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH  | 5,670,421.27         | 29/09/2018         | 28/03/2019 | suspension de plazo 15/02/2019 al 02/06/2019  | 12/07/2019  | POR IMPUESTOS          | EJECUCION                     | ING. MAURICIO GUDIELLO ASIS ESPINOZA | ING. LINCOLN E. YAURI MUÑOZ        | ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS | EN EJECUCION FISICA   | 68.70% Feb-19 |
| 9                                    | 241274          | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU - CHIQUIAN EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH                                    | 18,114,706.83        | 05/12/2016         | 30/09/2017 | AMP.N° 01 = 54 dias<br>AMP.N° 02 = 82 dias<br>AMP.N° 04 = 27 dias<br>Trato Direct = 254 dias<br>AMP.N° 09 = 87 dias<br>AMP.N° 10 = 71 dias<br>AMP.N° 11 = 06 dias<br>suspension de plazo 12/03/2019 al 28/04/2019 | 11/08/2019  | POR IMPUESTOS          | EJECUCION                     | ING. JOEVANA E. TABOADA RODRIGUEZ    | ING. JULVER E. PERALTA VELASQUEZ   | ING. NORKA CORAL JAMANCA          | EN EJECUCION FISICA   | 67.66% Nov-18 |
| 10                                   | 2402989         | CREACION DE TROCHA CARROZABLE TICLOS PROVINCIA DE BOLOGNESI REGION ANCASH   | 1'158,527.30         | 09/03/2019         | 06/07/2019 | -   | -   | CONTRATA               | EJECUCION                     | ING. DUEÑAS AGUIRRE ANTONY           | ING. MARCO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ | ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO         | EN EJECUCION FISICA   | 86.22% May-19 |
| <b>PROVINCIA DE CARHUAZ</b>          |                 |   |                      |                    |            |   |   |                        |                               |                                      |                                    |                                   |   |               |
| 11                                   | 7959            | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ-RED CARHUAZ-ANCASH   | 1'582,399.46         | 22/12/2018         | 05/05/2019 | AMP.N° 01 = 33 dias   | 07/06/2019  | CONTRATA               | EJECUCION                     | ING. MAZA RUBINO DAVID NONATO        | ING. CARLOS M. MAZA RUBINO         | ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ | EN EJECUCION FISICA   | 98.90% May-19 |
| 12                                   | 2416365         | MEJORAMIENTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO DE SAUCIPIQUIO DEL CASERIO DE HUELLAP- DISTRITO DE ATAQUERO-PROVINCIA DE CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH                        | 1'719,862.57         | 10/12/2018         | 09/04/2019 | -   | -   | CONTRATA               | PARALIZADA                    | ING. POCOY RAMIREZ EDGAR ULISIS      | ING. FRANCISCO ESPINOZA MANCISIDOR | ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA       | SUSPENDIDA por aprobacion de adicional  | 94.97% Mar-19 |
| 13                                   | 311574          | INSTALACION DE EDUCACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCLARIZADA DE LA I.E. N° 446 DE LA LOCALIDAD DE PURHUAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH                              | 1'615,466.36         | 19/11/2018         | 17/04/2019 | -   | -   | CONTRATA               | EJECUCION                     | ING. ADOLFO JULIAN CHACON CAMILO     | ING. AUSVER OSWALDO MAZA ROMERO    | ING. RAUL CABRERA MEDINA          | EN EJECUCION FISICA   | 95.70% Mar-19 |

**SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION al 12 Julio - 2019**

| 1  | 2                      | 3  | 5                       | 6                  | 7          | 8  | 9   | 9                         | 10                                  | 11                                  | 12                                      | 13                             | 14   |                  |
|----|------------------------|--|-------------------------|--------------------|------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------|
| Nº | SNIP/<br>UNIFICAD<br>O | NOMBRE DE LA OBRA  | PRESUPUESTO S/.         | FECHA DE EJECUCION |            | AMPLIACION DE PLAZO<br>Nº  | FECHA<br>TERMINO<br>REPRG. (con<br>amp. de plazo) | MODALIDAD DE<br>EJECUCION | ESTADO<br>SITUACIONAL<br>DE LA OBRA | SUPERVISION O<br>INSPECCION         | RESIDENTE                               | COORDINADOR DE<br>OBRA         | SITUACION DE LA<br>INVERSION                 | % AV. FISICO     |
|    |                        |  | MONTO DE LA<br>OBRA S/. | INICIO             | TERMINO    |  |   |                           |                                     |                                     |   |                                |  |                  |
| 14 | 374790                 | RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA MARCARA-CHANCOS-CRUCE HUAPRA, DISTRITO DE MARCARA-CARHUAZ-ANCASH   | 12,586,860.50           | 01/06/2018         | 26/01/2019 | suspension de plazo<br>05/01/2019 al 06/03/2019<br>07/03/2019 al 15/05/2019              | 21/09/2019  | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. VARGAS VIGO<br>UBALDO FERENIK  | ING. JOAQUIN SAMUEL<br>TAMARA RODRIGUEZ | ING. EMMA SANCHEZ<br>LOPEZ     | EJECUCION<br>FISICA                          | 35.36%<br>Ene-19 |
| 15 | 311572                 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. Nº 448 DE LA LOCALIDAD DE YANARUMI DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH                             | 1,623,027.74            | 28/09/2017         | 24/02/2018 | AMP.Nº 01 = 27 dias<br>AMP.Nº 02 = 26 dias<br>AMP.Nº 03 = 24 dias<br>AMP.Nº 04 = 12 dias | 24/05/2018  | CONTRATA                  | PARALIZADA                          | ING. LUIS TEODOSIO<br>JAVIER CABANA | ING. JAVIER JUAN<br>FERNANDEZ CERNA     | ING. LENIN JAIRO<br>VILLANUEVA | SUSPENDIDA<br>por aprobacion de<br>adicional | 90.39%<br>May-18 |
| 16 | 2195404                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE CHANCARMAYO JANGAS DISTRITO DE JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ-YUNGAR DISTRITO DE YUNGAR ; ANTA DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | 14' 182,189.17          | -                  | -          | -  | -   | CONTRATA                  | SIN INICIO                          | -                                   | -                                       | -                              | NO INICIA NO HAY<br>SUPERVISOR               | 0.00%            |

**PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD**

|    |        |  |               |            |            |   |            |          |            |   |   |                                      |  |                  |
|----|--------|--|---------------|------------|------------|---|------------|----------|------------|---|---|--------------------------------------|--|------------------|
| 17 | 322949 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO YAUYA-YANACOCCHA (L=4+400 KM), DISTRITO DE YAUYA- DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH  | 2' 241,406.91 | 01/12/2018 | 29/04/2019 | suspension de plazo<br>01/02/2019 al 14/05/2019 | 10/08/2019 | CONTRATA | EJECUCION  | ING. LUIS ALBERTO<br>DIAZ VILCA         | ING. JOSE EDUARDO<br>PRETEL SALDAÑA       | ING. WAGNER RAFAEL<br>CASTRO RAMIREZ | EN EJECUCION FISICA                                    | 79.39%<br>May-19 |
| 18 | 376864 | MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES SAN MARTIN, 28 DE JULIO, 06 DE JUNIO, TUPAC AMARU, DANIEL A. CARRION, LEONCIO PRADO ATUSPARIA, RAMON CASTILLA, 02 DE MAYO Y LA AV. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 5,584,569.76  | 11/05/2018 | 06/12/2018 | AMP.Nº 02 = 9 dias                              | 15/12/2018 | CONTRATA | EJECUCION  | ING. ELVIS WALTER<br>LARA RUIZ          | ING. ALBERTO CAMILO<br>GONZALES CANCHARIS | ING. NORKA CORAL<br>JAMANCA          | EN EJECUCION<br>FISICA                                 | 89.61%<br>Nov-18 |
| 19 | 377744 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GANTUBAMBA, SAN JUAN-SHAQUICOCHA-DESPENSA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH  | 6,438,423.38  | 23/01/2018 | 21/07/2018 | -   | -          | CONTRATA | PARALIZADA | ING. HERNAN ITALO<br>BASURTO DE LA CRUZ | -   | ING. NORKA CORAL<br>JAMANCA          | SUSPENDIDA POR<br>APROBACION DE<br>ADICIONAL-DEDUCTIVO | 69.92%<br>Jul-18 |
| 20 | 357187 | MEJORAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE POMALLUCAY, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH  | 2' 556,757.93 | 07/01/2019 | 05/06/2019 | -   | -          | CONTRATA | EJECUCION  | ING. SALAZAR AYALA<br>LIONEL JOSE       | ING. HUGO LUIS<br>MAUTINO PEREZ           | ING. RODRIGO<br>CAAMAÑO MALO         | EN EJECUCION<br>FISICA                                 | 45.31%<br>Abr-19 |

**PROVINCIA DE CORONGO**

|    |        |  |               |            |            |   |            |          |           |                                      |                               |                                      |                        |                  |
|----|--------|--|---------------|------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 21 | 254937 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH | 3' 663,211.14 | 19/12/2018 | 16/06/2019 | suspension de plazo<br>05/03/2019 al 20/05/2019 | 31/08/2019 | CONTRATA | EJECUCION | ING. WALTHER JAVIER<br>AGUILAR ARMAS | ING. JUAN RAUL LEON<br>FLORES | ING. WAGNER RAFAEL<br>CASTRO RAMIREZ | EN EJECUCION<br>FISICA | 37.06%<br>May-19 |
|----|--------|--|---------------|------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|

**PROVINCIA DE HUARAZ**

|    |        |   |               |            |            |   |            |          |            |  |   |                                      |  |                  |
|----|--------|---|---------------|------------|------------|---|------------|----------|------------|--|---|--------------------------------------|--|------------------|
| 22 | 275268 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH  | 10'294,605.98 | 10/12/2018 | 06/09/2019 | suspension de plazo<br>08/03/2019 al 30/03/2019<br>AMP.Nº 01 = 35 dias  | 11/10/2019 | CONTRATA | EJECUCION  | ING. DESIDERIO CHAVEZ<br>YAUARI            | ING. DANILO ENRIQUE<br>MONTORO VERGARA  | ING. EMMA SANCHEZ<br>LOPEZ           | EN EJECUCION<br>FISICA   | 39.3%<br>May-19  |
| 23 | 287394 | CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANO FRENTE AL RIESGO DE ALUVION DE LA SUB CUENCA DE QUILLCAY, MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE WARAO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ                      | 4' 711,782.85 | 14/05/2019 | 07/05/2020 | -   | -          | CONTRATA | EJECUCION  | ING. MATILDO<br>FLORENCIO VIOLETA<br>TOVAR | ING. CARLOS ALFONSO<br>BELLO SALIRROSAS | ING. LORENZO DE LA<br>CRUZ SANCHEZ   | EN EJECUCION<br>FISICA   | 1.46%<br>May-19  |
| 24 | 292856 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH   | 6,247,496.44  | 05/07/2018 | 01/03/2019 | -   | -          | CONTRATA | PARALIZADA | ING. ENRIQUE SAUCEDO<br>RUIZ               | ING. ROMERO VERGARA<br>GILMER MARCEL    | ING. RODRIGO<br>CAAMAÑO MALO         | SUSPENDIDA<br>porque municipio ejecuta<br>obra de agua y desague<br>A partir del 1 Ene 2019                          | 51.67%<br>Dic-18 |
| 25 | -      | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - ANCASH  | 9,051,325.38  | 01/06/2016 | 07/07/2018 | AMP.Nº 01 = 15 dias<br>AMP.Nº 02 = 123 dias<br>AMP.Nº 03 = 294 dias<br>AMP.Nº 04 = 163 dias<br>AMP.Nº 05 = 33 dias<br>AMP.Nº 06 = 31 dias<br>AMP.Nº 07 = 37 dias<br>AMP.Nº 08 = 85 dias | 21/06/2019 | CONTRATA | EJECUCION  | ING. ROLANDO ILICH<br>CASTROMONTE ARIAS    | ING. ARTEMIO TAIPE<br>HUAMANTUMBA       | ING. ALDO BUSTOS<br>RONDON           | EN EJECUCION FISICA<br>se firmo el acta de<br>entrega de los ambientes<br>de consultorios 1P-SUR el<br>19 Junio-2019 | 60.18%           |
| 26 | 381365 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE EROSION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO SANTA EN SU MARGEN IZQUIERDO, EN EL CASERIO DE KEHUAPAMPA-QUECHCAP, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ-REGION ANCASH | 1' 798,110.36 | 20/12/2018 | 20/03/2019 | suspension de plazo<br>13/02/2019 al 12/05/2019   | 16/06/2019 | CONTRATA | EJECUCION  | ING. YORI ELOY<br>HUAMAN ROMERO            | ING. EDILBERTO ACOSTA<br>AGUILAR        | ING. LENIN JAIRO<br>VILLANUEVA ROJAS | EN EJECUCION FISICA  | 84.23%<br>May-19 |

**PROVINCIA DE HUARI**

**SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION al 12 Julio - 2019**

| 1  | 2      | 3   | 5               |                      | 6                  |   | 8          | 9             | 9          | 10                                      | 11                                    | 12                                | 13                                     | 14            |
|----|--------|---|-----------------|----------------------|--------------------|---|------------|---------------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
|    |        |   | PRESUPUESTO S/. | MONTO DE LA OBRA S/. | FECHA DE EJECUCION | INICIO  |            |               |            |   |                                       |                                   |  |               |
| 27 | 172977 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRINCIPAL TRAMOS: RURICUCHU-ANYANGA-HUARAC-URANCHACRA-GUISALJA-DISTRITO DE HUANTAR-HUARI-ANCASH   | 5' 243,040,37   | 26/12/2018           | 23/06/2019         | suspension de plazo 25/02/2019 al 24/03/2019                  | 21/07/2019 | CONTRATA      | EJECUCION  | ING. GREGORIO EUTIMO ALCANTARA TARAZONA | ING. DANTE TARAZONA CORSO             | ING. LUIS ALFREDO QUISPE          | EN EJECUCION FISICA                    | 70.52% Abr-19 |
| 28 | 274725 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86335 DEL NIVEL PRIMARIO DE CAJAY, DISTRITO DE CAJAY-HUARI - ANCASH   | 5,874,161.00    | 22/05/2018           | 16/01/2019         | AMP.N° 01 = 30 dias<br>AMP.N° 02 = 30 dias                    | 17/03/2019 | CONTRATA      | EJECUCION  | ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO        | ING. ERNESTO JORGE QUIÑONES RODRIGUEZ | ING. LUIS ALFREDO QUISPE          | EN EJECUCION FISICA                    | 97.10% Ene-19 |
| 29 | 341058 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. INICIAL N° 686 MARCASH, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH  | 1' 763,921,53   | 24/01/2019           | 23/05/2019         | suspension de plazo 15/03/2019 a la fecha AMP.N° 01 = 25 dias | 17/06/2019 | CONTRATA      | PARALIZADA | ING. OSCAR ELMER CHAVEZ MEJIA           | ING. EMANUEL RICHARD ROJAS MELGAREJO  | ING. RAUL CABRERA MEDINA          | SUSPENDIDA por aprobacion de adicional | 44.42% Mar-19 |
| 30 | 373010 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRAMO HUACHAC-HUAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACHIS-DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH  | 4' 154,829.49   | 23/01/2019           | 21/06/2019         | -   | -          | CONTRATA      | EJECUCION  | ING. YOFRE BLACIDO QUIROZ ESPADA        | ING. FREDY ERICK QUIROZ PINEDA        | ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO  | EN EJECUCION FISICA                    | 78.67% May-19 |
| 31 | 264620 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH (CONSERVACION RUTINARIA) | 5'3'198,565.35  | 18/03/2016           | 16/02/2021         | -   | -          | POR IMPUESTOS | EJECUCION  | ING. SEGUNDO VASQUEZ (Inspector)        | ING. EDGAR ALVAREZ DE LA CRUZ         | -                                 | EN EJECUCION FISICA                    | 53.69%        |
| 32 | 251838 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE HUARICOCHA, HUISHIN, CRUZ BLANCA Y RAHUA, CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI-ANCASH. II ETAPA    | 5' 830,392.86   | 28/12/2018           | 25/07/2019         | suspension de plazo 28/02/2019 al 01/05/2019                  | 25/09/2019 | CONTRATA      | EJECUCION  | ING. WILFREDO LUCIO LOPEZ SAL Y ROSAS   | ING. LEONCIO ALBINO FIGUEROA BALVAS   | ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS | EN EJECUCION FISICA                    | 24.78% May-19 |

**PROVINCIA DE HUARMEY**

|    |        |   |              |            |            |                     |            |          |            |                                    |                                    |                             |   |               |
|----|--------|---|--------------|------------|------------|---------------------|------------|----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| 33 | 227337 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH | 2,123,784.67 | 19/05/2018 | 15/09/2018 | AMP.N° 01 = 32 dias | 22/10/2018 | CONTRATA | PARALIZADA | ING. HECTOR GUILLERMO DEPAZ DEXTRE | ING. ELVIS JESUS ESPIRITU ESPIRITU | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE | SUSPENDIDA por discrepancias con la entidad, posible resolucion de contrato | 20.18% Ago-18 |
|----|--------|---|--------------|------------|------------|---------------------|------------|----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|

**PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA**

|    |        |  |              |            |            |  |            |          |            |                                   |                                  |                                  |   |               |
|----|--------|--|--------------|------------|------------|--|------------|----------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|
| 34 | 337241 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, MOYOBAMBA, UNUHUANAY, GORGASH, MOLINOHIRCA, TRANCA Y SOCOBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-ANCASH | 6,899,345.54 | 19/05/2018 | 14/01/2019 | AMP.N° 01 = 42 dias  | 29/01/2019 | CONTRATA | PARALIZADA | ING. ANIBAL CHUDAN HEREDIA        | ING.OSCAR SILVA ADANAQUE         | ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO | SUSPENDIDA Por aprobacion de adicional        | 99.41% Ene-19 |
| 35 | 312319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 570 Y N° 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH                         | 6,555,765.20 | 09/11/2017 | 05/08/2018 | suspension de plazo 11/05/2018 al 02/12/2018 MEDIANTE CONCILIACION SE EVITO RESOLUCION DE CONTRATO (se otorgo nueva fecha termino) | 17/03/2019 | CONTRATA | PARALIZADA | ING. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO | ING.CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES | ING. JOSE RAMIREZ CALLE          | SUSPENDIDA por posible resolucion de contrato | 61.82% Feb-19 |

**PROVINCIA DE PALLASCA**

|    |         |  |               |            |            |   |            |          |            |   |                                      |                                  |  |               |
|----|---------|--|---------------|------------|------------|---|------------|----------|------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|
| 36 | 379809  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 2625 DE LA LOCALIDAD DE CABANA DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH                             | 1'496,227.27  | 15/10/2018 | 12/02/2019 | AMP.N° 01 = 64 dias                       | 20/04/2019 | CONTRATA | EJECUCION  | ING.ANTONIO GLANDEL RAMIREZ (Inspector) | ING. EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE   | -                                | EN EJECUCION FISICA                                    | 58.00% Mar-19 |
| 37 | 2403979 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA-DISTRITO DE TAUCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH | 5' 174,908.60 | 20/11/2018 | 17/07/2019 | suspension de plazo 08/02/2019 a la fecha | -          | CONTRATA | PARALIZADA | ING. ERICK CASTRO GUTIERREZ             | ING.JOSE P. ISMAEL QUEVEDO VELA      | ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO | RESOLUCION DE CONTRATO sin definir solicitud adicional | 6.21% Dic-18  |
| 38 | 2405357 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APOSTOL SANTIAGO DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH                           | 2'789,454.49  | 03/05/2019 | 29/09/2019 | -   | -          | CONTRATA | EJECUCION  | ING. YURI HERNAN RODRIGUEZ ALVA         | ING.ALBERTO WILFREDO GAMARRA RAMIREZ | ING.WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ | EN EJECUCION FISICA OBRA NUEVA 2019                    | 18.21% May-19 |

**PROVINCIA DE POMABAMBA**

|    |         |   |               |            |            |  |            |          |            |   |                             |   |   |               |
|----|---------|---|---------------|------------|------------|--|------------|----------|------------|---|-----------------------------|---|---|---------------|
| 39 | 38554   | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH                    | 18,668,231.67 | -          | -          | -  | -          | CONTRATA | SIN INICIO | -   | -                           | - | SIN INICIO (demora en la firma del contrato de Supervision) | 0.00%         |
| 40 | 2402990 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUABAMBA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH | 972,337.12    | 28/02/2019 | 25/09/2019 | suspension de plazo 29/03/2019 al 23/04/2019 | 21/10/2019 | CONTRATA | EJECUCION  | ING. LORENZO DE LA CRUZ SANCHEZ (Inspector) | ING. WILMER CLEMENTE BALBIN | - | EN EJECUCION FISICA   | 36.26% May-19 |

**SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN EJECUCION al 12 Julio - 2019**

| 1                          | 2                  | 3  | 5                       | 6                  | 7          | 8   | 9   | 9                         | 10                                  | 11                                       |                                    | 12                                | 13   | 14               |
|----------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------|------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| N°                         | SNIP/<br>UNIFICADO | NOMBRE DE LA OBRA  | PRESUPUESTO S/.         | FECHA DE EJECUCION |            | AMPLIACION DE PLAZO<br>N°   | FECHA<br>TERMINO<br>REPRG. (con<br>amp. de plazo) | MODALIDAD DE<br>EJECUCION | ESTADO<br>SITUACIONAL<br>DE LA OBRA | SUPERVISION O<br>INSPECCION              | RESIDENTE                          | COORDINADOR DE<br>OBRA            | SITUACION DE LA<br>INVERSION                       | % AV. FISICO     |
|                            |                    |  | MONTO DE LA<br>OBRA S/. | INICIO             | TERMINO    |   |   |                           |                                     |  |                                    |                                   |  |                  |
| <b>PROVINCIA DE RECUAY</b> |                    |  |                         |                    |            |   |   |                           |                                     |  |                                    |                                   |  |                  |
| 41                         | 242706             | MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE JULIO C. TELLO Y LIMA ENTRE LA AV. PERU Y SUECIA; ELIAS LEON ENTRE AV. 31 DE MAYO Y SUECIA; 08 DE ENERO, PROGRESO, ATUSPARIA, ANCASH Y CHAVIN ENTRE LA AV. 31 DE MAYO Y HOLANDA; YUNGAY, HUAYLAS Y CONCHUCOS ENTRE LA AV. 31 DE MAYO - SUECIA DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC RECUAY-ANCASH | 4'206,593.32            | 22/12/2018         | 19/07/2019 | -   | -   | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. YOFRE DONATO FIGUEROA ALVARADO      | ING. CESAR FRANK CASTILLO VALVERDE | ING. NORKA CORAL JAMANCA          | EN EJECUCION FISICA                                | 49.38%<br>May-19 |
| 42                         | 373160             | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH   | 7,579,535.31            | 09/04/2018         | 02/02/2019 | suspension de plazo<br>12/12/2018 al 06/06/2019   | -   | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA         |                                    | ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ           | EN EJECUCION FISICA                                | 82.06%           |
| 43                         | 178690             | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAC PARARIN, DISTRITO DE COTAPARACO, TAPACOCHA, PARARIN Y LLACLIN PROVINCIA DE RECUAY, REGION ANCASH  | 6'392,898.92            | 26/12/2018         | 23/07/2019 | -   | -   | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. GALECIO BOBADILLA CASAS             | ING. FIDEL G APARICIO ROQUE        | ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA       | EN EJECUCION FISICA                                | 85.01%<br>May-19 |
| <b>PROVINCIA DE SANTA</b>  |                    |  |                         |                    |            |   |   |                           |                                     |  |                                    |                                   |  |                  |
| 44                         | 275231             | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH  | 17,859,224.29           | 14/02/2018         | 11/10/2018 | AMP.N° 01 = 66(quedo sin efecto por silencio administrativo)considerese 116 dias<br>AMP.N° 02 = 36 dias | 12/03/2019  | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO           | ING. LEONCIO PAUCAR VASQUEZ        | ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ | EN EJECUCION FISICA (paralizada parcialmente)      | 85.33%<br>Mar-19 |
| 45                         | 2432106            | MEJORAMIENTO DE UN MINICOMPLEJO DEPORTIVO EL AMAUTA EN EL SECTOR 3C ZONA 3 URBANIZACION BUENOS AIRES, BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH   | 1'796,271.26            | 28/01/2019         | 27/05/2019 | AMP.N°01 = 11 dias  | -   | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. JOSE RAMIREZ CALLE (Inspector)      | ING. FERNANDO ANTONIO LEON RAFAEL  | -                                 | EN EJECUCION FISICA                                | 57.98%<br>Mar-19 |
| 46                         | 2433445            | RENOVACION DE TANQUE; EN EL EESS LA CALETA-CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH   | 319,103.60              | 26/01/2019         | 27/03/2019 | -   | -   | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. LUIS ORELLANO LEON (Inspector)      |                                    | -                                 | EJECUCION FISICA (consulta aprobada recientemente) | 0.00%            |
| 47                         | 2416436            | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN PEDRO P.J. MIRAMAR BAJO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH. I ETAPA SNIP 2416436   | 7'379,275.73            | 19/02/2019         | 16/10/2019 | -   | -   | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. WILLIAM MANUEL GALLO JIMENEZ        | ING. JUAN CARLOS CERNA VELASQUEZ   | ING. ELVIN ERASMO CALONGE ANGULO  | EN EJECUCION FISICA                                | 36.67%<br>May-19 |
| 48                         | 2433673            | CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO LAS BRISAS EN H.U.P VILLA MARIA SECTOR B MZ 12 LOTE 1 SECTOR SUB LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH   | 1'798,375.00            | 25/01/2019         | 24/05/2019 | AMP.N°01 = 15 dias  | 08/06/2019  | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ (Inspector) | ING. JULIAN ELIAS TORRES MALDONADO | -                                 | EN EJECUCION FISICA                                | 87.35%<br>May-19 |
| <b>PROVINCIA DE SIHUAS</b> |                    |  |                         |                    |            |   |   |                           |                                     |  |                                    |                                   |  |                  |
| 49                         | 2293139            | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE SIHUAS -ANCASH  | 1'040,475.18            | 01/02/2019         | 31/05/2019 | suspension de plazo<br>01/04/2019 al 01/05/2019   | 01/07/2019  | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. JOSE RAMIREZ CALLE (Inspector)      | ING. MOISES ARCADIO PAUCAR SANCHEZ | -                                 | EN EJECUCION FISICA                                | 55.92%<br>May-19 |
| <b>PROVINCIA DE YUNGAY</b> |                    |  |                         |                    |            |   |   |                           |                                     |  |                                    |                                   |  |                  |
| 50                         | 382750             | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TUMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH   | 7'011,510.05            | 13/12/2018         | 10/08/2019 | suspension de plazo<br>04/02/2019 al 03/06/2019   | 09/12/2019  | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. FREDY GUERRERO POMA                 | ING. EDGAR PERCY BERROSPI ROSALES  | ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO         | EN EJECUCION FISICA                                | 10.25%<br>Ene-19 |
| 51                         | 345086             | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MUSHO Y DE LOS CASERIOS DE PISCUY, APA GRANDE Y PARIANTANA DEL CENTRO POBLADO DE MUSHO, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH   | 12'147,200.30           | 28/12/2016         | 23/10/2019 | suspension de plazo<br>21/02/2019 al 26/03/2019   | 25/11/2019  | CONTRATA                  | EJECUCION                           | ING. JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ        | ING. ALEJANDRO ROJAS GALLUFFI      | ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ        | EN EJECUCION FISICA                                | 43.66%<br>May-19 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>OBRAS PARALIZADAS</b>                | <b>11</b> |
| <b>OBRAS SIN INICIO</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>OBRAS EN EJECUCION FISICA</b>        | <b>38</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>51</b> |
| <b>OBRAS NUEVAS contratadas en 2019</b> | <b>1</b>  |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DE OBRAS GESTIONADAS</b> | <b>CANTIDAD</b> |
| OBRAS EN EJECUCION                | 51              |
| OBRAS CULMINADAS                  | 78              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>129</b>      |