

OBRAS EN EJECUCION IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	6		7	8		11	12	13	19	20
			PRESUPUESTO S/.			FECHA DE EJECUCION						
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
PROVINCIA DE AIJA												
1	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	141,950.00	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	08/03/2021	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 10 de Noviembre del 2020, por absolucion de consulta ante la aparición de un vicio oculto en la cimentación de la represa	33.03% Oct-20
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI												
2	2468689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE UCHUPATA, YURAYACU Y RANCHAS, DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	232,673.75	5,956,135.33	180	26/09/2020	24/03/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 04 de Noviembre, luego de haberse aprobado el PMA	19.45% Nov-20
PROVINCIA DE ASUNCION												
3	2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	616,032.03	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	13/03/2020	CONTRATA	PARALIZADA	Intervencion Economica en proceso, con resolucion RGR N°0244-2020-GR/GR se designo a Efigenio Cruz Gonzales Broncano, Tesorero del GRA, como interventor de la obra	55.71% Nov-19
4	2333480	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	200,000.00	5,753,029.67	180	01/06/2018	27/11/2018	11/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	Intervencion Economica en proceso, con resolucion RGR N°0244-2020-GR/GR se designo a Efigenio Cruz Gonzales Broncano, Tesorero del GRA, como interventor de la obra	31.37% May-19
5	2313902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°86397 JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA LOCALIDAD DE MACUASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	144,216.93	2,648,882.30	180	18/12/2019	14/06/2020	30/03/2021	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 31 de Diciembre del 2020, por tema de lluvias frecuentes en la zona de trabajo	45.67% Nov-20
5	2250426	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 86399 JUAN PABLO II DEL CASERIO DE HUALLIN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	120,507.69	4,338,276.84	270	17/02/2020	12/11/2020	04/05/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 01 de Agosto	39.93% Oct-20
7	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	85,843.82	1,619,703.54	120	11/03/2020	08/07/2020	13/01/2021	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 22 de Diciembre del 2020, por tema de lluvias frecuentes y ciertas discrepancias con la supervision	41.60% Nov-20
8	2287483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 86339 MAESTRO UGO DE CENSI EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	104,490.52	2,565,226.10	180	22/10/2020	19/04/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 22 de Octubre	26.77% Dic-20
PROVINCIA DE BOLOGNESI												
9	2341388	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIJO, HILACUTA, JAYASPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH	33,500.00	1,273,449.59	120	12/12/2018	10/04/2019	15/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	resolucion de contrato en proceso	88.34% Oct-19



OBRAS EN EJECUCION IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	5		7	8		9	11	12	13	19	20
			PRESUPUESTO S/.			FECHA DE EJECUCION							
Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	% AV. FISICO	
PROVINCIA DE CARHUAZ													
10	2288754	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE, ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH - II ETAPA	298,742.12	6,995,964.42	240	01/02/2020	27/09/2020	29/04/2021	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 01 de Diciembre del 2020, por tema de lluvias frecuentes en la zona	46.69% Nov-20	
11	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUN, TRAMO PUENTE CHUCCHUN RIO SANTA, DISTRITO DE ACO PAMPA - CARHUAZ - ANCASH	234,826.87	5,674,305.40	90	08/10/2020	05/01/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 08 de Octubre	44.35% Nov-20	
12	2302976	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 86293 SANTA URSULA DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	179,438.04	5,119,249.81	210	03/10/2020	30/04/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 03 de Octubre	13.54% Nov-20	
13	2243453	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	172,387.04	3,208,066.53	150	05/11/2020	03/04/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 05 de Noviembre	9.89% Nov-20	
14	2329559	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MATARA CUNCA - RUNTU EN LAS LOCALIDADES DE CONGAR, BELEN, PUNYAN Y RUNTU GRANDE, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH	-	3,750,189.69	180	16/12/2020	13/05/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 16 de Diciembre	5.27% Dic-20	
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD													
15	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	84,500.00	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 14 de Febrero del 2020, consultas acerca del cerco perimetrico fueron absueltas, se encargó elaboración de E.T. del Adicional a la Supervision	85.00% Feb-20	
16	2320044	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 1143, SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	114,000.01	2,261,727.85	210	16/11/2019	13/06/2020	28/12/2020	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 27 de Julio	84.22% Nov-20	
17	2327624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	384,857.82	9,634,927.96	240	30/09/2020	27/05/2021	30/06/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 04 de Noviembre	6.64% Nov-20	
PROVINCIA DE CASMA													
18	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	704,181.30	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	-	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 07 Diciembre del 2020, debido a que parte del plantel tecnico dio positivo a COVID-19	13.58% Nov-20	
19	2300282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DESDE EL C.P. BUENAVISTA ALTA HASTA EL CASERIO MOJÓN, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - CASMA - ANCASH	-	44,131,743.61	540	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	en preparativos para iniciar su ejecucion, adelanto directo en tramite		

PROVINCIA DE CORONGO



OBRAS EN EJECUCION IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	6		7	8		9	11	12	13	19	20
			PRESUPUESTO S/.			FECHA DE EJECUCION							
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	% AV. FISICO	
20	2236761	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	129,350.68	3,663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	01/11/2019	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 01/11/2019, por elaboracion y aprobacion de Exp. Tecn. de Adicional Deductivo	95.61% Oct-19	
21	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	140,060.00	2,908,138.39	150	23/11/2019	20/04/2020	13/12/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 15 de Noviembre del 2020, por tema de lluvias	59.43% Nov-20	
22	2341459	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUARIRCA, CASHUCRO, COLLOTA, HUICHANGA Y RAYANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	288,360.00	6,881,557.83	240	17/12/2019	12/08/2020	18/05/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 22 de Septiembre, se esta resolviendo el contrato a la supervision (1457236/925150)	43.25% Nov-20	
23	2378890	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS CASERIOS DE PACATQUI Y NINABAMBA DEL DISTRITO DE YANAC CORONGO ANCASH	234,412.97	5,930,176.78	150	20/11/2020	18/04/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 20 de Noviembre	1.87% Nov-20	

PROVINCIA DE HUARAZ

24	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	583,400.00	10,294,605.98	270	10/12/2018	06/09/2019	11/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 16 Ago-2019, a raíz de la incorporación de la JASS a la EPS, actualmente hasta que la entidad absuelva las consultas y apruebe los adicionales con deductivos	51.51% Ago-19
25	2244253	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH	218,662.38	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	-	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 01/03/2019, el 16 de Noviembre del 2020 se aprubo Adicional Deductivo N°01 actualmente se encuentra en proceso de evaluación de AEP	51.67% Dic-18
26	2272528	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	358,200.01	14,999,477.44	240	13/01/2020	08/09/2020	22/04/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 26 de Agosto	46.75% Nov-20
27	2194647	MEJORAMIENTO DE LA AV. PANORÁMICA DEL CRUCE DE LA URB. LAS LOMAS A LA CARRETERA DE HUANCHAC DEL SECTOR SANCHEZ CERRO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	127,363.59	2,908,754.47	180	03/03/2020	29/08/2020	14/02/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 01 de Agosto	45.42% Nov-20
28	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	-	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde inicios de Octubre del 2020, debido a falta de saneamiento de terrenos	21.87% Sep-20
29	2335674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. N 86103 CORAZON DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE MATAQUITA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH	146,969.43	4,375,745.36	210	01/10/2020	28/04/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 01 de Octubre	15.87% Nov-20
		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	324,608.84	14,808,970.50	300	01/12/2020	26/09/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 01 de Diciembre	0.00%



OBRAS EN EJECUCION IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	5		7	8		9	11	12	13	19	20
			PRESUPUESTO S/.			FECHA DE EJECUCION							
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	% AV. FISICO	
PROVINCIA DE HUARI													
31	2194696	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCCHA), PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	53,198,565.35	36 meses + 16 dias	18/03/2016	16/03/2021	-	POR IMPUESTOS	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	83.60% Sep-20	
32	2452509	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR MANCHURIA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	196,553.70	4,410,515.23	180	01/12/2020	29/05/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 01 de Diciembre	0.00%	
PROVINCIA DE HUARMEY													
33	2297177	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR HOYOS - DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	91,661.22	1,608,460.22	120	20/01/2020	18/05/2020	30/10/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 01 de Octubre del 2020, en espera de elaboracion y aprobacion de adicional deductivo	94.33% Sep-20	
PROVINCIA DE HUAYLAS													
34	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	95,647.82	2,459,515.43	240	04/09/2020	01/05/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 26 04 de Septiembre	31.43% Nov-20	
35	2248927	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N. 86914 EN EL SECTOR DE CHOSICA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	-	1,808,796.24	120	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	en preparativos para iniciar su ejecucion		
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA													
36	2331225	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE MIELODREZ, LLAMA Y CAVIÑA, DISTRITO DE LLAMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	-	\$,396,065.84	300	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	el 16 de Noviembre se firmo acta para diferir inicio, hasta que la entidad haga la entrega total del terreno donde se ejecutara la obra	-	
PROVINCIA DE OCROS													
37	2403968	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6726 DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASH	171,633.60	4,419,104.90	240	17/12/2019	12/08/2020	18/03/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 16 de Julio del 2020	44.61% Nov-20	
PROVINCIA DE POMABAMBA													
38	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUABAMBA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	24,000.00	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 17 Oct-2019 en espera de elaboracion y aprobacion de E.T. de adicional de obra	85.09% Sep-19	

PROVINCIA DE RECUAY


OBRAS EN EJECUCION IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	5		7	8		11	12	13	15	20
			PRESUPUESTO S/.			FECHA DE EJECUCION						
Nº	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
39	2237577	"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN DE LOS SECTORES LAGUNA DE TACASH, UNCAI - MANUSHUAY, Y CHAMCA, DISTRITO DE COTAPARACO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	208,401.00	5,139,064.62	180	20/07/2020	15/01/2021	01/03/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 20 de Julio, se aprobo adicional deductivo	42.08% Nov-20

PROVINCIA DE SANTA

40	2250524	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	398,066.81	17,859,224.29	240	14/02/2018	11/10/2018	16/10/2020	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 02 de Octubre del 2020, hasta que la entidad autoric formalmente la utilizacion de otra cantera	93.43% Sep-20
41	2435320	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	302,404.50	8,354,536.59	90	04/03/2020	01/06/2020	10/01/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 26 de Julio	86.04% Nov-20
42	2334524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	176,791.48	3,331,151.67	180	15/12/2020	12/06/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 15 de Diciembre	0.00%
43	2378913	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO POPO EN EL C.P. HUAMBACHO EL ARENAL, DISTRITO DE SAMANCO - SANTA - ANCASH	170,308.11	3,755,452.96	180			-	CONTRATA	POR INICIAR	se hizo la entrega de terreno, el 04 de Diciembre se firmo acta para definir inicio hasta la presentacion de la supervision	

PROVINCIA DE SIHUAS

44	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH	216,000.00	5,635,814.77	216	13/01/2020	15/08/2020	21/03/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 20 de Octubre, se resolvió el contrato a la supervision	61.35% Nov-20
----	---------	---	------------	--------------	-----	------------	------------	------------	----------	-----------	--	------------------

PROVINCIA DE YUNGAY

45	2243074	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.86664 SANTO DOMINGO SAVIO, EN EL CASERIO DE ALPABAMBA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	187,423.32	5,148,061.43	180	04/12/2019	31/05/2020	23/01/2021	CONTRATA	PARALIZADA	suspendida desde el 09 de Diciembre del 2020 por tema de lluvias frecuentes en la zona	53.24% Nov-20
46	2332263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CASERIOS DE CARHUAN E IRISH ALTO DISTRITO DE YUNGAY PROVINCIA DE YUNGAY ANCASH	106,846.52	3,033,884.10	180	11/02/2020	08/08/2020	10/01/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 31 de Julio	74.57% Nov-20
47	2352705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DESAGÜE CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DE HUARASCUCHO, CHUQUIBAMBA Y LACTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	138,304.26	3,988,472.22	150	04/03/2020	31/07/2020	01/02/2021	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se reiniciaron los trabajos el 03 de Agosto	68.44% Nov-20
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N86641 SOL DEL HUASCARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RANRAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	-	3,256,932.27	180	20/11/2020	18/05/2021	-	CONTRATA	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA se iniciaron los trabajos el 20 de Noviembre	2.60% Nov-20



OBRAS EN EJECUCION IV TRIMESTRE - 2020

1	2	3	5		7	8		11	12	13	19	20
			PRESUPUESTO S/.			FECHA DE EJECUCION						
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO SUPERV.	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	MODALIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES	% AV. FISICO
49	2337975	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALLPAQUITA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	-	3,594,933.32	180	-	-	-	CONTRATA	POR INICIAR	en preparativos para iniciar su ejecucion	

OBRAS PARALIZADAS	18
OBRAS POR INICIAR	5
OBRAS EN EJECUCION FISICA	26
TOTAL	49

