

ANEXO 04: ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS (CULMINADAS-LIQUIDADAS) AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

N°	COD. UNIF.	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	PROVINCIA	SECTOR	COMPONENTES	MONTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO ADJUDICADO	PLAZO ELEC.	FECHA DE INICIO OBRA	TERMINO OBRA	TERMINO REPROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	ESTADO	COMENTARIOS
1	2464923	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL LAJE 88081 - MORDO, I.E. 88235 - MORDO, DISTRITO DE MORDO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 316,042.90	S/ 251,001.98	60	9/11/2020	7/01/2021	-	ENERO 100%	CULMINADA	CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA SE RECEPCIONA LA OBRA EL 24 JUNIO DEL 2021, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
2	2464503	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LAJE 88275 SAN PEDRITO - CASMA, I.E. 1591 - COMANDANTE NIEL, I.E. 1557 YAUTAN, I.E. 1710 SAN PEDRO DE ASB - CASMA - DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA - ANCASH	CASMA	EDUCACION	-	S/ 399,170.53	S/ 300,799.12	90	2/11/2020	30/01/2021	23/09/2021	SET 91.91%	CULMINADA	CULMINADA EL 23 DE SETIEMBRE DEL 2021, PERO TIENE PENDIENTE LA APROBACION DE UN DEDUCTIVO PURO, LO CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE
3	2464959	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL LAJE 88232 - SANTA, I.E. 88359 - SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 357,439.78	S/ 282,183.48	60	15/11/2020	12/02/2021	-	FEBRERO 100%	CULMINADA	LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
4	2464953	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL LAJE 88224 VIRGEN DE LAS NIEVES - SANTA, I.E. 88177 HECTOR CASTAÑEDA PASTOR - SANTA, I.E. 88274 - SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 537,969.50	S/ 427,402.79	90	15/03/2021	12/06/2021	-	JUNIO 100%	CULMINADA	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE DE ACUERDO A LA REALIDAD DEL TERRENO PERSISTIENDO COMPARTIBILIDAD SOBRE EL EXP. TEC. Y LA REALIDAD DEL TERRENO EXISTENTE, SE PRESTO PLANOS Y DEDUCTIVOS, LO CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE
5	2464950	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LA I.E. 88038 - SANTA, I.E. 88073 - SANTA - SANTA - ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 786,011.40	S/ 207,381.88	60	1/12/2020	29/02/2021	-	ENERO 100%	CULMINADA	SE RECEPCIONA LA OBRA EL 15 DE ABRIL DEL 2021 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
6	2464937	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL LAJE 88003 PEDRO PAULET MUSTARDI - CHIMBOTE, I.E. 314 - NUEVO CHIMBOTE, I.E. 520 - NUEVO CHIMBOTE, I.E. 1558 - NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 401,801.24	S/ 320,402.28	120	16/12/2020	14/04/2021	-	ABRIL 100%	CULMINADA	"LA OBRA SE ENCUENTRA CON ACTA DE OBSERVACIONES, EL COMITÉ REALIZO UN INFORME PARA QUE LA ENTIDAD TOMASE ACCIONES RESPECTO AL CONTRATISTA POR NO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ACTA DE OBS. * MEDIANTE CARTA EL SUPERVISOR DE OBRA, SOLICITA QUE SE REALICE EL ACTA DE RECEPCION YA QUE ELABORO LEVANTADAS, PERO EL COMITE DE RECEPCION FUE A VERIFICAR Y NO HUBIERON LEVANTADO LAS OBSERVACIONES, POR LO CUAL EL PRESIDENTE DE COMITE DE RECEPCION SOLICITO EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL INFORME DE DESCARGO PRESENTADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA "LA EMPRESA DE SUPERVISION "INER", SOLICITO CAMBIO DE JEFE DE SUPERVISION Y SE APROBÓ EL CAMBIO PORQUE CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS. "TIENE COMITE DE RECEPCION "EL PRESIDENTE DE COMISION DE RECEPCION SOLICITO ANULACION DE LA RESOLUCION DONDE SE LE DESIGNABA COMO PRESIDENTE POR MOTIVOS QUE LA SUPERVISION MANIFIESTA QUE NO SABIA NADA AL RESPECTO DEL PROYECTO Y QUE NO TUVO PARTICIPACION EN LA OBRA, LO CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA LEGAL DE GRI. "EL PRESIDENTE DE COMITE SOLICITA A LA SOLO SI CORRESPONDE O NO A UNA RECEPCION DE OBRA TENIENDO EN CUENTA LO INFORMADO POR EL SUPUESTO JEFE DE SUPERVISION, LO CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA LEGAL DE GRI. "EL CONTRATISTA REITERO LA CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION, LO CUAL SE ENCUENTRA EN STI.
7	2464911	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL LAJE 88037 SEÑOR DE PUMALLACAY - YUNGAY, I.E. 86631 CELAR VALLEJO - YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	YUNGAY	EDUCACION	-	S/ 540,886.61	S/ 435,716.49	60	9/11/2020	7/01/2021	-	ENERO 100%	CULMINADA	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, PERO EL INSPECTOR DE OBRA COMUNICO QUE LA OBRA AUN NO SE PUEDE RECEPCIONAR YA QUE EL IDARA CLIENTA CON OBSERVACIONES QUE TIENEN QUE SER LEVANTADAS EN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS CALENDARIOS, DE LO CONTRARIO NO SE TRAMITARA LA VALORIZACION N° 04.
8	2464907	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL LAJE 88508 - NEPEÑA, I.E. 1654 - SAMANCO, I.E. 88060 - SAMANCO, DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 216,609.60	S/ 211,515.60	90	19/11/2020	16/02/2021	-	MARZO 95.42%	CULMINADA	EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA * SE REPROGRAMO RECEPCION DE OBRA POR CONTAGIO DE PERSONAL DE EMPRESA CONTRATISTA. * EL PRESIDENTE DE COMITE DE RECEPCION SOLICITO NOTIFICAR AL CONTRATISTA
9	2464917	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL LAJE 812-TINCO, I.E. 86396 SEÑOR DE LOS AUXILIOS - TINCO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	EDUCACION	-	S/ 346,735.01	S/ 286,702.38	60	12/10/2020	10/12/2020	-	ENERO 100%	CULMINADA	LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA
10	2464919	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL LAJE 8622 FRANCISCO ALBERTO S. YUNGAY, I.E. JOSE CARLOS MARISTEGUI - TINCO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CARHUAZ	EDUCACION	-	S/ 332,401.09	S/ 287,520.69	60	1/12/2020	29/01/2021	-	ENERO 100%	CULMINADA	LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA



11	2464938	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN ELLAJ I E 86487 SIMON BOLIVAR PALACIOS - SANTO TORIBIO, I E 86484 - EMILIANO HAD COILLAS - HUAYLAS, DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	HUAYLAS	EDUCACION		S/ 3,548,390.87	S/ 513,156.19	60	31/12/2020	29/01/2021	17/07/2021	JULIO 100%	CUMPLINADA	LA OBRA ESTA CULMINADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION
12	2464932	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN ELLAJ I E 88259 - MORO, I E 88236 - MORO, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION		S/ 3,999,684.74	S/ 320,945.26	60	23/11/2020	13/01/2021	15/09/2021	SET 100%	CUMPLINADA	LA OBRA SE CUMPLIO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION
13	2464926	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLAJ I E 88007 - MORO, I E 88043 - MORO, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA SANTA - ANCASH	SANTA	EDUCACION		S/ 3,801,042.35	S/ 250,833.97	60	27/11/2020	31/12/2020	26/09/2021	AGOS - 2021 100%	CUMPLINADA	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, TERMINO EL 26 DE AGOSTO DEL 2021 * TIENE COMITE DE RECEPCION DE OBRA INCL. PPE ORLANDO PRESIDENTE
14	2464934	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN ELLAJ I E 409 MARIA AUXILIADORA - CARAZ, I E 128 JESUS MARTINEZ VILLAFRANCA - HUAYLAS, I E 1546 CARLOS BELISARIO TORRES TORRES - MATO, DISTRITO DE HUAYLAS, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	HUAYLAS	EDUCACION		S/ 503,712.09	S/ 400,399.42	60	31/11/2020	1/01/2021	10/06/2021	JUNIO 100%	CUMPLINADA	LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
15	2469826	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE BANCOS K DIGITAL Y CAMA QUIMICA RODABLE, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN ELLAJ I E 83 CASMA - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	CASMA	SAUDD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,079,629.93 S/ 1,463,918.00	S/ 194,041.21	45	10/09/2020	24/10/2020	1/01/2021	100.00%	CUMPLINADA	* FISCALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO (TIENE ACTA DE ENTREGA PARCIAL) * FINANCIERAMENTE PENDIENTE POR FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE * TIENE COMITE DE RECEPCION DE OBRA, PERO NO SE PUEDE RECEPCIONAR POR FALTA DE APROBACION DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE.
16	2465357	REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE MONITOR DE FUENTES VITALES; VENTILADOR MECANICO Y DESHUMIDIFICADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN ELLAJ I E 83 VICTOR RAMOS GUARISA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	HUARAZ	SAUDD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,027,918.51 S/ 979,704.20	S/ 8,152,000.00	30	8/04/2020	7/05/2020	15/06/2020	100.00%	CUMPLINADA	LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA, PROCESO DE LIQUIDACION
17	2493194	CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN LA (E) (E) VICTOR RAMOS GUARISA - DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	HUARAZ	SAUDD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 1,124,412.88 S/ 2,302,836.55	S/ 1,090,619.88	60	1/10/2020	29/11/2020		100.00%	CUMPLINADA	OBRA CUMPLINADA- EN SU COMPONENTE DE REESTRUCTURURA LA OBRA NO TIEN CONTINUIDO NO TIENE COMITE DE RECEPCION POR FALTA DE CONTRATO.
18	2498399	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GERENCIADORA DE OXIGENO MEDICINAL EN EL (E) (E) ELAGAR GUERRA BARRON - HUAYO CHIRIBOTE, DISTRITO DE HUAYO CHIRIBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	SANTA	SAUDD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 477,100.81 S/ 2,408,560.90	S/ 411,600.81	60	5/10/2020	3/12/2020		100.00%	CUMPLINADA	FISCALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, EN FUNCIONAMIENTO. FINANCIERAMENTE: PENDIENTE EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES POR FALTA DE CONTRATO DE OBRA NO TIENE COMITE DE RECEPCION PORQUE LA OBRA NO TIENE CONTRATO
19	2497100	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, CAMA CLINICA RODABLE Y ASPIRADOR DE SECRECIONES, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (E) (E) HOSPITAL DE APOYO HUARI - HUARI EN LA LOCALIDAD HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	HUARI	SAUDD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,299,652.95 S/ 1,438,575.00	S/ 2,173,034.95	45	8/09/2020	22/10/2020	30/07/2021	100% DEL CONTRATO PRINCIPAL AL 100% DEL ADICIONAL	CUMPLINADA	LA OBRA SE ENCUENTRA EN CUMPLINADA EL 30/07/2021 * SE RENEGOCIO LA ENTREGA PARCIAL * SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION * TIENE PENDIENTE LA APROBACION DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA
20	2498373	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPOS BANCOS X DIGITAL, CAMA QUIMICA RODABLE Y BOMBA DE INFUSION, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (E) (E) HOSPITAL - REQUAY DISTRITO DE REQUAY, PROVINCIA DE REQUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	REQUAY	SAUDD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,000,821.58 S/ 1,166,645.00	S/ 1,874,200.59	45	22/09/2020	5/11/2020	31/08/2021	100% CONTRATO PRINCIPAL	CUMPLINADA	* LA OBRA SE CUMPLIO EL 31 DE AGOSTO DEL 2021, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION * TIENE PENDIENTE LA APROBACION DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE A LA ESPERA DE LA SESION DE CONSEJO, PERO YA SE HA EJECUTADO.
21	2499579	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO X DIGITAL, CAMA QUIMICA RODABLE Y BOMBA DE INFUSION, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (E) (E) S. S. SHUAS, DISTRITO DE SHUAS, PROVINCIA DE SHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	SHUAS	SAUDD	I. INFRAESTRUCTURA II. EQUIPAMIENTO	S/ 2,124,606.19 S/ 1,166,645.00	S/ 1,997,988.19	45	12/09/2020	26/10/2020	4/06/2021	100.00%	CUMPLINADA	* FISCALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA * FINANCIERAMENTE: PENDIENTE PAGO DE VALORIZACIONES * LA OBRA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA EL 02 DE AGOSTO DEL 2021 * TIENE PENDIENTE LA APROBACION DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE



22	2481581	RENOVACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE TERMOQUILOR CABINA DE FILTRACION MICROFIL Y CABINA POR ADREMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD (ORESA), DISTRITO DE HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	HUARAZ	SALUD	INFRAESTRUCTURA E-EQUIPAMIENTO	S/ 1,073,615.66 S/ 477,923.00	S/ 974,557.04	45	8/09/2020	22/10/2020	22/09/2021	100% DEL CONTINUIDAD ADICIONAL 100%	CULMINADA	DECLARADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION
23	2483383	RENOVACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLAJE LA CALETA - DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	SALUD	INFRAESTRUCTURA E-EQUIPAMIENTO	S/ 152,352.06 S/ 7,135,985.20	S/ 145,087.28 S/ 5,580,100.00	15	8/04/2020	22/04/2020	-	-	LIQUIDADA	OBRA LIQUIDADA
24	2483382	RENOVACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LAJEESS ELIZABETH GUZMAN BARRON - DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	SALUD	INFRAESTRUCTURA E-EQUIPAMIENTO	S/ 634,627.41 S/ 9,436,345.20	S/ 594,883.25 S/ 7,523,650.00	25	8/04/2020	22/05/2020	-	-	LIQUIDADA	OBRA LIQUIDADA
25	2464947	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) I.E. 88167 - SANAMICO, I.E. 88265 - SANAMICO, DISTRITO DE SANAMICO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SANTA	EDUCACION	-	S/ 257,476.19	S/ 198,246.30	-	2/07/2021	23/02/2021	-	-	LIQUIDADA	SE HA RECEPCIONADO LA OBRA EL 12/04/21, SE ENCUENTRA LIQUIDADA MEDIANTE RSR N° 112-2021-GRU-GRU/06/07/21

SALUD		EDUCACION	
2	4		
0	0		
2	4		

IOURS CULMINADAS (JULIO-SEPTIEMBRE)	
IOURS LIQUIDADAS (JULIO-SEPTIEMBRE)	
TOTAL DE IOURS	

