

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 31 DE MARZO DEL 2021

1 N°	2 CUI	3 NOMBRE DE LA OBRA	4 PRESUPUESTO S/.		6 PLAZO EJECUCION (días cal.)	7 FECHA DE EJECUCION		9 FECHA TERMINO REPRG.	10 ESTADO SITUACIONAL	11 OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	12 % AV. FISICO ACUMULADO
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE AJAJA											
1	2210206	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE MALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AJAJA, ANCASH	146,420.00	3,822,988.93	385	14/11/2019	02/12/2020	3/12/2020	PARALIZADA	La obra se encuentra paralizada, proceso de resolución de contrato	92.70%
2	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	141,950.00	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 10 de Noviembre del 2020, por absolución de consulta ante la aparición de un vicio oculto en la cimentación de la represa y en espera de aprobación de adicional	41.13%
PROVINCIA DE PALLASCA											
3	2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA-DISTRITO DE TAUCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH	206996.00	5174908.60	760	20/11/2018	18/12/2020	28/05/2020	PARALIZADA	La obra se encuentra paralizada, proceso de resolución de contrato	82.15%
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI											
4	2468689	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE UCHUPATA, YURAYACU Y RANCHAS, DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	232,673.75	5,956,135.33	180	26/09/2020	24/03/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 11 de enero del 2021 hasta la fecha, por tema de lluvias frecuentes en la zona de trabajo y levantamiento de observaciones al E.T.	31.05%
PROVINCIA DE ASUNCION											
5	2250426	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 86399 JUAN PABLO II DEL CASERIO DE HUALLIN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	120,507.69	4,338,276.84	270	17/02/2020	12/11/2020	4/05/2021	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01 de AGOSTO del 2020, tiene pendiente consultas para adicional de obra.	80.12%
6	2287483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 86339 MAESTRO UGO DE CENSI EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	104,490.52	2,565,226.10	180	22/10/2020	19/04/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 22 de Octubre del 2020	67.51%
7	2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	616,032.03	17,345,703.31	540	24/04/2018	15/10/2019	13/03/2020	I.E.	Intervencion Economica en proceso, con resolucion RGR N°0244-2020-GRA/GR se designa a Efrigenio Cruz Gonzales Broncano, Tesorero del GRA, como Interventor de la obra (ELABORACION DE ADENDA)	55.71%
8	2309710	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	200,000.00	5,753,029.67	180	01/05/2018	27/11/2018	11/07/2019	I.E.	Intervencion Economica en proceso, con resolucion RGR N°0241-2020-GRA/GR se designa a Efrigenio Cruz Gonzales Broncano, Tesorero del GRA, como Interventor de la obra (ELABORACION DE ADENDA)	31.37%


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Ing. Betssy Mileny Garcia Leon
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 248452

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 31 DE MARZO DEL 2021

1	2	3	4		6	7		9	10	11	12	
			PRESUPUESTO S/.			PLAZO EJECUCION (días ca.L)	FECHA DE EJECUCION					
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA			INICIO					TERMINO
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA						FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	% AV. FISICO ACUMULADO	
9	2313902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°86397 JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA LOCALIDAD DE MACUASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	144,216.93	2,648,882.30	180	18/12/2019	14/06/2020	30/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida desde el 31 de Diciembre del 2020, por tema de lluvias frecuentes en la zona de trabajo	57.31%	
10	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	85,843.82	1,619,703.54	120	11/03/2020	08/07/2020	13/01/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 de Diciembre del 2020, por tema de lluvias frecuentes y ciertas discrepancias con la supervision	43.60%	
PROVINCIA DE BOLOGNESI												
11	2341388	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YAMACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUID, HILACUTA, JAYASPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH	33,500.00	1,273,449.59	120	12/12/2018	10/04/2019	15/11/2019	PARALIZADA	Paralizada del 01 de noviembre del 2019 por posible resolucion de contrato en proceso	88.34%	
PROVINCIA DE CARHUAZ												
12	2329559	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MATARA CUNCA - RUNTU EN LAS LOCALIDADES DE CONGAR, BELEN, PUNYAN Y RUNTU GRANDE, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH	-	3,750,189.69	180	16/12/2020	13/06/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 16 de Diciembre del 2020	75.64%	
13	2288754	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA AV. PERU, PRESIDENTE, ANCASH, PROGRESO Y CENTRAL LOCALIDAD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH - II ETAPA	298,742.12	6,995,964.42	240	01/02/2020	27/09/2020	29/04/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 01 de Diciembre del 2020 a la fecha actual, por precipitaciones pluviales frecuentes en la zona de trabajo	46.69%	
14	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUN, TRAMO PUENTE CHUCCHUN RIO SANTA, DISTRITO DE ACOBAMPA CARHUAZ- ANCASH	234,826.87	5,674,305.40	90	08/10/2020	05/01/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida desde el 19 de Diciembre del 2020- hasta la fecha, por tema de lluvias frecuentes en la zona	47.73%	
15	2243453	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	172,387.04	3,208,066.53	150	05/11/2020	03/04/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 22 DE FEBR-2021, por retrasos de pagos en las 3 ultimas valorizaciones	36.18%	
16	2302976	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86293 SANTA URSULA DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	179,438.04	5,119,249.81	210	03/10/2020	30/04/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 06 de Enero del 2021 hasta la fecha, por precipitaciones pluviales frecuentes en la zona de trabajo	19.45%	
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD												
17	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	84,500.00	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	Suspendida del 14/02/2020 en espera de la aprobacion de adicional deductivo.	94.10%	


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
 Ing. *Betsy Mileny Garcia Leon*
INGENIERA CIVIL
 CIP: 248452

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 31 DE MARZO DEL 2021											
1 N°	2 CUI	3 NOMBRE DE LA OBRA	4 PRESUPUESTO S/.		6 PLAZO EJECUCION (días cal.)	7 FECHA DE EJECUCION		9 FECHA TERMINO REPRG.	10 ESTADO SITUACIONAL	11 OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	12 % AV. FISICO ACUMULADO
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
18	2320044	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1143, SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD-ANCASH	114,000.01	2,261,727.85	210	16/11/2019	12/06/2020	28/12/2020	SUSPENDIDA	Suspensión del 22 de febrero 2021 por solicitudes de ampliación de plazo parcial y aun no hay respuesta de la entidad a la fecha	89.75%
19	2327624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	384,857.82	9,634,927.96	240	30/09/2020	27/05/2021	30/06/2021	SUSPENDIDA	Suspensión del 01/02/2021 por precipitaciones pluviales frecuentes en la zona de trabajo y por problemas sociales, ya que la población exige el cambio de tecnología en los UES de compostera por Biodigestor.	14.04%
PROVINCIA DE CASMA											
20	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA - HUJALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	704,181.30	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	-	SUSPENDIDA	La obra actualmente se encuentra suspendida del 16 de enero del 2021	17.01%
PROVINCIA DE CORONGO											
21	2236761	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	129,350.68	3,663,211.14	180	19/12/2018	16/06/2019	1/11/2019	SUSPENDIDA	Suspensión desde el 01/11/2019, en espera de aprobación de Adicional Deductivo	95.61%
22	2249791	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	140,000.00	2,908,138.39	150	23/11/2019	20/04/2020	13/12/2020	SUSPENDIDA	Suspensión, por casos infectados del covid-19	59.43%
23	2341459	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE HUARIRCA, CASHUCRO, COLLOTA, HUICHANGA Y RAYANPAMPA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	288,360.00	6,881,557.83	240	17/12/2019	12/08/2020	18/05/2021	SUSPENDIDA	suspensión del 01/02/2021, por precipitaciones pluviales frecuentes en la zona de trabajo	64.67%
24	2378890	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS CASERIOS DE PACATQUI Y MINABAMBA DEL DISTRITO DE YANAC CORONGO ANCASH	234,412.97	5,930,176.78	150	20/11/2020	18/04/2021	-	SUSPENDIDA	Suspensión del 19 de enero de 2021. por precipitaciones pluviales frecuentes en la zona de trabajo y deficiencias del expediente técnico	2.12%
PROVINCIA DE HUARAZ											
25	2272528	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	358,200.01	14,999,477.44	240	13/01/2020	08/09/2020	30/04/2021	EJECUCION	Se reinicio los trabajos 11 de febrero del 2021	62.85%
26	2399811	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS RAMALES DE LOS SECTORES DE RIMAYPAMPA, TINYASHCORRAL, PUCACYP, CASHCA, ERAGRANDE, PECANHUAROMA Y ISPINUNRURI EN LA LOCALIDAD DE TARA DEL DISTRITO DE JANGAS- PROVINCIA DE HUARAZ- REGION ANCASH	-	2,362,156.16	120	15/03/2021	12/07/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 15 de marzo del 2021	5.98%


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
 Ing. Betssy Mileny Garcia Leon
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 248452

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 31 DE MARZO DEL 2021

1	2	3	4		6	7		9	10	11	12	
			PRESUPUESTO S/.			PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION					
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA			INICIO					TERMINO
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA						FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	% AV. FISICO ACUMULADO	
27	2335674	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. N 86103 CORAZON DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE MATAQUITA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH	146,969.43	4,375,745.36	210	01/10/2020	28/04/2021	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 01 de Octubre del 2020	49.52%	
28	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	583,400.00	10,294,605.98	270	10/12/2018	05/09/2019	11/10/2019	SUSPENDIDA	Suspendida desde el 16 Ago-2019, a raíz de la incorporación de la JASS a la EPS, actualmente hasta que la entidad absuelva las consultas y apruebe los adicionales con deductivos	53.020%	
29	2244253	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ-ANCASH	218,662.38	6,247,496.44	240	05/07/2018	01/03/2019	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/01/2019, se encuentra en proceso de evaluación de AEP	51.67%	
30	2194647	MEJORAMIENTO DE LA AV. PANORÁMICA DEL CRUCE DE LA URB. LAS LOMAS A LA CARRETERA DE HUANCHAC DEL SECTOR SÁNCHEZ CERRO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	127,363.59	2,908,754.47	180	03/03/2020	29/08/2020	14/02/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 11 de diciembre del 2020, por precipitaciones pluviales frecuentes en la zona de trabajo, y en espera de respuesta del adicional presentado	45.93%	
31	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	324,608.84	14,808,970.50	300	01/12/2020	26/09/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 06 de enero del 2021, por precipitaciones pluviales frecuentes en la zona de trabajo	3.06%	
32	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	3,705,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida desde inicios de Octubre del 2020, debido a falta de saneamiento de terrenos y LLUVIAS	21.87%	
PROVINCIA DE HUARMEY												
33	2297177	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR HOYOS - DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	91,661.22	1,608,460.22	120	20/01/2020	18/05/2020	30/10/2020	EJECUCION	La obra se encuentra en ejecucion fisica	94.33%	
34	227337	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CP. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	-	2,123,784.67	120	19/05/2018	15/09/2018	-	PARALIZADA	Obra paralizada por discrepancias con la entidad, e incumplimiento de contrato, posible resolución de contrato	20.18%	
PROVINCIA DE POMABAMBA												
35	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL-RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	24,000.00	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	21/10/2019	SUSPENDIDA	Obra se encuentra suspendida del 17 de octubre del 2019 por el no pronunciamiento de realizar un adicional con deductivo	85.09%	
PROVINCIA DE REQUAY												
36	2237577	"CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO E IRRIGACIÓN DE LOS SECTORES LAGUNA DE TACASH, UNGAY - MANUSHUAY, Y CHAMCA, DISTRITO DE COTAPARACO - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	208,401.00	5,139,064.62	180	20/07/2020	15/01/2021	1/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 16/01/2021, por precipitaciones pluviales frecuentes en la zona de trabajo	51.61%	


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
Ing. Betssy Mileny Garcia Leon
INGENIERA CIVIL
 CIP: 248452

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 31 DE MARZO DEL 2021

1 N°	2 CUI	3 NOMBRE DE LA OBRA	4 PRESUPUESTO S/.		6 PLAZO EJECUCION (días cal.)	7 FECHA DE EJECUCION		9 FECHA TERMINO REPRG.	10 ESTADO SITUACIONAL	11 OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	12 % AV. FISICO ACUMULADO
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE HUARI											
37	2452509	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR MANCHURIA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	196,553.70	4,410,515.23	180	01/12/2020	29/05/2021	-	EJECUCION	En ejecución física del 01 de diciembre del 2020	57.62%
PROVINCIA DE SANTA											
38	2378913	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO POPO EN EL C.P. HUAMBACHO EL ARENAL, DISTRITO DE SAMANCO - SANTA - ANCASH	170,308.11	3,755,453.96	180	11/01/2021	09/07/2021	--	EJECUCION	En ejecución física del 11 de enero del 2021	2.08%
39	2334524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	176,791.48	3,331,151.67	180	15/12/2020	12/06/2021	-	EJECUCION	En ejecución física del 15 de diciembre del 2020	23.10%
40	2435320	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERA DEL RÍO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	302,404.50	8,354,536.59	90	04/03/2020	01/06/2020	10/01/2021	SUSPENDIDA	Paralizada del 11 de enero del 2021, en espera de aprobación de adicional de obra N° 02	87.15%
41	2250524	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAHAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	398,066.81	17,859,224.29	240	14/02/2018	11/10/2018	16/10/2020	SUSPENDIDA	La obra actualmente se encuentra suspendida del 27 de enero del 2021 hasta la aprobación del expediente adicional de obra con deductivo vinculante N° 01	98.06%
PROVINCIA DE OCROS											
42	2403956	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6726 DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS - REGION ANCASH	171,633.60	4,419,104.90	240	17/12/2019	12/08/2020	18/03/2021	SUSPENDIDA	La obra se encuentra suspendida del 18/02/2021 por mutuo acuerdo por consultas pendientes que a la fecha no han sido respondidas	64.19%
PROVINCIA DE SIHUAS											
43	2404537	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUANZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION - ANCASH	216,000.00	5,835,814.77	216	13/01/2020	15/08/2020	21/03/2021	EJECUCION	Se reiniciaron los trabajos el 20 de diciembre del 2020	70.92%
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA											
44	2331225	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE MELENDREZ, LLAMA Y CAVIÑA, DISTRITO DE LLAMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	316,425.80	8,396,065.84	300	15/03/2021	8/01/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 15 de marzo 2021, tiene consultas pendientes sobre el expediente técnico	6.78%
PROVINCIA DE HUAYLAS											
45	2200982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°85496 JOSE GALVEZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANAYO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS - REGION ANCASH - II ETAPA	153,238.95	4,144,100.76	210	8/03/2021	3/10/2021	-	EJECUCION	En ejecución física del 08 de marzo del 2021	7.00%


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
 Ing. *Betssy Mileny Garcia Leon*
INGENIERA CIVIL
 CIP: 248452

ANEXO N° 01: SITUACION ACTUAL DE OBRAS EN (EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS) AL 31 DE MARZO DEL 2021											
1 N°	2 CUI	3 NOMBRE DE LA OBRA	4 PRESUPUESTO S/.		6 PLAZO EJECUCION (dias cal.)	7 FECHA DE EJECUCION		9 FECHA TERMINO REPRG.	10 ESTADO SITUACIONAL	11 OBSERVACIONES RESPECTO A LA EJECUCION	12 % AV. FISICO ACUMULADO
			MONTO SUPERV.	MONTO OBRA		INICIO	TERMINO				
46	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	95,647.82	2,459,515.43	240	4/09/2020	1/05/2021	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 24/02/2021, por pendientes de pago de valorizaciones y el no pronunciamiento de adicional con deductivo	44.47%
PROVINCIA DE YUNGAY											
47	2243074	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.86664 SANTO DOMINGO SAVIO, EN EL CASERIO DE ALPABAMBA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	187,423.32	5,148,061.43	180	04/12/2019	31/05/2020	23/01/2021	EJECUCION	En ejecucion fisica	68.49%
48	2344692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N86641 SOL DEL HUASCARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RANRAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	153,639.11	3,256,932.27	180	20/11/2020	18/05/2021	-	EJECUCION	en ejecucion fisica del 20 de noviembre del 2020	32.00%
49	2352705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DESAGUE CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DE HUARASCUCHO, CHUQUIBAMBA Y LLACTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	138,304.26	3,988,472.22	150	04/03/2020	31/07/2020	5/03/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 09 de febrero por falta de autorizacion de provias nacional para pase de la tuberia por la carretera PE 3N - HUARASCUCHO	94.98%
50	2332263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS CASERIOS DE CARHUAN E IRISH ALTO DISTRITO DE YUNGAY PROVINCIA DE YUNGAY ANCASH	106,846.52	3,033,884.10	180	11/02/2020	08/06/2020	10/01/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 10 de Enero del 2021, hasta la elaboracion y aprobacion del E.T. de adicional de obra el mismo que generara una ampliacion de plazo	92.93%

OBRAS EN EJECUCION	15
OBRAS SUSPENDIDAS	29
OBRAS SUSPENDIDAS POR I.E	2
OBRAS PARALIZADAS	4
TOTAL DE OBRAS (EJECUCION, SUSPENDIDAS, PARALIZADAS)	50


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
 Ing. Betty García Leon
 INGENIERA CIVIL
 CIF: 24942