

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (01 DE JULIO - 30 DE SETIEMBRE) 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE AIJA										
1		MEJORAMIENTO DE LA PRESA KARAN I DEL DISTRITO DE AIJA – PROVINCIA DE AIJA – REGION ANCASH	2,482,167.57	120	2/09/2022	30/12/2022	–	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 02/09/2022	4.87 SET-22
2	2412729	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,259,561.64	180	18/01/2020	15/07/2020	8/03/2021	SUSPENDIDA	* El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. * A la fecha se viene realizando los trámites para la aprobación y/o negación del Exp. Tec de adicional con deductivo vinculante de obra (SISGEDO - GRI-02153121 - 01301116.)	41.13% NOV-20
PROVINCIA DE RECUAY										
3	2496424	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA LOCALIDAD DE LLULLUCACHI DEL DISTRITO DE TICAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	699,959.79	180	15/09/2022	13/03/2023	–	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 15/09/2022	18.83% SET-22
4	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	180	2/05/2022	28/10/2022	–	SUSPENDIDA	Suspendida, del 01/07/2022. * El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. *Mediante CARTA CIRCULAR 000393-GRA/GRI, se remito en calidad de observado el exp. Del adicional con deductivo vinculante de obra a la empresa ejecutora (SISGEDO-02154326- 01257031	27.64% JUN-22
5	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	5/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 02 de mayo del 2022, hasta la aprobacion y/o negación del adicional de obra. *Mediante CARTA CIRCULAR 000401-GRA/GRI se remito el exp. De adicional de obra en calidad de observado a la empresa ejecutora (SISGEDO-02159098)	0.41% ENE-22
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD										
6	2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,984.73	240	4/05/2022	29/12/2022	–	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04/05/2022	1.99 MAY-22
7	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	1,864,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	Suspendida del 11 de agosto del 2022, debido que no tienen frente de trabajo y la no aprobación del Exp. Del adicional con deductivo vinculante	94.1% FEB-20
PROVINCIA HUARAZ										
8	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.31	300	04/02/2022	30/11/2022	24/12/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 03 de febrero del 2022 *Tiene pendiente la aprobación del exp. de adicional con deductivo de obra N° 01, lo cual se encuentra en tramite	44.43% SET-22
9	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022	–	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 28/06/2022	13.10 SET-22
10	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.98	270	10/12/2018	05/09/2019	26/10/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01/09/2022	57.29% set-22
11	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	300	01/12/2020	26/09/2021	29/10/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 04/05/2022	92.52% AGO-22 ADICIONAL 58.39% SET-22 CONTRACTUAL
12	2339198	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE LOS CANALES HUENCO Y HUARUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH	5,060,206.93	180	5/05/2022	31/10/2022	–	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 05 de mayo del 2022	74.20% SET-22
13	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	19/09/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 03 de mayo del 2022	72.78% AGO-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (01 DE JULIO - 30 DE SETIEMBRE) 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
14	2316003	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N 85125 DE TINCO LOCALIDAD DE TINCO, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH	2,876,120.71	210	4/04/2022	30/10/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04/04/2022 *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. de adicional con deductivo vinculante (SISGEDO -GRAJ-02171356 -01266378)	77.38% SET-22
15	2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	210	12/04/2022	07/11/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 12 /04/2022 *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. de adicional con deductivo vinculante N° 01 (SISGEDO -GRI -2156661)	71.64% SET-22
16	2375659	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CALLIMA DEL DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,069,934.66	180	15/03/2022	10/09/2022	6/11/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 15/03/2022	73.79% AGO-22 74.92 ADICIONAL
17	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 31 de mayo del 2022, por problemas sociales, y deficiencias del expediente tecnico y disponibilidad de terreno.	15.21% MAY-22
18	2276296	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. PALMA REAL EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	1,886,577.47	120	22/11/2021	21/03/2022	25/07/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 25/07/2022, no tiene partidas del contractual para ejecutar. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. de adicional de obra (SISGEDO - GGR 2171633 -01262885)	89.60% JUL-22
19	2125971	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO SAN PEDRO - HUALLCOR Y CONSTRUCCION EN EL TRAMO HUALLCOR - VILLA PROGRESO, DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	3,389,357.15	120	1/06/2022	28/09/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 20/09/2022 por absolucion de consultas *Tiene consultas pendientes (SISGEDO - SGEI-02158615 -1292744)	88.50% SET-22
20	2454367	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CISEA NICRUPAMPA DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,383,223.24	240	22/10/2021	18/06/2022	13/12/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 06/08/2022, por inasistencia de supervisor de obra	42.27% JUL-22 CONTRACTUAL
21	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 25/07/2022, debido que no existe una autorizacion para ejecucion de obra dentro del parque nacional de Huascaran, debido a ello se realizo la solicitud de Autorizacion al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el	
22	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	3/11/2021	01/04/2022	4/06/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/06/2022 * El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. de adicional con deductivo vinculante (SISGEDO-GRI- 02172206 -01298889)	70.23% MAY-22
PROVINCIA DE CARHUAZ										
23	2454289	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACIÓN ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,514,289.94	150	2/06/2022	29/10/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se inician los trabajos el 2/06/2022	65.29% SET-22
24	2319347	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION YACU MATU, SANTAC CARAP Y MULANA, DISTRITOS DE SHILLA, AMASHCA, TINCO Y CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	11,120,538.77	300	3/05/2022	26/02/2023	-	PARALIZADA	Paralizada del 09/07/2022, hasta la aprobacion del exp. de adicional de obra, a la fecha se encuentra en etapa de evaluacion del exp. tecnico del adicional de obra por parte de supervicion	9.39% JUL-22
25	2435524	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERÍO LABORPAMPA Y BARRIOS DE HUAMANVILCA E INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PARIHUANCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,702,902.62	150	3/05/2022	29/09/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 20/09/2022, por tramites administrativos en HIDRANDINA	96.13% SET-22
26	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	5/01/2022	4/05/2022	12/08/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 15/08/2022, * El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. Hasta la aprobación de adicional de obra. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. de adicional de obra (SISGEDO SCSLO-2170120)	44.49% JUL-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (01 DE JULIO - 30 DE SETIEMBRE) 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
27	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	150	12/04/2022	08/09/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 06/09/2022, hasta la aprobacion de adicional con deductivo vinculante, a la fecha se encuentra en etapa de elaboracion del exp. tec.	81.31% SET-22
28	2430236	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PARIACACA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,227,171.37	120	1/02/2022	31/05/2022	9/08/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 24 de julio del 2022 * El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. de adicional de obra (SISGEDO-GRI- 2172572 -1280708)	80.16% JUL-22
29	2236839	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHUCCHUN, TRAMO PUENTE CHUCCHUN RIO SANTA, DISTRITO DE ACOPAMPA CARHUAZ-ANCASH	5,674,305.40	90	08/10/2020	05/01/2021	10/06/2022	SUSPENDIDA	suspendida del 07/06/2022 * El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. De adicional con deductivo N° 01, (SISGEDO - GRI-02153181) *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. de adicional con deductivo vinculante N° 03, (SISGEDO-GRI- 02153181 -01295618)	85.28% MAY-21 CONTRACTUAL 92.43% MAY-22 ADICIONAL
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA										
30	2518672	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE SAN MIGUEL - LUCMA EN LA LOCALIDAD ROSAS PAMPA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO ANCASH	912,723.05	120	13/07/2022	09/11/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 13 de julio del 2022	42.37% SET-22
31	2277964	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 84263 MIGUEL JIMENEZ ESPARSA DEL CASERIO DE POCHGOJ DEL C.P. DE SECCA, DISTRITO DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	6,038,681.35	180	17/01/2022	15/07/2022	17/09/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 01/09/2022 *se solicito reinicio inmediato, en plazo maximo de 5 dias habiles (SISGEDO 21154305-135928)	75.53% JUL-22
PROVINCIA DE POMABAMBA										
32	2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	120	17/05/2022	13/09/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 25/08/2022, Por falta de disponibilidad de terreno en la Captacion *Mediante carta notarial se solicito al consorcio quichua el reinicio inmediato (SISGEDO 2119671-1290661)	2.95% JUL
33	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL,RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019	7/05/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 07/07/2022, por tramites en HIDRANDINA	85.09% ABRI-22
PROVINCIA DE YUNGAY										
34	2474072	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE SACUAYOC DEL DISTRITO DE MATAOTOTO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,918,452.99	180	14/04/2022	10/10/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 26/09/2022	89.19% SET-22
35	2337975	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALLPAQUITA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	3,594,933.32	180	3/05/2021	29/10/2021	15/08/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA CON PLAZO VENCIDO Se reiniciaron los trabajos el 17/06/2022	89.08% JUN-22 CONTRACTUAL 24.64% JUN-22 DEDUCTIVO VIN
36	2459338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,283,942.93	120	14/06/2021	11/10/2021	31/12/2021	EJECUCION	PARALIZADO *Se solicito el estado situacional del proyecto al supervisor de obra	72.77% MAY-22
37	2344692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N86641 SOL DEL HUASCARAN - NIVEL INICIAL - PRIMARIA DEL CASERIO DE ARHUAY, DISTRITO DE RANRAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	3,256,932.27	180	20/11/2020	18/05/2021	15/11/2021	SUSPENDIDA	Suspendida del 10 de julio del 2022 * El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. De adicional con deductivo (SISGEDO -GGR-02171613 -01157219)	81.90% JUN-22
PROVINCIA DE HUAYLAS										

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (01 DE JULIO - 30 DE SETIEMBRE) 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
38	2441935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASERIO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,957,305.73	210	4/07/2022	29/01/2023	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 04 de julio del 2022	53.93% SET-22
39	2464935	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 269 - CARAZ , IE 86483 CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO - CARAZ, IE 692 - PAMPAROMAS, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	624,457.16		17/09/2022		-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 17/09/2022	24.36% SET-22
40	2141971	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,868,924.89	120	24/08/2022	21/12/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 24 de agosto del 2022	
41	2497203	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO JUAN VELASCO ALVARADO DEL CASERIO DE HUIÑO DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,744,241.18	135	27/07/2022	08/12/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 27 de julio del 2022	64.53% SET-22
42	2467118	CREACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE HUANAYO DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,616,563.82	150	16/03/2022	12/08/2022	11/09/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 10/09/2022 * El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. De adicional con deductivo vinculante (SISGEDO-SGSLO - 02168975)	79.36% AGO-22
43	2349195	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE COIROCSHO - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,780,240.62	180	1/04/2022	27/09/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 27/09/2022. * El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. De adicional con deductivo N° 01 (SISGEDO -SGP-2166275 - 01297958) *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. De adicional de obra N° 01 (SISGEDO-SGP-02161705 - 01297975)	71.78% AGO-22
44	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	4/09/2020	1/05/2021	1/09/2022	SUSPENDIDA	Suspendida del 24/08/2022, por conflictos sociales *Se encuentra en elaboracion de la adenda del cambio de residente de obra (SISGEDO-AD-02162571)	79.41% JUN-22
PROVINCIA DE CASMA										
45	2434348	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	23,100,280.49	180	30/09/2020	28/03/2021	2/05/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 05/09/2022	94.75% FEB-22 CONTRACTUAL 91.31% MAR-22 ADICIONAL
46	2477100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN DIEGO DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	977,334.19	90	4/04/2022	02/07/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 06/09/2022, Por tramites administrativos con HIDRANDINA respecto a la prgramacion de corte.	81.33% JUN-22
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI										
47	2341160	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJARA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTYOY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	2,808,301.53	120	9/09/2022	06/01/2023	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 15/09/2022	
48	2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,289.32	210	29/04/2022	24/11/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida del 05/07/2022 Tiene en tramite el PMA	5.87% JUL-22
PROVINCIA DE BOLOGNESI										
49	2486579	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RUCRE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,765,329.45	90	22/06/2022	19/09/2022	10/10/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 13/07/2022	96.98 SET-22
50	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	180	22/07/2022	17/01/2023	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 22 de julio del 2022	30.98% SET-22
51	2486613	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CARHUAJARA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,799,653.49	150	17/08/2022	13/01/2023	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 03/10/2022 ,	

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (01 DE JULIO - 30 DE SETIEMBRE) 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
52	2486578	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANAL QUENKUA PUNA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI-PROVINCIA DE BOLOGNESI-DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,182,406.18	150	5/07/2022	1/12/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 05 de julio del 2022	46.85% SET-22
53	2535774	CREACION DEL RESERVORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CARHUAC DE LA LOCALIDAD DE PACLLON, DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,612,203.50	120	12/09/2022	9/01/2023	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 12/09/2022	39.79% SET-22
54	2506558	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHUQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,189,624.70	150	6/06/2022	2/11/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 06 de junio del 2022	64.72% SET-22
PROVINCIA DE HUARI										
55	2464046	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JAHUAN, DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,514,571.26	120	5/08/2022	02/12/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 05 de agosto del 2022	17.50% SET-22
56	2433123	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CONTAN SECTOR NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,625,771.79	120	20/04/2022	17/08/2022	-	SUSPENDIDA	Suspendida, 15/08/2022, El exp. Técnico tiene deficiencias muy sustanciales que imposibilitan la ejecución de cualquier trabajo en obra. *Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. De adicional con deductivo N° 01 (SISGEDO-02161015 -01250897)	86.53% AGO-22
57	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 19 de agosto del 2022	8.07% SET-22
58	2507191	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD VINCOCOTA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,471,058.26	120	18/07/2022	14/11/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 02/09/2022	32.30% SET-22
59	2451840	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CUNCUNYA Y CHAMBRUCO DEL DISTRITO DE UCO PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,296,922.47	180	18/05/2022	13/11/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 14/05/2022	64.35% SET-22
60	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	20/04/2022	15/12/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos el 20/04/2022	49.46% SET-22
PROVINCIA DE SIHUAS										
61	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAU MARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	13/09/2022	09/02/2023	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 13/09/2022	
62	2518170	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LOS SECTORES 2 Y 3 DE QUICHIPATA, CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,469,162.19	90	14/06/2022	11/09/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 03/10/2022	6.19% SET-22
63	2272234	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 249 DEL CENTRO POBLADO DE QUILCA (ALTO), DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH	3,303,156.54	150	4/03/2022	31/07/2022	-	PARALIZADAS	Tiene en tramite de aprobacion y/o denegacion del exp. Tec de adicional de obra Puro (SISGEDO-SGEI 02097509 -01275033)	100% JUL-22
64	2452949	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 268 NIVEL INICIAL DEL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,432,956.90	150	19/04/2022	15/09/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA CON PLAZO VENCIDO Se iniciaron los trabajos el 19/04/2022	76.33% AGO-22
PROVINCIA DE SANTA										
65	2334524	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES RURALES CAYLAN Y KM 15, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	3,331,151.67	180	15/12/2020	12/06/2021	29/06/2022	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA CON PLAZO VENCIDO Se reiniciaron los trabajos el 02/05/2022	86.87% JUN-21 CONTRACTUAL 14.64% JUN-22 ADICIONAL
66	2510895	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 02 (ENTRE LA CALLE N° 8 Y LA AVENIDA AGRARIA) DE LA H.U.P. NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,397,554.11	240	25/07/2022	21/03/2023	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA La obra se inicio el 25/07/2022	68.67 SET-22
PROVINCIA DE PALLASCA										
67	2486199	MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 1638 DE LA LOCALIDAD DE SHINDOL DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,963,767.39	120	21/04/2022	18/08/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA CON PLAZO VENCIDO Se iniciaron los trabajos el 21/04/2022	41.08% AGO-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - SUSPENDIDAS/PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (01 DE JULIO - 30 DE SETIEMBRE) 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO OBRA	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	COMENTARIOS	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
68	2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,666,162.05	180	11/04/2022	7/10/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos e 11/04/2022	86.70 SET-22
PROVINCIA DE HUARMEY										
69	2493261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE ERAJIRCA-CARMOCHO EN LA LOCALIDAD DE CARMOCHO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,957,366.93	180	18/04/2022	14/10/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 16/09/2022	68.79% SET-22
70	2492721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS-PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,014,513.99	240	18/04/2022	13/12/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se iniciaron los trabajos e 18/04/2022 *Mediante CARTA CIRCULAR 000389-GRA/GRI, se remitió el Exp. De Adicional de obra en calidad de observado a la empresa ejecutora (SISGEDO 02153108)	48.69% set-22
PROVINCIA DE ASUNCION										
71	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	1/01/2022	30/04/2022	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA Se reiniciaron los trabajos el 01/10/2022 *Tiene en tramite del exp. de adicional con deductivo de obra (SISGEDO -GRI - 02172572)	73.65% FEB-22

OBRAS SUSPENDIDAS	25
OBRAS EN EJECUCION	44
OBRAS PARALIZADAS	2