

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (JULIO-SETIEMBRE) -2023**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA/PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
<b>PROVINCIA DE RECUAY</b>										
1	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLAS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	150	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	EJECUCION	SE REINICIO LA OBRA EL 17/07/2023	39.66%
2	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023	7/10/2023	EJECUCION	SE REINICIO LA OBRA EL 26/07/2023	10.23%
3	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	180	2/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 1/07/2022, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXP. ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	27.64%
4	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	5/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 02/05/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA.	0.41%
5	2302212	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RARAMO, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,994,108.54	150	25/05/2023	21/10/2023		PARALIZADA	POR ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL 80% ACUMULADO EN DOS VALORIZACIONES	29.27%
6	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023	7/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDA DESDE EL 01/10/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA. / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE CULTURA RESPECTO AL PMA DEL TRAMO 0+55 AL 0+480	66.14%
<b>PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD</b>										
7	2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,985.73	240	4/05/2022	29/12/2022	10/08/2023	EJECUCION	EN EJECUCION CON PLAZO VENCIDO	40.65%
8	2468485	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE N°86450 EN EL CASERIO DE VINCOCOCHA DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH		180	25/05/2023	20/11/2023		EJECUCION	SE INICIARON LOS TRABAJOS EL 25/05/2023	71.05%
9	2297205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ROJROHUARCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	3,342,490.38	150	9/02/2023	08/07/2023	24/08/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 16 DE JUNIO DEL 2023, POR CONFLICTOS SOCIALES	
10	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	184,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 10/08/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA.	94.1%
11	2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	4714670.56	180	2/12/2022	30/05/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 11/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA.	46.64%
<b>PROVINCIA HUARAZ</b>										
12	2488762	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ICHI A MIRAMAR DEL CENTRO POBLADO DE CHACCHAN, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,450,000.00	150	09/09/2023	05/02/2024		EJECUCION	SE INICIARON LOS TRABAJOS EL 09/09/2023	
13	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARRA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	540	23/12/2022	14/06/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 07/07/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LA ENTIDAD SOBRE EL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	5.35

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (JULIO-SETIEMBRE) -2023**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA/PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
14	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 31/05/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - PROPIETARIOS DE LOS SECTORES JOCRON Y COCHA NO PERMITEN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS	15.21%
15	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 18/01/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PERMISOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL SERNAMP, CIRA, DIA, ALA	7.58%
16	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.51	300	04/02/2022	30/11/2022	13/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/09/2023 POR DINTERVENCIÓN DE LA MDJ DEL ADICIONAL DE OBRA N° 2 QUE FUE DECLARADO COMO IMPROCEDENTE POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°435-2023-GRA-GGR, ACTUALMENTE LA MDJ ESTA REALIZANDO LABORES EN SU SECTOR	74.18%
17	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUJAYOC EL C.P DE QUENUJAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	3/11/2021	01/04/2022	1/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 28/11/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS BENEFICIARIOS SE IMPONEN A LAS EJECUCIONES DE ADICIONALES QUE NO ESTAN DENTRO DEL EXP. TEC.	86.73%
18	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/10/2022 DEBIDO QUE NO CONTABA CON CON CERTIFICACIÓN DEL CIRA SER, DIA; SIN EMBARGO A LA FECHA YA CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES; PERO TIENE PENDIENTE DE PAGO 5 VALORIZACIONES, CAUSAL QUE NO HA REINICIADO.	17.18
19	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	26/10/2022	PARALIZADA	PARALIZADO DESDE EL 24/10/2022, DEBIDO QUE TIENE EN TRÁMITE LA APROBACIÓN Y/O NEGACIÓN DEL EXP. DEL ADICIONAL DE OBRA, LO CUAL HA SIDO DECLARADO COMO IMPROCEDENCIA EL 15/12/2022. A LA FECHA LA EMPRESA EJECUTORA NO PRESENTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZO AL INSPECTOR DE OBRA.	92.46%
20	2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	210	12/04/2022	07/11/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05/11/2022 DEBIDO QUE DEBIDO QUE NO TIENE PARTIDAS DEL CONTRACTUAL POR EJECUTAR / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LA ENTIDAD SOBRE EL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	86.75%
21	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.93	270	10/12/2018	05/09/2019	30/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 28/12/2022 POR CONTROVERSAS CON LA POBLACION BENEFICIARIA PARA DETERMINAR AL RESPONSABLE DE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN DICHO SECTOR	64.01
22	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50		01/12/2020	29/10/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 20/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ORCI RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	100.00%
<b>PROVINCIA DE CARHUAZ</b>										
23	2457326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE TOMA DEL DISTRITO DE TINCO - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,254,528.35	240	26/01/2023	22/09/2023	13/11/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 04/05/2023	92.03%
24	2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	7,308,682.02	300	6/10/2022	01/08/2023	16/11/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 23/08/2023	47.44
25	2514414	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: ALAMEDA YUNGAR, PROLONGACION BOLOGNESI, PROLONGACION AV. FLOR DE YUNGAR Y JR. SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE YUNGAR DEL DISTRITO DE YUNGAR - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,739,198.59	210.00	21/02/2023	18/09/2023	18/09/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 05/09/2023	26.86
26	2339737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	829,545.00	60	24/07/2023	21/09/2023		EJECUCION	INICIARON LOS TRABAJOS E L 24/07/2023	33.77

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (JULIO-SETIEMBRE) -2023**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA/PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
27	2454289	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACIÓN ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,514,289.94	150	2/06/2022	29/10/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 09/11/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	91.16%
28	2445638	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ANCASH, JR. HUARAZ, JR. 28 DE JULIO, JR. CIRO ALEGRÍA, AV. CALLE NUEVA DEL SECTOR DE CAPILLAPAMPA Y AV. LOS LIBERTADORES, AV. LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARICATAC DISTRITO DE AMASHCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,205,665.25	180	23/12/2022	20/06/2023	20/08/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/08/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	77.42%
29	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	5/01/2022	4/05/2022	12/08/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/08/2022 POR RETRASO DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA/ABANDONO DEL CONTRATISTA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE A OBRA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO	44.71%
30	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	150	12/04/2022	08/09/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.31%
31		RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA 1 -3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	16,580,315.82	360	15/03/2023	08/03/2024		PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 01/09/2023 POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA.	25.94%
32	2430236	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PARIACACA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,227,171.37	120	1/02/2022	31/05/2022	15/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/06/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 100%	93.57%
33	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,143,677.01	120	23/08/2023	20/12/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023 POR CONSULTAS PENDIENTES A SER ABSUELTAS POR LA ENTIDAD - REFERENTE A LA REUBICACION DEL RESERVORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA	
<b>PROVINCIA DE POMABAMBA</b>										
34	2552114	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - EN EMP. AN 594 (ANGASCANCHA) - TAYAPUCRU - PUTACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, REGION ANCASH	1,084,309.54	90	05/09/2023	03/12/2023		EJECUCION	SE INICIARON LOS TRABAJOS EL 05/09/2023	
35	2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	120	17/05/2022	13/09/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/08/2022, AL NO CONTAR DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE OCOPON, QUIENES ADUCEN SER LOS DUEÑOS DEL OJO DE AGUA Y SE NIEGAN ROTUNDAMENTE AL USO DEL AGUA	18.98%
36	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019		SUSPENDIDA	SUSPENDIA DESDE EL 17/10/2019, POR PRUEBAS DE PARTE DE HIDRANDINA	85.09%
<b>PROVINCIA DE YUNGAY</b>										
37	2556261	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	17,918,887.65	420	10/04/2023	02/06/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIA DESDE EL 29/09/2023 POR FALTA DE LA INSTALACION DE ENERGIA DE ALTA TENSION QUE ESTA A CARGO HIDRANDINA.	17.15%
38	2454356	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE ASHNUCANCHA - TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,993,524.00	150	10/08/2023	06/01/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	4.14%
39	2459338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,283,942.93	120	14/06/2021	11/10/2021	31/12/2021	PARALIZADA	OBRA EN ABANDONO	72.77%

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (JULIO-SETIEMBRE) -2023**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA/PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
40	2327256	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN WISHLLACPAMPA, URPIISH, ARHUAY RURI, CERRO BLANCO, MECLLARE, REGINA Y SHULLCAY DEL CASERIO DE ARHUAY, ENCAIYOC Y CAJAPAMPA, DISTRITO DE RANRAHIRCA - YUNGAY - ANCASH	8,672,257.74	240	28/10/2022	24/06/2023	23/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/07/2023, HASTA LA APROBACIÓN Y/O NEGACIÓN DEL EXP. DE ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2.	94.80%
<b>PROVINCIA DE HUAYLAS</b>										
41	2513343	CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO DE HUASCAR AL CASERIO DE PICHU CENTRO POBLADO DE PISHA DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH	10,432,648.67	210	4/02/2023	01/09/2023	28/10/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 17/08/2023	71.87%
42	2497275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN MATO VILLA SUCRE, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,684,649.86	240	19/12/2022	15/08/2023	24/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/08/2023, POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA	63.92%
43	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	4/09/2020	1/05/2021	1/09/2022	SUSPENDIDA	PLAZO VENCIDO, EL COORDINADOR DE OBRA SOLICITO EL ESTADO SITUACIONAL DE OBRA AL SUPERVISOR DE OBRA PERO A LA FECHA NO TIENE RESPUESTA ALGUNA	79.41%
44	2540765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ALLMAY DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,601,098.04	180	19/12/2022	16/06/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/06/2023, HASTA LA APROBACIÓN Y/O NEGACIÓN DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.89
45	2141971	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1868924.89	120	24/08/2022	21/12/2022	5/07/2023	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 16 DE JUNIO DEL 2023 POR CONFLICTOS SOCIALES - LA JUNTA DE REGANTES NO ESTÁN DE ACUERDO QUE SE POSTERGUE SUS ACTIVIDADES DE RIEGO	46.42%
<b>PROVINCIA DE CASMA</b>										
46	2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	90	20/01/2023	19/04/2023	13/11/2023	EJECUCION	REINICIARON LOS TRABAJOS EL 21/08/2023 *TIENE EN TRAMITE DE APROBACION Y/O NEGACION DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE. *MEDIANTE OFICIO 000685-GRA/GRI/SGETI, DE FECHA 31/08/2023 SE REMITIO EL EXP. DE ADICIONAL DE OBRA A LA MDT (SISGEDO-SGEI-02585797 )	33.66%
47	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	120	16/02/2023	15/06/2023	19/10/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 27/09/2023	56.18%
48	2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,055.16	150	17/10/2022	15/03/2023	5/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2023, DEBIDO QUE TIENE PENDIENTE LA APROBACION Y/O NEGACION DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.39%
<b>PROVINCIA DE PALLASCA</b>										
49	2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,666,162.05	180	11/04/2022	7/10/2022		PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 14/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2	97.29%
50	2513907	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL E INTEGRAL DEL C.P. DE FERRER, PARAJES: CARHUAMBO, HUAMACA Y EL JR MICHAELA BASTIDAS DEL C.P. DE BOLOGNESI 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLOGNESI - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,015,945.26	120	6/09/2023	3/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE CULTURA REFERENTE AL PMA / ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE LA EMPRESA HIDRANDINA PARA DAR INICIO	
<b>PROVINCIA DE BOLOGNESI</b>										
51	2532758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.2 KV (MRT) Y SECUNDARIA 440/220 V SECTORES DE PORTADA, PACAP, ASTUBAMBA, CRUCICAM, TRES PIEDRAS, UCQPAMPA Y KORMAS DE LA LOCALIDAD DE COLQUIOC, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	740,532.40	90	1/02/2023	1/05/2023		SUSPENDIDA	SUPENDIDA DESDE EL 26/04/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 100%	97.45%
52	2336724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. 376 Y DE LA I.E. 86234 DE LA LOCALIDAD DE MANGAS, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	5,348,052.13	180	4/01/2023	2/07/2023	20/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2023 POR CONSULTAS PENDIENTES A SER ABSUELTAS POR LA ENTIDAD - REFERENTE A LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO QUE ES MENOR A LO QUE INDICA EL EXP. TEC.	57.42%
53	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	180	22/07/2022	17/01/2023	6/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023, HASTA LA APROBACIÓN Y/O NEGACIÓN DEL EXP. DEL ADICIONAL DE DEDUCTIVO VINCULANTE	61.30%
<b>PROVINCIA DE ASUNCION</b>										

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (JULIO-SETIEMBRE) -2023**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA/PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
54	2244876	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	10,538,624.00	210	25/09/2023	21/04/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	
55	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	1/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	85.40%
<b>PROVINCIA DE SIHUAS</b>										
56	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAU MARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	13/09/2022	09/02/2023	31/10/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 11/09/2023	9.09%
57	2518170	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LOS SECTORES 2 Y 3 DE QUICHIPATA, CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		90	14/06/2022	11/09/2022	14/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/11/2022 POR 'FALTA DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA, QUE A LA FECHA YA SE CUENTA	6.19%
58	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	270	19/11/2022	15/08/2023	02/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	19.51%
<b>PROVINCIA DE CORONGO</b>										
59	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA -ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	120	22/11/2022	21/03/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/02/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	80.45%
<b>PROVINCIA DE HUARI</b>										
60	2182745	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HUARANGAL DE ANRA- SUCCHACOCHA, EN CENTRO POBLADO DE CASCA, DISTRITO DE ANRA - HUARI - ANCASH		240	1/09/2023	27/04/2024		EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 01/09/2023	
61	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023	08/04/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 29/03/2022 POR CONSULTAS PENDIENTES A SER ABSUELTAS POR LA ENTIDAD - REFERENTE A LAS MODIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO	86.30%
62	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA.	62.30%
63	2475446	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR HUACCHIQUECHUA DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS DEL DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,516,559.95	180	22/11/2022	20/05/2023	7/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 22/08/2023 POR CONFLICTOS SOCIALES -LA UBICACIÓN DE LOS 118 DE LOS CPR SE ENCONTRABAN EN TERRENOS DE COSECHA Y LOS PROPIETARIOS NO ESTABAN DE ACUERDO EN CEDER DICHOS TERRENOS HASTA QUE SALGA SUS COSECHAS	77.78%
<b>PROVINCIA DE HUARMEY</b>										
64	2492721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS-PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,014,513.99	240	18/04/2022	13/12/2022	13/01/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/01/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA.	85.58%
<b>PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI</b>										
65	2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,289.32	210	29/04/2022	24/11/2022	4/11/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 01/07/2023	9.85%
66	2520862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y SECUNDARIAS 380/220 EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,881,446.00	210	7/09/2023	3/04/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	
67	2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/12/2022	20/07/2023	30/08/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 06/09/2023	59.86%
68	2341160	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTROY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	2,808,301.53	120	10/08/2022	07/12/2022	12/01/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS DUEÑOS DE LAS PARCELAS NO ESTAN DE ACUERDO QUE EL CANAL PASE POR SUS PARCELAS AGRICOLAS	61.04%
<b>PROVINCIA DE AIJA</b>										

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL III TRIMESTRE (JULIO-SETIEMBRE) -2023**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA/PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
69	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		210	22/09/2023	18/04/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	
70	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/8,119,041.00	300	25/07/2023	19/05/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	6.45%
<b>PROVINCIA DE SANTA</b>										
71	2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	150	7/08/2023	03/01/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	6.20%
72	2325954	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB.CASUARINAS II ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	16,300,000.00	240	28/12/2022	24/08/2023	30/09/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 11/08/2023	71.80
<b>PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA</b>										
73	2454659	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE LLAMA, DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,304,640.68	150	8/02/2023	07/07/2023	5/09/2023	EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 10/07/2023	53.9%
<b>PROVINCIA DE OCROS</b>										
74	2046214	MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH	4,051,837.25	90	3/12/2022	02/03/2023		EJECUCION	SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL 14/09/2023	2.91%

	<b>TOTAL</b>
<b>EJECUCION</b>	<b>26</b>
<b>SUSPENDIDA</b>	<b>42</b>
<b>PARALIZADA</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>