

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) -2023

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIO N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE RECUAY										
1	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	150	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 05/10/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ALA SOBRE LA ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA	62.63% OCT-23
2	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLAQLLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	180	02/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 01/07/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / SE DIO IMPROCEDENCIA AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	27.64% JUN-22
3	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	05/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 02/05/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA.	0.41% ENE-22
4	2302212	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RARAMO, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,994,108.54	150	25/05/2023	21/10/2023		PARALIZADA	POR ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL 80% ACUMULADO EN DOS VALORIZACIONES EN TRAMITE SU RESOLUCION DE CONTRATO DEL EJECUTOR DE OBRA	29.27% JUL-23
5	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023	07/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/10/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE CULTURA RESPECTO AL PMA DEL TRAMO 0+55 AL 0+480	66.14% SET-23
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD										
6	2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,985.73	240	04/05/2022	29/12/2022	10/08/2023	PARALIZADA	OBRA EN ABANDONO DESDE EL 10/08/2023 / SE HA SOLICITADO RESOLUCION DE CONTRATO	40.65% JUN-23
7	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	184,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 10/08/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA	94.1% FEB-20
8	2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	4714670.56	180	02/12/2022	30/05/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 11/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	46.64% MAR-23
9	2297205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ROJROHUARCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	3,342,490.38	150	09/02/2023	08/07/2023	11/12/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/12/2023, POR PRESIPITACIONES PLUVIALES	61.68% NOV-23
PROVINCIA HUARAZ										
10	2474276	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOTALE BAJA DEL SECTOR RAYPA ALTA DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/. 1581665.16	90	21/11/2023	18/02/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA INICIO EL 21/11/2023	27.81% NOV-23
11	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARIÁ WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	540	23/12/2022	14/06/2024		EJECUCION	LA OBRA REINICIO EL 30/11/2023	5.35 JUL-23
12	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022		EJECUCION	LA OBRA REINICIO EL 13/12/2023	17.18 OCT-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) -2023

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIO N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
13	2488762	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ICHI A MIRAMAR DEL CENTRO POBLADO DE CHACCHAN, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,450,000.00	150	09/09/2023	05/02/2024		PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 20/11/2023 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO / SE ENCUENTRA EN EVALUACION PARA RESOLUCION DE CONTRATO POR PARALIZACION DE OBRA INJUSTIFICADA	10.88% SET-23
14	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 31/05/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - PROPIETARIOS DE LOS SECTORES JOCRON Y COCHA NO PERMITEN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, FALTA DE PERMISO DEL MTC PARA QUE PASE EL RED DE DESAGUE POR EL ASFALTADO	15.21% MAY-22
15	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 18/01/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PERMISOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL SERNAMP, CIRA, DIA, ALA	7.58% ENE-23
16	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.51	300	04/02/2022	30/11/2022	13/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/09/2023 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS, CENTRO POBLADO DE HUANJA Y EL CASERIO HUANTALON SUSCRIBEN UN ACTA DE ACUERDOS DONDE DETERMINAN EJECUTAR LA REUBICACION DE TRASFASE MEDIANTE FAENAS Y RECURSOS PROPIOS DEBIDO A LA DECLARACION DE IMPROCEDENCIA DEL ADICIONAL N° 02 MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°435-2023-GRA-GGR, ACTUALMENTE LA MDJ ESTA REALIZANDO LOS TRABAJO PARA LA REUBICACION DE TRASFASE	74.18% AGOST-22
17	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	03/11/2021	01/04/2022	01/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/11/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS BENEFICIARIOS SE IMPONEN A LAS EJECUCIONES DE ADICIONALES QUE NO ESTÁN DENTRO DEL EXP. TEC.	86.73% NOV-22 CONTRACTUAL 56.70% NOV-22 ADICIONAL
18	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	26/10/2022	PARALIZADA	SE ENCUENTRA PARALIZADA DEL 24/10/2022,EL EXP. TEC DEL ADICIONAL DE OBRA, HA SIDO DECLARADO IMPROCEDENTE. A LA FECHA EL EJECUTOR DE OBRA VIENE REFORMULANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA	92.46% OCT-22
19	2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	210	12/04/2022	07/11/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 05/11/2022 DEBIDO QUE DEBIDO QUE NO TIENE PARTIDAS DEL CONTRACTUAL POR EJECUTAR / FALTA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA	86.75% NOV-22
20	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.93	270	10/12/2018	05/09/2019	30/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/12/2022 POR CONTROVERSIAS CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA DETERMINAR AL RESPONSABLE DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN DICHO SECTOR	64.01 DIC-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) -2023										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIO N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
21	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	26/10/1900	01/12/2020	29/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 20/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE LEVANTAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS ENCONTRADAS EN EL HITO DE CONTROL N° 092-2023-OCI/5332	100.000%
PROVINCIA DE CARHUAZ										
22	2556249	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA I -3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	16,580,315.82	360	15/03/2023	08/03/2024	08/06/2024	EJECUCION	LA OBRA SE REINICIO EL 03/11/2023	28.75% NOV-23
23	2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	7,308,682.02	300	06/10/2022	01/08/2023	16/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/12/2023, POR TEMAS DE SALUD DEL RESIDENTE DE OBRA (HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL + 01 HERNIA NÚCLEO PULPOSO), TENIENDO UN DESCANSO MEDICO ABSOLUTO POR UN PLAZO DE 1 MES PARA SU RECUPERACIÓN. Y DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN SU ARTICULO 191	60.24% OCT-23
24	2454289	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACIÓN ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,514,289.94	150	02/06/2022	29/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 09/11/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	91.16% NOV-22
25	2445638	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ANCASH, JR. HUARAZ, JR. 28 DE JULIO, JR. CIRO ALEGRÍA, AV. CALLE NUEVA DEL SECTOR DE CAPILLAPAMPA Y AV. LOS LIBERTADORES, AV. LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARICATAC DISTRITO DE AMASHCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,205,665.25	180	23/12/2022	20/06/2023	20/08/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/08/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA	77.42% JUL-23
26	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	05/01/2022	04/05/2022	12/08/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 13/08/2022 POR RETRASO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA/ABANDONO DEL CONTRATISTA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE A OBRA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO	44.71% AGOS-22
27	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	150	12/04/2022	08/09/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 06/09/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO /FALTA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA	81.31% SET-22
28	2430236	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PARIACACA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,227,171.37	120	01/02/2022	31/05/2022	15/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 15/06/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO 100%	93.57% JUN-23 100% ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCUALNTEC
29	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,143,677.01	120	23/08/2023	20/12/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023 POR CONSULTAS PENDIENTES A SER ABSUELTAS POR LA ENTIDAD - REFERENTE A LA REUBICACIÓN DEL RESERVORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA	
30	2457326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE TOMA DEL DISTRITO DE TINCO - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,254,528.35	240	26/01/2023	22/09/2023	13/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 03/11/2023 DEBIDO QUE A LA FECHA NO TIENE AUTORIZACION DE PROVIAS PARA LA INTERVENSION DE LA CALLE N° 12 CORRESPONDE A LA VIA NACIONAL PE-3N	96.36% NOV-23
31	2339737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	829,545.00	60	24/07/2023	21/09/2023	23/12/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/12/2023, DEBIDO QUE EXISTE PARTIDAS QUE NO PUEDEN SER EJECUTADOS POR DEPENDER DE TERCEROS COMO SER DE ESTE CASO LA GESTION DE HIDRANDINA SAC PARA PROCEDER A EJECUTAR LA INSPECCION Y PRUEBAS DE OBRAS. DE ACUERDO A R.D. N°018-2018-2002-EM/DGE	85.65 NOV-23

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) -2023										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIO N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
32	2514414	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: ALAMEDA YUNGAR, PROLONGACION BOLOGNESI, PROLONGACION AV. FLOR DE YUNGAR Y JR. SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE YUNGAR DEL DISTRITO DE YUNGAR - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,739,198.59	210.00	21/02/2023	18/09/2023	02/03/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 16/12/2023, POR PRECIPITACIONE PLUVIALES	50.51 NOV-23
PROVINCIA DE POMABAMBA										
33	2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	120	17/05/2022			SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 24/08/2022 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ALA REFERENTE AL USO HÍDRICO	18.98% AGO-22
34	2402990	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL,RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH	972,337.12	210	28/02/2019	25/09/2019		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 17/10/2019, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO / ABANDONO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RESOLUCION DE CONTRATO DEL EJECUTOR DE OBRA	85.09% SET-19
PROVINCIA DE YUNGAY										
35	2454356	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE ASHNUCANCHA - TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,993,524.00	150	10/08/2023	06/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/11/2023, POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	28.54% SET-23
36	2556261	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	17,918,887.65	420	10/04/2023	02/06/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05/12/2023, DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO/FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 POR PARTE DE LA ENTIDAD	7.92% JUL-23
PROVINCIA DE HUAYLAS										
37	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	04/09/2020	01/05/2021	01/09/2022	SUSPENDIDA	PLAZO VENCIDO, ABANDONO DE OBRA/ SE ENCUENTRA EL TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO N° 030-2020-GRA CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIOIN DE OBRA	79.41% JUN-22
38	2141971	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1868924.89	120	24/08/2022	21/12/2022	05/07/2023	PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 16 DE JUNIO DEL 2023 PORCONFLICTOS SOCIALES - LA JUNTA DE REGANTES NO ESTÁN DE ACUERDO QUE SE POSTERGUE SUS ACTIVIDADES DE RIEGO	77.86% JUN-23
39	2540765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ALLMAY DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,601,098.04	180	19/12/2022	16/06/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/06/2023 HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.89 JUN-23
PROVINCIA DE CASMA										
40	2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,055.16	150	17/10/2022	15/03/2023	05/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA	81.39% JUL-23
41	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	120	16/02/2023	15/06/2023	19/10/2023	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 19/10/2023, FALTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS	57.05% SET-23
42	2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	90	20/01/2023	19/04/2023	13/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/11/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO/ADICIONAL DE OBRA /LA EMPRESA HIDRANDINA OTORGUE LOS CODIGOS GIS	77.22% OCT-23
PROVINCIA DE PALLASCA										

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) -2023

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
43	2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,666,162.05	180	11/04/2022	07/10/2022		PARALIZADA	SE PARALIZO LA OBRA EL 14/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2	97.29% OCT-22
44	2513907	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL E INTEGRAL DEL C.P. DE FERRER, PARAJES: CARHUAMBO, HUAMACA Y EL JR MICAELA BASTIDAS DEL C.P. DE BOLOGNESI 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLOGNESI - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,015,945.26	120	06/09/2023	03/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2023 POR ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO PARA DAR INICIO	0.0% SET-23
PROVINCIA DE BOLOGNESI										
45	2532758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.2 KV (MRT) Y SECUNDARIA 440/220 V SECTORES DE PORTADA, PACAP, ASTUBAMBA, CRUCICAM, TRES PIEDRAS, UCQUPAMPA Y KORMAS DE LA LOCALIDAD DE COLQUIOC, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	740,532.40	90	01/02/2023	01/05/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 26/04/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 100%	97.45% ABRI-23
46	2336724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. 376 Y DE LA I.E. 86234 DE LA LOCALIDAD DE MANGAS, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	5,348,052.13	180	04/01/2023	02/07/2023	20/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2023 POR CONSULTAS PENDIENTES QUE GENERARON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	67.03% AGOS-23
47	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	180	22/07/2022	17/01/2023	06/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023, 'DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA	61.30% MAR-23
PROVINCIA DE ASUNCION										
48	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	01/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 24/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA	85.40% OCT-22
49	2244876	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	10,538,624.00	300	25/09/2023	20/07/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 31/10/2023/ DEBIDO QUE NO SE PUEDE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA CIMENTACION DE TODAS LAS ESTRUCTURAS POR EL MATERIAL ARCILLOSO Y LA NAPA FREATICA ENCONTRADA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ENDE SE VIENE ELABORANDO EL EXP. TEC. DE ADICIONAL DE OBRA	3.83% OCT-23
PROVINCIA DE SIHUAS										
50	2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,310,061.92	210	23/11/2023	19/06/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	1.69% NOV-23
51	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	270	19/11/2022	15/08/2023	02/09/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 13/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA	19.51% MAR-23
52	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAUAMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	13/09/2022	09/02/2023	31/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 13/10/2023, POR FALTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y EN CONSECUENCIA TRAMITE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	14.56% DIC-22
PROVINCIA DE HUARI										
53	2182745	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HUARANGAL DE ANRA- SUCCHACOCHA, EN CENTRO POBLADO DE CASCAY, DISTRITO DE ANRA - HUARI - ANCASH	7,970,927.94	240	01/09/2023	27/04/2024		EJECUCION	SE INICIO EL01/09/2023	45.50% NOV-23

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) -2023										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIO N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
54	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023	08/04/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 29/03/2022 POR CONSULTAS PENDIENTES A SER ABSUELTAS POR LA ENTIDAD - REFERENTE A LAS MODIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO	86.30% MAR-23
55	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA.	62.30% DIC-22
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI										
56	2520862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y SECUNDARIAS 380/220 EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,881,446.00	210	07/09/2023	03/04/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA INICIO EL 07/09/2023	6.98% SET-23
57	2341160	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTROY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	2,808,301.53	120	10/08/2022	07/12/2022	12/01/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS DUEÑOS DE LAS PARCELAS NO ESTÁN DE ACUERDO QUE EL CANAL PASE POR SUS PARCELAS AGRÍCOLAS	61.04% DICI-22
58	2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,289.32	210	29/04/2022	24/11/2022	04/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 POR DEFICIENCIAS DEL EPEDIENTE TECNICO/ HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXP. TEC. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA	2678% SET-22
59	2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/12/2022	20/07/2023	06/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 04/11/2023, HASTA QUE LA ENTIDAD SE PRONUNCIE RESPECTO A LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 1 POR 57 DIAS CALENDARIO	91.72% NOV-2023
PROVINCIA DE CORONGO										
60	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA -ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	120	22/11/2022	21/03/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/02/2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LA EMPRESA EJECUTORA.	80.45% FEB-23
PROVINCIA DE SANTA										
61	2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	150	07/08/2023	03/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/11/2023 POR FALTA DE INSPECTOR Y/O SUPERVISION DE OBRA	13.46% SET
PROVINCIA DE OCROS										
62	2046214	MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH	4,051,837.25	90	03/12/2022	02/03/2023	29/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/11/2023, POR FACTORES CLIMATOLOGICAS	2.91% DIC-22
PROVINCIA DE AIJA										
63	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/4,944,000.00	210	22/09/2023	18/04/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA INICIO EL 22/09/2024	39.98% DIC-23
64	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/8,119,041.00	300	25/07/2023	19/05/2024		EJECUCION	REINICIO EL 14/12/2023	27.39% SET-23
PROVINCIA DE POMABAMBA										

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION -SUSPENDIDAS / PARALIZADAS EN EL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) -2023

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
65	2505125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA, CHINCHO - PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,182,325.22	180	27/10/2023	23/04/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA INICIO EL 27/10/2023	10.21% NOV-23
PROVINCIA DE PALLASCA										
66	2358266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	13,228,495.20	360	02/11/2023	26/10/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA INICIO EL 02/11/2023	
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA										
67	2472288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE UCHCUNANI ROSARAJRA, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,771,000.00	90	13/12/2023	11/03/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	

	TOTAL
EJECUCION	12
SUSPENDIDA	48
PARALIZADA	7
TOTAL	67