

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS EN EL I TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA / PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
<b>PROVINCIA DE RECUAY</b>										
1	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	150	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 05/10/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ALA SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA	62.63% OCT-23
2	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLAQLLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	180	2/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 01/07/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / SE DIO IMPROCEDENCIA AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	27.64% JUN-22
3	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	5/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 02/05/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	0.41% ENE-22
4	2302212	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RARAMO, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,994,108.54	150	25/05/2023	21/10/2023		PARALIZADA	PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO POR ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL 80% ACUMULADO EN DOS VALORIZACIONES MEDIANTE INFORME N° 070-2023-GRA/GRI-ACHV, DE FECHA 11/09/2023 EL INSPECTOR DE OBRA COMUNICA QUE EL 31/08/2023 SE APERSONO Y CONSTATO COMPLETA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DEBAJO DEL 80%	29.27% JUL-23
5	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023	7/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/10/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE CULTURA RESPECTO AL PMA DEL TRAMO 0+55 AL 0+480	66.14% SET-23
<b>PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD</b>										
6	2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,985.73	240	4/05/2022	29/12/2022	10/08/2023	PARALIZADA	OBRA EN ABANDONO DESDE EL 10/08/2023 / PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	40.65% JUN-23
7	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA. DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	184,605.99	150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 10/08/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	94.1% FEB-20
8	2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	4714670.56	180	2/12/2022	30/05/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 11/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	46.64% MAR-23
9	2297205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ROJROHUARCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	3,342,490.38	150	9/02/2023	08/07/2023	11/12/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/12/2023, POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	61.68% NOV-23
<b>PROVINCIA HUARAZ</b>										
10	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARIÁ WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	540	23/12/2022	14/06/2024	11/11/2024	EJECUCION		7.95 MAR-24
11	2488762	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ICHI A MIRAMAR DEL CENTRO POBLADO DE CHACCHAN, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,450,000.00	150	09/09/2023	05/02/2024		EJECUCION		10.88% OCT-23
12	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 31/05/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - PROPIETARIOS DE LOS SECTORES JOCRON Y COCHA NO PERMITEN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, FALTA DE PERMISO DEL MTC PARA QUE PASE EL RED DE DESAGUE POR EL ASFALTADO	15.21% MAY-22

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS EN EL I TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA / PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
13	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 18/01/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PERMISOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL SERNAMP, CIRA, DIA, ALA	7.58% ENE-23
14	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	3/11/2021	01/04/2022	1/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/11/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS BENEFICIARIOS SE IMPONEN A LAS EJECUCIONES DE ADICIONALES QUE NO ESTÁN DENTRO DEL EXP. TEC	86.73% NOV-22 CONTRACTUAL 56.70% NOV-22 ADICIONAL
15	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	26/10/2022	PARALIZADA	SE ENCUENTRA PARALIZADA DEL 24/10/2022, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE LEVANTAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS ENCONTRADAS EN EL HITO DE CONTROL N° 092-2023-OCI/5332	92.46% OCT-22
16	2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	210	12/04/2022	07/11/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 05/11/2022 DEBIDO QUE DEBIDO QUE NO TIENE PARTIDAS DEL CONTRACTUAL POR EJECUTAR / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	86.75% NOV-22
17	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.93	270	10/12/2018	05/09/2019	30/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/12/2022 POR CONTROVERSIAS CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA DETERMINAR AL RESPONSABLE DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN DICHO SECTOR	64.01 DIC-22
18	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	300.00	01/12/2020	29/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 20/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL DE OBRA	100.000%
19	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022	12/02/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 10/1/2024 POR FALTA DE APROBACION DEL PMA Y LLUVIAS	39.47 ENE-24
20	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.51	300	04/02/2022	30/11/2022	2/03/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 29/02/24, POR FACTORES CLIMATOLOGICOS -LLUVIAS	74.18% AGOST-22
<b>PROVINCIA DE CARHUAZ</b>										
21	2556249	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA I -3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	16,580,315.82	360	15/03/2023	08/03/2024	8/06/2024	EJECUCION		46.40% MAR-24
22	2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	7,308,682.02	300	6/10/2022	01/08/2023	16/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/12/2023, POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS - LLUVIAS	60.24% OCT-23
23	2454289	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACIÓN ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,514,289.94	150	2/06/2022	29/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 09/11/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	91.16% NOV-22
24	2445638	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ANCASH, JR. HUARAZ, JR. 28 DE JULIO, JR. CIRO ALEGRÍA, AV. CALLE NUEVA DEL SECTOR DE CAPILLAPAMPA Y AV. LOS LIBERTADORES, AV. LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARICATAC DISTRITO DE AMASHCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,205,665.25	180	23/12/2022	20/06/2023	20/08/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/08/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	77.42% JUL-23
25	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	5/01/2022	4/05/2022	12/08/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 13/08/2022 POR RETRASO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA/ABANDONO DEL CONTRATISTA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE A OBRA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	44.71% AGOS-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS EN EL I TRIMESTRE (ENERO-MARZO)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA / PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
26	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	150	12/04/2022	08/09/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 06/09/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.31% SET-22
27	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,143,677.01	120	23/08/2023	20/12/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023 POR CONSULTAS PENDIENTES A SER ABSUELTAS POR LA ENTIDAD - REFERENTE A LA REUBICACIÓN DEL RESERVOIRIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA (QUE LA FECHA YA SE ENCUENTRA ABSUELTA)	
28	2339737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	829,545.00	60	24/07/2023	21/09/2023	23/12/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/12/2023, DEBIDO QUE EXISTE PARTIDAS QUE NO PUEDEN SER EJECUTADOS POR DEPENDER DE TERCEROS COMO SER DE ESTE CASO LA GESTIÓN DE HIDRANDINA SAC PARA PROCEDER A EJECUTAR LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE OBRAS. DE ACUERDO A R.D. N°018-2018-2002-EM/DGE	85.65 NOV-23
29	2514414	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: ALAMEDA YUNGAR, PROLONGACION BOLOGNESI, PROLONGACION AV. FLOR DE YUNGAR Y JR. SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE YUNGAR DEL DISTRITO DE YUNGAR - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,739,198.59	210.00	21/02/2023	18/09/2023	29/04/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 25/3/2024 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES -LLUVIAS	58.98 FEB-24
30	2430236	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PARIACACA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,227,171.37	120	1/02/2022	31/05/2022	20/04/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 15/06/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO 100	93.57% MAR-24 100% ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCUALNTEC
<b>PROVINCIA DE POMABAMBA</b>										
31	2135282	AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGIÓN ANCASH	10,781,184.87	360	16/01/2024	09/01/2025		EJECUCION		0.07% ENE-24
32	2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	120	17/05/2022	13/09/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 24/08/2022 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ALA REFERENTE AL USO HÍDRICO	18.98% AGO-22
33	2505125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA, CHINCHO - PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		180	27/10/2023	23/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/1/24, POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA TECNOLOGÍA POR PARTE DE HIDRANDINA	19.89% DIC-23
<b>PROVINCIA DE YUNGAY</b>										
34	2454356	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE ASHNUCANCHA - TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,993,524.00	150	10/08/2023	06/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 01/11/2023, POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	28.54% SET-23
35	2556261	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	17,918,887.65	420	10/04/2023	02/06/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05/12/2023, DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01	7.92% JUL-23
<b>PROVINCIA DE HUAYLAS</b>										
36	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	4/09/2020	1/05/2021	1/09/2022	SUSPENDIDA	PLAZO VENCIDO, ABANDONO DE OBRA/ SE ENCUENTRA EL TRÁMITE DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 030-2020-GRA CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	79.41% JUN-22

**ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS EN EL I TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA / PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
37	2141971	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1868924.89	120	24/08/2022	21/12/2022	5/07/2023	PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO  LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 16 DE JUNIO DEL 2023 POR CONFLICTOS SOCIALES - LA JUNTA DE REGANTES NO ESTÁN DE ACUERDO QUE SE POSTERGUE SUS ACTIVIDADES DE RIEGO  *MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 01-2023-GRA/GRI SE SOLICITÓ A LA EMPRESA EJECUTORA LA PRESENTACIÓN DE SUS VALORIZACIONES 02,03,04,05.	77.86% JUN-23
<b>PROVINCIA DE CASMA</b>										
38	2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,055.16	150	17/10/2022	15/03/2023	5/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE - DEBIDO AL SISTEMA DE YACU NO SE VA REALIZAR EL CANAL, SE ESTA PLANTEADO REALIZAR UNA CAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y TOMAS LATERALES POR	81.39% JUL-23
39	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	120	16/02/2023	15/06/2023	19/10/2023	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 19/10/2023, POR ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS QUE GENERARON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL	80.92% OCT-23
40	2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	90	20/01/2023	19/04/2023	13/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/11/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ADICIONAL DE OBRA - POR REDES Y POSTES /LA EMPRESA HIDRANDINA OTORGUE LOS CÓDIGOS GIS	77.22% OCT-23
<b>PROVINCIA DE PALLASCA</b>										
41	2471398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,666,162.05	180	11/04/2022	7/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIO LA OBRA EL 14/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2	97.29% OCT-22
42	2513907	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL E INTEGRAL DEL C.P. DE FERRER, PARAJES: CARHUAMBO, HUAMACA Y EL JR MICAELA BASTIDAS DEL C.P. DE BOLOGNESI 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLOGNESI - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,015,945.26	120	6/09/2023	3/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2023 POR ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA DAR INICIO	0.0% SET-23
43	2358266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH		360	2/11/2023	26/10/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 10 DE ENERO DEL 2024/ FALTA DE APROBACIÓN DEL PMA Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	2.62% ENE-24
<b>PROVINCIA DE BOLOGNESI</b>										
44	2532758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.2 KV (MRT) Y SECUNDARIA 440/220 V SECTORES DE PORTADA, PACAP, ASTUBAMBA, CRUCICAM, TRES PIEDRAS, UCQUAMPAMPA Y KORMAS DE LA LOCALIDAD DE COLQUIOC, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	740,532.40	90	1/02/2023	1/05/2023		EJECUCION		97.45% ABRI-23
45	2336724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. 376 Y DE LA I.E. 86234 DE LA LOCALIDAD DE MANGAS, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	5,348,052.13	180	4/01/2023	2/07/2023	20/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2023 POR CONSULTAS PENDIENTES QUE GENERARON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	67.03% AGOS-23
46	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	180	22/07/2022	17/01/2023	6/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023, 'DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL DE OBRA	61.30% MAR-23
<b>PROVINCIA DE ASUNCION</b>										
47	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	1/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 24/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	85.40% OCT-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS EN EL I TRIMESTRE (ENERO-MARZO)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA / PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
48	2244876	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	10,538,624.00	300	25/09/2023	20/07/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 08/11/2023/ DEBIDO QUE NO SE PUEDE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA CIMENTACIÓN DE TODAS LAS ESTRUCTURAS POR EL MATERIAL ARCILLOSO Y LA NAPA FREÁTICA ENCONTRADA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ENDE SE VIENE ELABORANDO EL EXP. TEC. DE ADICIONAL DE OBRA	3.83% OCT-23
<b>PROVINCIA DE SIHUAS</b>										
49	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	270	19/11/2022	15/08/2023	02/09/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 13/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	19.51% MAR-23
50	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAUMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	13/09/2022	09/02/2023	31/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 13/10/2023, POR FALTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y EN CONSECUENCIA TRAMITE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	14.56% DIC-22
51	2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		210	23/11/2023	19/06/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 19/01/2024, POR LLUVIAS TEMPORADAS EN LA ZONA	20.92% ENE-24
<b>PROVINCIA DE HUARI</b>										
52	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023	08/04/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 29/03/2022 POR CONSULTAS PENDIENTES A SER ABSUELTAS POR LA ENTIDAD - REFERENTE A LAS MODIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO	86.30% MAR-23
53	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	62.30% DIC-22
<b>PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI</b>										
54	2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/12/2022	20/07/2023	24/01/2024	EJECUCION		79.14% ENE-2024
55	2341160	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTROY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	2,808,301.53	120	10/08/2022	07/12/2022	12/01/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS DUEÑOS DE LAS PARCELAS NO ESTÁN DE ACUERDO QUE EL CANAL PASE POR SUS PARCELAS AGRICOLAS	61.04% DICI-22
56	2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,289.32	210	29/04/2022	24/11/2022	4/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA	2678% SET-22
57	2520862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y SECUNDARIAS 380/220 EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,881,446.00	210	7/09/2023	3/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 12/03/24 POR FENOMENOS CLIMATOLOGICOS	33.86% FEB-24
58	2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/12/2022	20/07/2023	24/01/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/04/2024, DEBIDO A CONFLICTOS SOCIALES, POR PARTE DEL COMITE DE REGANTES.	79.14% ENE-2024
<b>PROVINCIA DE CORONGO</b>										
59	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA - ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	120	22/11/2022	21/03/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/02/2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE P- POR LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS QUE NO ESTÁN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO	80.45% FEB-23

<b>ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION - PARALIZADAS / SUSPENDIDAS EN EL I TRIMESTRE (ENERO-MARZO)</b>										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIO N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	CAUSAL POR LO QUE ESTA SUSPENDIDA / PARALIZADA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
<b>PROVINCIA DE OCROS</b>										
60	2046214	MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH	4,051,837.25	90	3/12/2022	02/03/2023	29/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/11/2023, POR FACTORES CLIMATOLÓGICAS - LLUVIAS	2.91% DIC-22
<b>PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA</b>										
61	2472288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE UCHCUNANI ROSARAJRA, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		90	13/12/2023	11/03/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/03/24 POR FACTORES CLIMATOLOGICOS - LLUVIAS	87.24% MAR-24
62	2472288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE UCHCUNANI ROSARAJRA, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		90	13/12/2023	11/03/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/03/24 POR FACTORES CLIMATOLOGICOS - LLUVIAS	84.52% FEB-24
<b>PROVINCIA DE AIJA</b>										
63	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/8,119,041.00	300	25/07/2023	19/05/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/03/2024 POR FALTA DE CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA, DEBIDO QUE LA VAL 7 HA SUPERADO EL MONTO DE 5179387.23 SUPERANDO EL LIMITE PERMISIBLE DE CONTAR CON UN INSPECTOR DE OBRA	51.65% ENE-24
64	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,944,000.00	210	22/09/2023	18/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 16/03/2024, DEBIDO AL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA	50.85% FEB-24
<b>PROVINCIA DE SANTA</b>										
65	2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	150	7/08/2023	03/01/2024	1/05/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 18/3/24 ADICIONAL DE OBRA / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	32.686% FEB-24
<b>PROVINCIA DE CASMA</b>										
66	2562993	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		120	5/02/2024	03/06/2024		EJECUCION		

<b>EJECUCION</b>	<b>7</b>
<b>SUSPENDIDA</b>	<b>5</b>
<b>PARALIZADA</b>	<b>54</b>
	<b>66</b>