

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE RECUAY										
1	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUAYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLAULLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	180	02/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 01/07/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / SE DIO IMPROCEDENCIA AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	27.64% JUN-22
2	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	180	05/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 02/05/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	0.41% ENE-22
3	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023	07/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/10/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE CULTURA RESPECTO AL PMA DEL TRAMO 0+55 AL 0+480	66.14% SET-23
4	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI - HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	150	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE 01/06/2024, POR FALTA DE CIRA,/ DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONAL CON DEDUCTIVO	70.05% MAY-24
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD										
5	2541963	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,873,889.89	240	15/04/2024	10/12/2024		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	9.44% ABR-24
6	2327501	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°86457 DEL CASERO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD		150	14/08/2019	10/01/2020	18/02/2020	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 10/08/2022 / OBRA EN ABANDONO/ PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO	94.1% FEB-20
7	2454232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,777,985.73	240	04/05/2022	29/12/2022	10/08/2023	PARALIZADA	OBRA EN ABANDONO DESDE EL 10/08/2023 / SE HA SOLICITADO RESOLUCIÓN DE CONTRATO	40.65% JUN-23
8	2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	4714670.56	180	02/12/2022	30/05/2023		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 11/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	46.64% MAR-23
9	2297205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ROJROHUARCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	3,342,490.38	150	09/02/2023	08/07/2023	02/06/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 30/05/2023, POR PROBLEMAS SOCIALES, SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO SOBRE EL PASE AEREO	79.01% MAY-24
PROVINCIA HUARAZ										
10	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARIÁ WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	540	23/12/2022	14/06/2024	11/11/2024	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA REINICIO EL 30/11/2023	9.03% MAY-24
11	2556258	RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I -3, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	28,557,735.30	420	04/04/2024	28/05/2025		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA INICIO EL 4/4/24	28.91% adicional-MAY-24 2.2% JUN-24
12	2194968	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/ 77,450,355.62	750	01/04/2024	20/04/2026		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	1.85% MAY-24
13	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 31/05/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - PROPIETARIOS DE LOS SECTORES JOCRON Y COCHA NO PERMITEN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, FALTA DE PERMISO DEL MTC PARA QUE PASE EL RED DE DESAGUE POR EL ASFALTADO	15.21% MAY-22



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
14	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 18/01/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE PERMISOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL SERNAMP, CIRA, DIA, ALA	7.58% ENE-23
15	308740	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC E.L.C.P. DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	3,016,113.85	150	03/11/2021	01/04/2022	01/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/11/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - LOS BENEFICIARIOS SE IMPONEN A LAS EJECUCIONES DE ADICIONALES QUE NO ESTÁN DENTRO DEL EXP. TEC	86.73% NOV-22 CONTRACTUAL 56.70% NOV-22 ADICIONAL
16	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	150	04/09/2020	31/01/2021	26/10/2022	PARALIZADA	SE ENCUENTRA PARALIZADA DEL 24/10/2022, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DE LEVANTAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS ENCONTRADAS EN EL HITO DE CONTROL N° 092-2023-OCT/5332	92.46% OCT-22
17	2193666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10,294,605.93	270	10/12/2018	05/09/2019	30/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/12/2022 POR CONTROVERSIAS CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA DETERMINAR AL RESPONSABLE DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN DICHO SECTOR	64.01 DIC-22
18	2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	14,808,970.50	300.00	01/12/2020	29/10/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 20/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO	58.77%
19	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022	12/02/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 10/1/2024 POR FALTA DE APROBACION DEL PMA Y LLUVIAS, SIN EMBARGO A LA FECHA YA SE ENCUENTRA CESADA LA CAUSAL DE SUSPENSION. PERO NO SE PUEDE DAR EL REINICIO DE LA OBRA DEBIDO QUE TIENE EN TRAMITE EL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA	39.47 ENE-24
20	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,117,053.51	300	04/02/2022	30/11/2022	02/03/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 29/02/24 / SE HA SOLICITADO EL REINICIO DE LA OBRA BAJO APERCEBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO	74.18% AGOST-22
21	2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	7,918,951.01	210	12/04/2022	07/11/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 05/11/2022 DEBIDO QUE DEBIDO QUE NO TIENE PARTIDAS DEL CONTRACTUAL POR EJECUTAR / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	86.75% NOV-22
PROVINCIA DE CARHUAZ										
22	2556249	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA I -3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	16,580,315.82	360	15/03/2023	08/03/2024	08/06/2024	EJECUCION	EN EJECUCION CON PLAZO VINCULADO REINICIO EL 03/11/2023	70.94% MAY-24
23	2339737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	829,545.00	60	24/07/2023	21/09/2023	23/12/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/12/2023, DEBIDO QUE EXISTE PARTIDAS QUE NO PUEDEN SER EJECUTADOS POR DEPENDER DE TERCEROS COMO SER DE ESTE CASO LA GESTIÓN DE HIDRANDINA SAC PARA PROCEDER A EJECUTAR LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE OBRAS. DE ACUERDO A R.D. N°018-2018-2002-EM/DGE	85.65 NOV-23



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
24	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,147,509.13	120	05/01/2022	04/05/2022	12/08/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/08/2022 PORRETRASO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA/ABANDONO DEL CONTRATISTA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE A OBRA / DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	44.71% AGOS-22
25	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,143,677.01	120	23/08/2023	20/12/2023	23/07/2027	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 08/05/2024 POR AUSENCIA DEL INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	2.39% ABRI-24
26	2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	7,308,682.02	300	06/10/2022	01/08/2023	16/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/12/2023 / TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN ECONOMICA	60.24% OCT-23
27	2445638	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ANCASH, JR. HUARAZ, JR. 28 DE JULIO, JR. CIRO ALEGRÍA, AV. CALLE NUEVA DEL SECTOR DE CAPILLAPAMPA Y AV. LOS LIBERTADORES, AV. LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARCATA C DISTRITO DE AMASHCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,205,665.25	180	23/12/2022	20/06/2023	20/08/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/08/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	77.42% JUL-23
28	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	150	12/04/2022	08/09/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 06/09/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.31% SET-22
29	2514414	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: ALAMEDA YUNGAR, PROLONGACION BOLOGNESI, PROLONGACION AV. FLOR DE YUNGAR Y JR. SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE YUNGAR DEL DISTRITO DE YUNGAR - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,739,198.59	210	21/02/2023	18/09/2023	17/06/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/06/2024, POR PROBLEMAS DE SALUD DEL RESIDENTE DE OBRA (PLAZO DE 07 DIAS),	97.30 MAY-24
PROVINCIA DE POMABAMBA										
30	2135282	AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGIÓN ANCASH	10,781,184.87	360	16/01/2024	09/01/2025		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	5.31% MAY-24
31	2459209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,188.65	120	17/05/2022	13/09/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 24/08/2022 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / FALTA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ALA REFERENTE AL USO HÍDRICO	18.98% AGO-22
32	2505125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA, CHINCHO - PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		180	27/10/2023	23/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 16/1/24, POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA TECNOLOGÍA POR PARTE DE HIDRANDINA	19.89% DIC-23
PROVINCIA DE YUNGAY										
33	2556261	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS 1-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH	17,918,887.65	420	10/04/2023	02/06/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05/12/2023, DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01	7.92% JUL-23
34	2454356	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE ASHNUCANCHA - TACTASH DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,993,524.00	150	10/08/2023	06/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 01/11/2023 FALTA CERTIFICACION AMBIENTAL	28.54% SET-23
PROVINCIA DE HUAYLAS										
35	2395470	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	46,204,467.50	540	18/05/2024	08/11/2025		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	0.37% MAY-24



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
36	2316937	"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH".	2,459,515.43	240	04/09/2020	01/05/2021	01/09/2022	SUSPENDIDA	PLAZO VENCIDO, ABANDONO DE OBRA/ SE ENCUENTRA EL TRÁMITE DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 030-2020-GRA CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	79.41% JUN-22
37	2141971	MEJORAMIENTO DEL CANAL CAJA RUMI DEL CASERIO DE MIRAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1868924.89	120	24/08/2022	21/12/2022	05/07/2023	PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 16 DE JUNIO DEL 2023 / SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO AL EJECUTOR DE OBRA	77.86% JUN-23
PROVINCIA DE CASMA										
38	2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,978,055.16	150	17/10/2022	15/03/2023	05/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE - DEBIDO AL SISTEMA DE YACU NO SE VA REALIZAR EL CANAL, SE ESTA PLANTEADO REALIZAR UNA CAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y TOMAS LATERALES POR	81.39% JUL-23
39	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	120	16/02/2023	15/06/2023	19/10/2023	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 19/10/2023, POR ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS QUE GENERARON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL	81.68% NOV-23
40	2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	90	20/01/2023	19/04/2023	13/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 01/11/2023, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ADICIONAL DE OBRA - POR REDES Y POSTES /LA EMPRESA HIDRANDINA OTORQUE LOS CÓDIGOS GIS	77.22% OCT-23
41	2562993	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		120	05/02/2024	03/06/2024		PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 03/06/2024, POR FALTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS.	92.67% MAY-24
PROVINCIA DE PALLASCA										
42	2513907	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL E INTEGRAL DEL C.P. DE FERRER, PARAJES: CARHUAMBO, HUAMACA Y EL JR MICAELA BASTIDAS DEL C.P. DE BOLOGNESI 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLOGNESI - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,015,945.26	120	06/09/2023	03/01/2024	14/10/2024	EJECUCION	REINICIO EL 17/06/2024	22.33% JUN-24
43	2358266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH		360	02/11/2023	26/10/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 10 DE ENERO DEL 2024 / MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ACUERDO AL PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA	2.62% ENE-24
PROVINCIA DE BOLOGNESI										
44	2532758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.2 KV (MRT) Y SECUNDARIA 440/220 V SECTORES DE PORTADA, PACAP, ASTUBAMBA, CRUCICAM, TRES PIEDRAS, UCUPAMPA Y KORMAS DE LA LOCALIDAD DE COLQUIOC, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	740,532.40	90	01/02/2023	01/05/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 26/04/2023 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO DE HIDRANDINA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 100%	97.45% ABR-23
45	2336724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. 376 Y DE LA I.E. 86234 DE LA LOCALIDAD DE MANGAS, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	5,348,052.13	180	04/01/2023	02/07/2023	20/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2023 POR CONSULTAS PENDIENTES QUE GENERARON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	67.03% AGOS-23
46	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	180	22/07/2022	17/01/2023	06/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	61.30% MAR-23
PROVINCIA DE ASUNCION										
47	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	120	01/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 24/10/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	85.40% OCT-22



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
48	2244876	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	10,538,624.00	300	25/09/2023	20/07/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 08/11/2023 DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL DE OBRA	3.83% OCT-23
PROVINCIA DE SIHUAS										
49	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	270	19/11/2022	15/08/2023	02/09/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 13/03/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	19.51% MAR-23
50	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIRAUMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	13/09/2022	09/02/2023	31/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 13/10/2023, POR FALTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y EN CONSECUENCIA TRAMITE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	14.56% DIC-22
51	2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		210	23/11/2023	19/06/2024	05/10/2024	EJECUCION	REINICIO EL 06/05/2024	35.32% MAY-24
PROVINCIA DE HUARI										
52	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023	08/04/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 29/03/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL DE OBRA	86.30% MAR-23
53	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	62.30% DIC-22
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI										
54	2341160	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTROY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	2,808,301.53	120	10/08/2022	07/12/2022	15/06/2024	EJECUCION	EN EJECUCION CON PLAZO VENCIDO REINICIO EL 20/05/2024	61.04% DICI-22
55	2307700	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,183,289.32	210	29/04/2022	24/11/2022	04/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023 / SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO AL EJECUTOR Y SUPERVISION DE OBRA	2678% SET-22
56	2317320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/12/2022	20/07/2023	24/01/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/04/2024 / TRAMITE PARA LA INTERVENCIÓN ECONOMICA POR LA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE ESTIPULACIONES CONTRACTUALES QUE NO HAN PERMITIDO LA CULMINACION DE TRABAJOS Y/O ATRASO INJUSTIFICADO	80.63% MAR-2024
57	2520862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y SECUNDARIAS 380/220 EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,881,446.00	210	07/09/2023	03/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 03/05/2024/TRAMITE PARA LA INTERVENCIÓN ECONOMICA POR LA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE ESTIPULACIONES CONTRACTUALES QUE NO HAN PERMITIDO LA CULMINACION DE TRABAJOS Y/O ATRASO INJUSTIFICADO	33.86% FEB-24
PROVINCIA DE CORONGO										
58	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA -ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	120	22/11/2022	21/03/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/02/2023, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE P- POR LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS QUE NO ESTÁN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO	80.45% FEB-23
PROVINCIA DE SANTA										



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
59	2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	150	07/08/2023	03/01/2024	01/05/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 19/3/24 DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO/ ADICIONAL DE OBRA / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	32.686% FEB-24
PROVINCIA DE AIJA										
60	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,944,000.00	210	22/09/2023	18/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 04/06/2024 DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	50.85% FEB-24
61	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/8,119,041.00	300	25/07/2023	19/05/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 30/05/2024, DEBIDO QUE SE TIENEN AQUE CONSIDERAR LOS NUEVOS CRITERIOS SOLICITADOS POR HIDRANDINA S.A. QUE MODIFICAN DETERMINADAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.	51.65% ENE-24
PROVINCIA DE OCROS										
62	2046214	MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH	4,051,837.25	90	03/12/2022	02/03/2023	29/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/11/2023, POR FACTORES CLIMATOLÓGICAS - LLUVIAS, SIN EMBARGO LA CAUSAL DE LA SUSPENSION SE ENCUENTRA CESADA Y POR ELLO MEDIANTE CARTA NOTARIAL SE SOLICITO EL REINICIO DE LA OBRA BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO	52.50% OCT-23

EJECUCION	10
SUSPENDIDA	47
PARALIZADA	5
	62

