


ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION TERMINO	FECHA TERMINO REPAR.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
PROVINCIA DE REQUYA										
1	2331627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUAYON Y EL SECTOR JIMOS, DISTRITO DE LLACLEN - REQUYA - ANCASH	5,542,272.43	180	02/09/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 01/07/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / PROGRAMAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	27.64% JUN-22
2	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOULLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - REQUYA - ANCASH	5,451,657.04	180	05/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIO LOS TRABAJOS EL 02/05/2022 POR FALTA DE LA APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	0.41% ENE-22
3	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANAPAPARA, SAN NICOLAS, HAINI - HUASTONIA, QUESUR Y PEFUSAC, ADARWIN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE REQUYA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,734.01	350	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE 03/06/2024, POR FALTA DE CERA / APROBACION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO / APROBACION DEL EXP. DE ADICIONAL DE OBRA DE OBRA BUENO	70.05% JUL-24
4	2495546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE AMARCA - PROVINCIA DE REQUYA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	120	20/12/2022	18/04/2023	28/07/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 26/07/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / PROGRAMAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL E OBRA N° 1	83.764% JUL-24
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL										
5	2335296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RIBAS, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRAL - ANCASH	471,657.56	160	02/12/2022	30/05/2023	09/12/2024	EJECUCION	REINICIO EL 21/09/2024	46.64% MAR-23
6	2543953	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE OLLAGUAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,873,689.89	240	15/04/2024	18/12/2024	-	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 21/06/2024 POR FALTA DE SUPERVISION DE OBRA	17.81% MAY-24
PROVINCIA HUARAZ										
7	2194666	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/ 77,498,355.62	750	01/04/2024	20/04/2026	15/05/2026	EJECUCION	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION, SIN BARRIDO HA CAIDO EN RETAZO POR CUARTA VEZ - PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RESOLUCION DE CONTRATO AL EJECUTOR DE OBRA (GRU-03127297)	3.32% AGOST-24
8	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARRA WILCAHUYA, DISTRITO DE HUARAZ - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	540	23/02/2022	14/06/2024	15/03/2025	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	23.29% SET-24 45% adicional-AGOST-24
9	2391702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUAMILLA DEL DISTRITO DE JANKAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,284,809.00	120	19/04/2022	16/08/2022	-	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 31/05/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES - PROPIETARIOS DE LOS SECTORES JOCORON Y COCHA NO PERMITEN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, FALTA DE PERMISO DEL MTC PARA QUE PASE EL RED DE DESAGUE POR EL ASPALTADO	15.21% MAY-22
10	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,094,407.72	90	15/07/2022	12/10/2022	-	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 18/01/2023, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PERMISOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL SENAMHP, CIRU, DIA, RLA	7.58% ENE-23




ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCIÓN (EJECUCIÓN SUSPENDIDA-PARALIZADA)									
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIÓN (días cal.)	FECHA DE EJECUCIÓN		ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS / SUSPENSIÓN PARALIZACIÓN / SUSPENSIÓN	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO			
					FECHA TERMINO REPRG.				
11	3185741	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P. DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ - ANCASH	3,036,113.85	150	03/11/2021	01/04/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 28/11/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES. LOS BENEFICIARIOS SE IMPONEN A LAS EJECUCIONES DE ADICIONALES QUE NO ESTAN DENTRO DEL EXP. TEC.	86.73% NOV-22 CONTRACTUAL 56.70% NOV-22 ADICIONAL
12	2391989	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUANCHICA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,751.18	150	04/09/2020	31/01/2021	PARALIZADA	SE ENCUENTRA PARALIZADA DEL 24/10/2022, POR MODIFICACIONES SUBSTANCIALES AL EXPEDIENTE TÉCNICO, FALTA DE LEVANTAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS ENCONTRADAS EN EL HITO DE CONTROL Nº 982-2022-0019332.	92.46% OCT-22
13	2467768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD DE LA VEA VECINAL DEL PUEBLO ITALIA, HASTA LA LOCALIDAD DE HUARAZ, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	14,117,853.51	300	04/02/2022	30/11/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 29/07/24, PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO, AL EJECUTOR DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	80.27% FEB-24
14	2303850	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CARREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAPAPA, LOCALIDAD, UUTUPAPAPA, MASHUAN Y AICO, DISTRITO DE COLLEPIOS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	180	28/06/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/08/2024, POR FALTA DE RESPUESTA DEL CONCESIONARIO HEDRAMOJINA A LOS PARÁMETROS DE PROTECCION / PROMUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONALES DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE / FALTA DE AUTORIZACION POR USO DE DERECHO DE VIA CORROCOCHA - HUARAZ	58.21 AGOS-24
PROVINCIA DE CARHUAZ									
15	2340462	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAUERO, DISTRITO DE ATAUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,447,509.13	120	05/01/2022	04/05/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/08/2022 POR RETRASO DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	60.32% AGOS-22
16	2225169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N° 86291 SAN JUAN BRUTISTA, DISTRITO DE SHELLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	7,208,682.02	300	06/10/2022	01/08/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/12/2023, TRÁMITES PARA EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE INTERVENCION ECONOMICA	60.24% OCT-23
17	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PERSONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENITRO PUEBLO DE VACOS, DISTRITO DE MURCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,717,812.82	150	12/04/2022	08/09/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS EL 06/09/2022 POR MODIFICACIONES SUBSTANCIALES AL EXPEDIENTE TÉCNICO / PROMUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.21% SET-22
18	2556249	RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA 1 -3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, RESEOR ANCASH	16,580,315.82	360	15/03/2023	08/02/2024	PARALIZADO	PARALIZADO DESDE EL 05/08/2024, POR FALTA DE PROMUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO A SUS AMPLIACIONES DE PLAZO Y EXPEDIENTE DE ADICIONALES DE OBRA	87.63% JUN-24
19	2445638	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PERSONAL EN EL R. ANCASH, JR. HUARAZ, JR. 28 DE JULIO, JR. CIBO ALEGRIA, AV. CALLE MALENA DEL SECTOR DE CAPELLAPAPA Y AV. LOS LIBERTADORES, AV. LOS INCAS DEL SECTOR DE HUARACATA, DISTRITO DE ANASHICA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,205,645.25	180	25/12/2022	20/06/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/09/2024, DEBIDO A LA FALTA DE PROMUNCIAMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO	93.34% SET-24 70.83% adicional con deductivo-agost-24
20	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,443,677.04	120	23/08/2023	20/12/2023	SUSPENDIDA	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 23/09/2024, POR MODIFICACIONES SUBSTANCIALES AL EXPEDIENTE TÉCNICO / PROMUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA Nº 1 CON DEDUCTIVO Nº 31	59.54% AGOS-24




ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCION (Días-Cal)	FECHA DE EJECUCION			ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.			
21	2135282	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGION ANCASH	10,781,184.87	360	16/01/2024	05/01/2025		EJECUCION	<p>LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.</p> <p>*SIN EMBARGO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL PROMOCIONAMIENTO DE HIDROINFORMA RESPECTO A LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.</p> <p>*ADEMAS EL CONTRATISTA VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE ADQUIRIR A LOS ULTIMOS REQUISITOS DE HIDROINFORMA.</p> <p>ELABORACION DE LA ADICIONAL CON RESPECTO A LOS CAMBIOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA (SUSSEXO - GRUO - 03073078 - 1740599)</p>	41.85% SET-24
22	2165209	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,852,186.55	120	17/05/2022	13/09/2022		SUSPENDIDA	SE SUSPENDE LOS TRABAJOS EL 24/08/2022 POR POR MODIFICACIONES SUBSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO Y FALTA DE PROMOCIONAMIENTO DE ANPEL	18.98% AGO-22
23	2565125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOBAMPA, CHINCHO - PUCUBAMBA, DOS DE WAGO Y NIURUMACAMCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,182,325.00	180	27/10/2023	23/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 16/11/24, POR INAPLICACION DE LA NUEVA TECNOLOGIA POR PARTE DE HIDROINFORMA	19.89% DIC-23
PROVINCIA DE YUNGAY										
24	2454356	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VIAL DESDE ASHILUCAMCHA - TACTASH DEL DISTRITO DE YANAWA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,593,524.00	150	10/04/2023	06/01/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 01/13/2023, POR LLUVIAS, FALTA CERTIFICACION AMBIENTAL	28.54% SET-23
25	2556261	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MARCOS I-J, DISTRITO DE HINCCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH	17,918,887.65	420	10/04/2023	02/06/2024		SUSPENDIDA	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 23/09/2024 DEBIDO A MODIFICACIONES SUBSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA.	6.64% AGOS-24
PROVINCIA DE HUAYLAS										
26	2195470	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	46,204,467.50	540	18/05/2024	08/11/2025		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/08/2024, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA (COBERTURA CON PLANCHAS SIBRAFACETE ONDA 177, CUBIERTA ONDA 177, PUERTA CONTRAPLANADA DE TRIPLAY 4MM)	2.56% AGOS-24
27	2116937	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL MOLINETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH.	2,459,515.43	240	04/09/2020	01/05/2021	01/09/2022	SUSPENDIDA	PLAZO VENCIDO, ABANDONO DE OBRA/ CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA RESUELTA	79.41% JUN-22
28	2141571	MEJORAMIENTO DEL CANAL ODA RUMI DEL CACERIO DE MIBAMAR - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	10,669,241.89	120	24/08/2022	21/12/2022	05/07/2023	PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 16 DE JUNIO DEL 2023, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO AL EJECUTOR DE OBRA	77.86% JUN-23
PROVINCIA DE CASMA										
29	2472593	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	90	20/01/2023	19/04/2023	13/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2023, POR MODIFICACIONES SUBSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / PROMOCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROBACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE - DEBIDO AL SISTEMA DE RIEGO NO SE VA REALIZAR EL CANAL, SE ESTA PLANTANDO REALIZAR UNA CAPTACION Y TOMAS CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES Y TOMAS LATERALES POR	77.2% OCT-20
30	2447539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CACHIPAMPA BAJA EN EL SECTOR CACHIPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,578,055.16	150	17/10/2022	15/03/2023	05/07/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2023, POR MODIFICACIONES SUBSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / PROMOCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROBACION DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE - DEBIDO AL SISTEMA DE RIEGO NO SE VA REALIZAR EL CANAL, SE ESTA PLANTANDO REALIZAR UNA CAPTACION Y TOMAS CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES Y TOMAS LATERALES POR	81.39% JUL-23




ANEJO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION SUSPENDIDA-PARALIZADA)										
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION (Días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO				
31	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL MAH. PRAY MARTIN I ESPARA DE LA LOCALIDAD DE YAUFRAN, DISTRITO DE YAUFRAN - PROVINCIA DE CASHA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	120	15/06/2023	16/02/2023	19/10/2023	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 19/10/2023, POR ABSOLUCION DE CONSULTAS QUE GENERARON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL	41.81% NOV-23
PROVINCIA DE BOLOGNESI										
32	2532758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA 13.2 KV (MTC) Y SECCIONARIA 440/220 V SECTORES DE POKITADA, POCAP, ASTUBAMBA, CRUCIACA, TRIS PIEDRAS, UCURUMPA Y KORNAS DE LA LOCALIDAD DE COLQUICO, DISTRITO DE COLQUICO - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	740,533.40	90	01/05/2023	01/05/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 26/04/2023 POR FALTA DE PROMOCIONAMIENTO DE PROMOCIONAMIENTO DE HIDROENERGIA - A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 100%	97.45% ABR-23
33	2336724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. 1. 376 Y DE LA I.E. 86234 DE LA LOCALIDAD DE MANGAS, DISTRITO DE MANGAS - BOLOGNESI - ANCASH	5,348,052.15	180	02/07/2023	04/01/2023	28/09/2023	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA REINICIADO EL 06/09/2024 MEDIANTE CARTA CIRCULAR 006184-GRA/0621/SESLO, DE FECHA 04/10/2024 SE COMPLETO LAS OBSERVACIONES DEL EXP. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SUSPESO - 03111279)	67.03% AGOS-23
34	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR OUILCA COMISSH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARGAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHICUBAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,050.36	186	17/01/2023	22/07/2022	06/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/09/2023 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	61.30% MAR-23
PROVINCIA DE ASUNCION										
35	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WICROMOCHA DEL DISTRITO DE ACCOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,064,614.24	320	20/04/2022	01/01/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 24/10/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	85.40% OCT-22
36	2244876	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N. 916640 MAESTRO DIRIAGO DE WICROMOCHA, DISTRITO DE ACCOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	10,530,624.00	300	20/07/2024	25/09/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 08/11/2023 DEBIDO QUE NO SE PUEDE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA CONCRETACION DE TODAS LAS ESTRUCTURAS POR EL MATERIAL ARCILLOSO Y LA INABA FREATICA ENCONTRADA, DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / PROMOCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. TEC. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO DE OBRA	3.83% OCT-23
PROVINCIA DE SIHUAS										
37	2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR DE LA VÍA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	11,310,061.92	210	19/06/2024	23/11/2023	13/12/2024	EJECUCION	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - REINICIO EL 09/09/2024. LA ENTIDAD SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES DEL CROSOGRAMA REPROGRAMADO A LA FECHA DE REINICIO. ADemás SE TIENE EN TRÁMITE LA APROBACION DE REPALNTEO DE LA OBRA POR PARTE DE LA SOEI	55.20% SET-24
38	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N° 205 DEL DISTRITO DE HUATILABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,205.46	270	15/08/2023	19/11/2022	02/09/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 13/05/2023 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO PROMOCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	19.51% MAR-23
39	2510701	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE SIHUAMARCA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,327,639.21	150	09/02/2023	13/09/2022	31/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEL 13/10/2023, OBRA EN ABANDONO	14.56% DIC-22
PROVINCIA DE HUARI										



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION (días calendario)	FECHA DE EJECUCION			ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
					INICIO	TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.			
40	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	150	19/08/2022	15/01/2023	08/04/2023	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 29/03/2022 POR ABOLICION DE CONTRAJEROS QUE GENERARON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TEC. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	86.30% MAR-23
41	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACORA, AMPAS CENTRO Y CHALCUPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS EL 17/12/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / PROMUCLAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	62.30% DIC-22
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI										
42	2520862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES PERMANENTES EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL DISTRITO DE NIROGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,081,446.00	210	07/05/2023	03/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 09/05/2024, DESFINANCIAMIENTO, DEBIDO QUE EL CONTRATISTA ADQUIRIO MATERIALES CON LA EXIGENCIA DE LA EMPRESA HIDRADINA.	50.81% MAY-24
43	231200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE REGA DE TROCUSUCHO, HUERBIZ, MANCAYACHA, BURBACUE DEL CENTRO POBLADO DE YLCABABER, DISTRITO DE CHIRIGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,377,925.89	210	23/11/2022	20/07/2023	24/01/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/09/2024, TRAMITES PARA EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE INTERVENSION ECONOMICA	80.15% MAR-24
PROVINCIA DE CORONGO										
44	2498695	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAPA - LA CAPILLA - ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,356,612.71	120	22/11/2022	21/02/2023		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 24/07/2023, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / PROMUCLAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE P- POR LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS QUE NO ESTAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO	90.48% FEB-23
PROVINCIA DE SANTA										
45	2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P. LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SANMAYO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	150	07/08/2023	03/01/2024	02/05/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 19/07/24 POR FALTA DE PROMUCLAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DESADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	32.686% FEB-24
PROVINCIA DE AJAJA										
46	2509463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	58,118,041.00	300	25/07/2023	19/05/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 30/05/2024, DEBIDO QUE SE TIENEN QUE CONSIDERAR LOS NUEVOS CRITERIOS SELECCIONADOS POR HIDRADINA S.A. QUE MODIFICAN DETERMINADAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO.	63.37% FEB-24
47	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN PEDRONO DE LLANTO, SAN FRANCISCO DE RURIPARAC, LLACTUM, MAILLOJI, LLANQUICHICHAN Y QUIESU HUARI DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,944,000.00	210	22/09/2023	18/05/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 04/05/2024 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PROMUCLAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DELADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	78.05% MAY-24
PROVINCIA DE PALLASCA										
48	2511907	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL E INTEGRAL DEL C.P. DE FERBER, PARQUES: BOLDUMBO, HUARACA Y E. JR MICHAEL BASTIDAS DEL C.P. DE BOLDUMBO 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLDUMBO - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,015,945.26	120	06/09/2023	03/04/2024	14/10/2024	EJECUCION	REINICIO EL 17/06/2024 TIENE DE TRAMITE EL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA (SSGDDO - GRAU-3079380)	73.08% AGOS-24



ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION-SUSPENDIDA-PARALIZADA)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO		FECHA DE EJECUCION	FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
				EJECUCIO N°	(dias calis)					
49	2368266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANKASH	13,228,495.00	360		02/11/2023	28/10/2024	EJECUCION	RENUNCIO EL 11/09/2024 TIENE EN TRAMITE LA AGENDA DEL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA (SUSGEDO -GRAD-03078969 - 1835498) EXPEIDIENTE TECNICO ACTUALIZADO (03115776) DE ACUERDO AL PROMUJAMIENTO DE LA EMPRESA DE HUANZURA LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAS GRANDE RESPECTO A LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, DICHO DOCUMENTO FUE REPARTIDO MEDIANTE CARTA 000938-GRM/GRA/S35LO, DE FECHA 20/06/2024 A LA EMPRESA EJECUTORA PARA SU PROMUJAMIENTO CORRESPONDIENTE (SUSGEXO - 02972072)	2.62% ENE-24

EJECUCION	8
SUSPENDIDA	37
PARALIZADA	4
TOTAL	49

