

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION, SUSPENDIDAS Y PARALIZADAS: OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2025


N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADO	PLAZO EJECUCIO N	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
				R DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO		(dias cal.)	INICIO				
PROVINCIA DE HUAYLAS											
1	2395470	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	46,204,467.50	LUIS ALBERTO ITA CERNA	540	18/05/2024	8/11/2025	30/04/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	51.15% DIC-25
PROVINCIA DE REQUAY											
2	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACUYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN - REQUAY - ANCASH	5,542,272.43	EMMANUEL ANTONIO ORDEANO RIOS	180	2/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/07/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	27.64% JUN-22
3	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCCHA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - REQUAY - ANCASH	5,451,617.04	PORTELLA ROJAS MANUEL GERMAN	180	5/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 02/05/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE /FALTA DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	0.41% ENE-22
4	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	ING. MARCO LOPEZ CALLE INSPECTOR	150	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/06/2024, POR FALTA DE CIRA / EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO / ADICIONAL DE OBRA CONCRETO CON POZAS O CAJAS DE DISPACIÓ N SEGÚ N REQUIERA LA TOPOGRAFÍA, LA SGEI DECLARO PROCEDENTE LA MODIFICACIÓ N QUE GENERARA UN ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO 2804304)	70.05% MAY-24
5	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA, INSPECTOR	120	20/12/2022	18/04/2023	27/08/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 28/08/2025, DEBIDO A LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL DE OBRA /ADICIONAL CON DEDUCTIVO	83.76% JUL-24
PROVINCIA HUARAZ											
6	2194598	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	37,430,097.23	JESUS RAFAEL	540	22/05/2025	12/11/2026		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL N° 02 SE ENCUENTRA APROBADA MEDIANTE RGR 622-2025-GGR, 21/11/2025 INSTALACION DE REJILLAS METALICAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA SE TIENE HITOS DE CONTROL, EN BASE A ELLO LA EMPRESA EJECUTORA HA PRESENTADO UN DEDUCTIVO RESPECTO A LA 5 PARTIDAS DUPLICADAS (CONCRETO Y ENCONFRADO Y DESCONFRADO)	26.47% DIC-25
7	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARRA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	MARTHA ELIANA PEÑA GARCIA	540	23/12/2022	14/06/2024	27/01/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	34.12% NOV-25 45% adicional-AGOST-24
8	2556258	RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I -3, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	28,957,958.53	JUAN CARLOS PEÑA VELASQUEZ	360	20/08/2025	14/08/2026		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	7.57% DIC-25
9	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH		ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA,	120	20/12/2022	18/04/2023	28/07/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 18/1/23 POR FALTA DE PERMISOS DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA / INFORME DE GESTION AMBIENTAL/CIRA/DIA	7.58% DIC-22
10	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, HAHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	180	28/06/2022	24/12/2022	11/12/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 8/11/2025, DEBIDO A MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONAL DE OBRA N° 02	69.91 NOV-25
11	2544814	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE PALTAY- LUOMA- COLLON- PASHPA, DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	12,983,693.01	LUIS ALBERTO ITA CERNA	180	11/09/2025	09/03/2026	22/03/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	5.26% OCT-25
PROVINCIA DE CARHUAZ											
12	2464127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	RAMIREZ CALLE INSPECTOR	150	12/04/2022	08/09/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	81.31% SET-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION, SUSPENDIDAS Y PARALIZADAS: OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2025

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADOR DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO	PLAZO EJECUCION N (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
						INICIO	TERMINO				
13	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,143,677.01	EMMANUEL ANTONIO ORDEANO RIOS	120	23/08/2023	20/12/2023	29/09/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 25/09/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL DE OBRA N° 1 CON DEDUCTIVO N° 01	96.56% SET-24
14	2522847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE CONDOHUAIN DEL CASERIO DE ANTARACA DEL DISTRITO DE ACOBAMPA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,842,517.42	JUNIOR EDUARDO INTI QUIROZ		29/11/2022	31/08/2023		PARALIZADA	OBRA PARALIZADA DESDE EL 30/09/2023, DEBIDO HA 7 AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE FUERON IMPROCEDENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD	91.93% SET-23
PROVINCIA DE SANTA											
15	2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	PORTELLA ROJAS MANUEL GERMAN	150	7/08/2023	03/01/2024	6/12/2025	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA, REINICIO EL 09/9/2025	58.63% NOV-25 100% NOV ADICIONAL
PROVINCIA DE POMABAMBA											
16	2135282	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGION ANCASH	10,781,184.87	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	360	16/01/2024	09/01/2025	5/06/2025	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA, REINICIO EL 20/10/2025	61.48% OCT-25
17	2505125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJAMPA, CHINCHO - PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NIÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,182,325.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	180	27/10/2023	23/04/2024	28/03/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/6/2025 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 1 /PRUEBAS DE HIDRANCA DE RESPECTO A LA INSTALACION DE MEDIDORES MONOFASICOS	75.93% JUN-25
PROVINCIA DE CASMA											
18	2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	90	20/01/2023	19/04/2023	30/10/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 26/10/2024 HASTA QUE LA EMPRESA HIDRANCA PROGRAME EL CORTE DE LA RED Y LA CONFORMIDAD PERTINENTE	78.24% OCT-24
19	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	DARYL ROCHA SEVILLANO	120	16/02/2023	15/06/2023	19/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 30/09/2025, DEBIDO A LA FALTA DE AUTORIZACION DE HIDRANCA DE CASMA PARA LA REUBICACION DE LOS POSTES	81.68% NOV-23
PROVINCIA DE BOLOGNESI											
20	2194933	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH		JUAN CARLOS	570	22/10/2024	14/05/2026	22/09/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA, REINICIO EL 2/09/2025	6.80% NOV-25
21	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	JUNIOR EDUARDO INTI QUIROZ	180	22/07/2022	17/01/2023	6/10/2023	PARALIZADA	PARALIZADA, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO/ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	66.30% AGO-23
PROVINCIA DE ASUNCION											
22	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	PELAYO SHISCO INSPECTOR	120	1/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 23/10/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	85.40% OCT-22
PROVINCIA DE SIHUAS											
23	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	DARYL ROCHA SEVILLANO	270	19/11/2022	15/08/2023	02/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/03/2023 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO /ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	19.51% MAR-23
24	2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVIDA, PACOHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		PORTELLA ROJAS MANUEL GERMAN	210	23/11/2023	19/06/2024	16/08/2025	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA, REINICIO EL 18/06/2025	81.85% NOV-25
PROVINCIA DE HUARI											
25	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	EMMANUEL ANTONIO ORDEANO RIOS	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	62.30% DIC-22

ANEXO N° 03: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION, SUSPENDIDAS Y PARALIZADAS: OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2025											
N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADOR DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO	PLAZO EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
						INICIO	TERMINO				
26	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	ISABEL CECILIA PATRICIO AYALA	150	19/08/2022	15/01/2023	14/08/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 11/08/2025 DEBIDO A LA FALLA GEOLÓGICA QUE PROVOCO DESLIZAMIENTO AFECTANDO AL RESERVOIRIO; SIN EMBARGO LA EMPRESA EJECUTORA AGUIRRA EL GASTO	86.80% AGOS-25 CONTRACTUAL 99.72% AGOST-25
PROVINCIA DE AJAJA											
27	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	50,119,041.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	300	25/07/2023	19/05/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/12/2024, CONFLICTOS SOCIALES - PASE DE SERVIDUMBRE, SE VA CAMBIAR LA RUTA CRÍTICA POR ENCONTRAR RESTOS ARQUEOLÓGICOS	66.84% MAR-24
28	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,944,000.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	210	22/09/2023	23/11/2025		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 08/12/2025 DEBIDO QUE LA EMPRESA DE HIDRANCINA PROCEDERA A REALIZAR LA PUESTA DE INSTALACIONES	82.00% NOV-25
PROVINCIA DE CORONGO											
29	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA -ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	MANUEL GERMAN PORTELLA ROJAS	120	22/11/2022	21/03/2023	17/11/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/11/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO/ADICIONAL DE OBRA	97.06% OCT-24 100% NOV-24 ADICIONAL
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD											
30	2541963	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,873,889.89	ING- ALDO TARAZONA INSPECTOR	240	15/04/2024	10/12/2024	24/04/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 1/12/2024 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	26.83% DIC-24
PROVINCIA DE PALLASCA											
31	2358266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	13,228,495.20	ING. SEGUNDO VAZQUES	360	2/11/2023	26/10/2024	28/06/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/01/2026, DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE ACUERDO AL DS N° 005-2025-PCM	30.26 NOV-24

DESCRIPCION	TOTAL
OBRAS EN EJECUCION	9
SUSPENDIDAS	20
PARALIZADAS	2
TOTAL	31


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Ing. Betssy Miledy García León
INGENIERA CIVIL
 CIP: 248452