



ANEXO N° 01: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION PERIODO DE ENERO - MARZO 2026											
N°	CUJ	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADOR DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO	PLAZO DE EJECUCION (días cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
						INICIO	TERMINO				
PROVINCIA DE HUAYLAS											
1	2395470	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	46,204,467.50	MARCO MEJIA ANGELES	540	18/05/2024	8/11/2025	9/07/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	58.39% MAR-26
PROVINCIA DE REQUAY											
2	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLAQLLIN - REQUAY - ANCASH	5,542,272.43	EMMANUEL ANTONIO ORDEANO RIOS	180	2/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/07/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCUANTE	27.64% JUN-22
3	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - REQUAY - ANCASH	5,451,617.04	PORTIELLA ROJAS MANUEL GERMAN	180	5/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 02/05/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCUANTE / FALTA DE DISPONIBILIDAD HIDRICA ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCUANTE SE ENCUENTRA OBSERVADA, LO CUAL FUE NOTIFICADO MEDIANTE CARTA MULTIPLE 000059-GRA/GRI/SGEL. SIN EMBARGO, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ES NECESARIO REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES ANTE EL MIDRAFRI: - SE ESTA SOLICITANDO EL TRÁMITE DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL AL MIDRAFRI. UNA VEZ OBTENIDO LA CERTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EL CONTRATISTA PRESENTARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA	0.41% ENE-22
4	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLAS, MAINI - HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	ING. MARCO LOPEZ CALLE INSPECTOR	150	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/06/2024, POR FALTA DE CIRA / EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO / ADICIONAL DE OBRA EL EXP. DE ADICIONAL N° 02 CON DEDUCTIVO VINCUANTE N° 01 CUENTA CON OPINION FAVORABLE DE LA SGEI, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN GG *EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL N° 3 CON DEDUCTIVO 2 (SISGEDO - 03316117), SE ENCUENTRA CON OPINION FAVORABLE DE LA SGEI, SE ESTA SOLICITANDO SU OPINION LEGAL POR CONTAR CON CERTIFICACION PRESUPUESTAL	70.05% MAY-24
PROVINCIA HUARAZ											
5	2194598	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	37,430,097.23	MARTHA ELINA PEÑA GARCIA	540	22/05/2025	12/11/2026	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	44.61% MAR-26
6	2194968	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	ITA	390	6/04/2026	30/04/2027	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	-
7	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ - PARIJA WILCAHUAINI, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	JUAN CARLOS PEÑA VELASQUEZ	540	23/12/2022	14/06/2024	9/05/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	43.38% MAR-26 45% adicional-AGOST-24
8	2556258	RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I - 3, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	28,957,958.53	ING. JAVIER	360	20/08/2025	14/08/2026	-	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	21.05% MAR-26
9	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	-	ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA,	120	20/12/2022	18/04/2023	28/07/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 18/1/23 POR FALTA DE PERMISOS DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA / INFORME DE GESTION AMBIENTAL/CIRA/DIA A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO DEL EJECUTOR DE OBRA	7.58% DIC-22
10	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	180	28/06/2022	24/12/2022	11/12/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 8/12/2025, DEBIDO A MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONAL DE OBRA N° 02 EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCUANTE N° 02 SE ENCUENTRA CON OPINION TECNICA FAVORABLE POR LA SGEI, POR ELLO SE ESTA SOLICITANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y POSTERIOR A ELLO LA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	77.21 DIC-25
PROVINCIA DE CARHUAZ											
11	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	RAMIREZ CALLE INSPECTOR	150	12/04/2022	08/09/2022	-	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCUANTE	81.31% SET-22
12	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS CA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,143,677.01	EMMANUEL ANTONIO ORDEANO RIOS	120	23/08/2023	20/12/2023	29/09/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 25/09/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL DE OBRA N° 1 CON DEDUCTIVO N° 01. EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCUANTE SE ENCUENTRA OBSERVADA EN ETAPA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES	96.56% SET-24
13	2522847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE CONDORHUAIN DEL CASERIO DE ANTARACA DEL DISTRITO DE COPAMPA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,842,517.42	JUNIOR EDUARDO INTI QUIROZ	-	29/11/2022	31/08/2023	-	PARALIZADA	OBRA PARALIZADA DESDE EL 30/09/2023.	91.93% SET-23
PROVINCIA DE POMABAMBA											



ANEXO N° 01: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION PERIODO DE ENERO - MARZO 2026											
N°	CUJ	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADOR DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO	PLAZO EJECUCION N (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
						INICIO	TERMINO				
14	2135282	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGION ANCASH	10,781,184.87	LUIS ANGULO	360	16/01/2024	09/01/2025	5/06/2025	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	71.17% FEB-26
15	2505125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJIPAMPA, CHINCHO - PUNJUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAH - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,182,325.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	180	27/10/2023	23/04/2024	28/03/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/6/2025 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINULANTE DE OBRA N° 1 /PRUEBAS DE HIDRANINA RESPECTO A LA INSTALACION DE MEDIDORES MONOFASICOS. ASIMISMO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL N° 1 CON DEDUCTIVO VINULANTE N° 1 SE ENCUENTRA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°263-2026-GRG-GR	75.93% JUN-25
PROVINCIA DE CASMA											
16	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55		120	16/02/2023	15/06/2023	19/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 30/09/2025, DEBIDO A LA FALTA DE AUTORIZACION DE HIDRANINA DE CASMA PARA LA REUBICACION DE LOS POSTES	81.8% NOV-23
PROVINCIA DE BOLOGNESI											
17	2194933	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH		JUAN CARLOS	660	22/10/2024	12/08/2026	21/11/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	20.32% MAR-26
18	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	JUNIOR EDUARDO INTI QUIROZ	180	22/07/2022	17/01/2023	6/10/2023	PARALIZADA	PARALIZADA, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO/ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINULANTE	66.30% AGO-23
PROVINCIA DE ASUNCION											
19	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	PELAYO SHISCO INSPECTOR	120	1/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 23/10/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINULANTE EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINULANTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	85.40% OCT-22
PROVINCIA DE SIHUAS											
20	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	REMO POPOLIZO FERNANDEZ	270	19/11/2022	15/08/2023	05/09/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	19.51% MAR-23
21	2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		PORTIELLA ROJAS MANUEL GERMAN	210	23/11/2023	19/06/2024	16/08/2025	PARALIZADA	OBRA EN PROCESO DE CONCILIACION RESPECTO A LA RESOLUCION DE CONTRATO DEL EJECUTOR DE OBRA	81.85% NOV-25
PROVINCIA DE HUARI											
22	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	EMMANUEL ANTONIO ORDEANO RIOS	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINULANTE	62.30% DIC-22
23	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	ISABEL CECILIA PATRICIO AYALA	150	19/08/2022	15/01/2023	14/08/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 11/08/2025 DEBIDO A LA FALLA GEOLÓGICA QUE PROVOCO DESLIZAMIENTO AFECTANDO AL RESERVOIRIO. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACION DE UN ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINULANTE	86.80% AGOS-25 CONTRACTUAL 99.72% ACOST-25
PROVINCIA DE AJAJA											
24	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	58,119,041.00	SEGUNDO VASQUEZ	300	25/07/2023	19/05/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/12/2024, CONFLICTOS SOCIALES - PASE DE SERVIDUMBRE, SE VA CAMBIAR LA RUTA CRITICA POR ENCONTRAR RESTOS ARQUEOLOGICOS TIENE EN TRAMITE EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINULANTE CON OPINION FAVORABLE POR LA SGEI, EN PROCESO DE APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	66.84% MAR-24
25	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,944,000.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	210	22/09/2023	23/11/2025		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA 08/12/2025 DEBIDO QUE LA EMPRESA DE HIDRANINA PROCEDERA A REALIZAR LA PUESTA DE INSTALACIONES	82.00% NOV-25
PROVINCIA DE CORONGO											
26	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA - ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	MANUEL GERMAN PORTIELLA ROJAS	120	22/11/2022	21/03/2023	17/11/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/11/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO/ADICIONAL DE OBRA. EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL N° 01 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	100% NOV-24 100% NOV-24 ADICIONAL
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL											



ANEXO N° 01: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION PERIODO DE ENERO - MARZO 2026											
N°	CUJ	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADOR DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO	PLAZO DE EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION		FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSIÓN	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
						INICIO	TERMINO				
27	2541963	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FTTSARRALD - DEPARATAMENTO DE ANCASH	7,873,889.89	REMO CECILIO POPOLIZIO FERNANDEZ	240	15/04/2024	10/12/2024	24/04/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 1/12/2024 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	26.83% DIC-24
PROVINCIA DE PALLASCA											
28	2358266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	13,228,495.20	ING. SEGUNDO VAZQUES	360	2/11/2023	26/10/2024	5/08/2026	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 14/01/2026, DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE ACUERDO AL DS N° 005-2026-PCM	33.66 DIC-25

RESUMEN DE LAS OBRAS	TOTAL
OBRAS EN EJECUCION	8
OBRAS PARALIZADAS	3
OBRAS SUSPENDIDAS	17
TOTAL	28

