

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS PARALIZADAS A MARZO 2019

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N°	SNIP/ UNIFICADO	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO						

PROVINCIA DE AIJA

1	112576	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL PANCAN DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA	6,189,253.48	10/04/2017	05/12/2017	CONTRATA	PARALIZADA	ING. REYNALDO REYES ROQUE	ING. ALDO BUSTOS RONDON	PARALIZADO POR APROBACION DE ADICIONAL - DEDUCTIVO	78.18%
---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	----------	------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------	--------

PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI

2	241689	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES CANLLA, AMA PAJUELO TOMA Y SANTA RITA, DISTRITO DE CHINGAS-ANTONIO RAIMONDI-ANCASH	4,151,578.64	01/06/2018	27/12/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. FIDENCIA MARCELINA ROSALES LEON	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	SUSPENDIDA POR APROBACION DE ADICIONAL - DEDUCTIVO	86.67%
3	133092	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAIMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH	10,772,406.55	01/06/2018	26/01/2019	CONTRATA	PARALIZADA	EMILIO ARROYO PEREZ	ING. RAUL EMILIO CABRERA MEDINA	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIA A partir de 25 Feb 2019	91.99%

PROVINCIA DE ASUNCION

4	270020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA - ATUSPARIA, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,365,344.96	27/12/2016	12/07/2017	CONTRATA	PARALIZADA	ING. BENIGNO GONZALES GARCIA	ING. ALDO BUSTOS RONDON	SUSPENDIDA POR PROBLEMAS EN RECEPCION presenta deficiencias y partidas sin ejecutar	100.00%
5	372748	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, PROVINCIA DE CHACAS-ANCASH	17,345,703.31	24/04/2018	15/10/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. RAUL EDGAR CASTILLEJO MELGAREJO	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir del 2 Ener 2019	32.46%
6	329836	CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH	5,753,029.67	01/06/2018	27/11/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MARCEL ARTURO CARDENAS MUÑOZ	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS FRECUENTES	13.33%

PROVINCIA DE BOLOGNESI

7	380128	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHAPUQUIO, HILACUTA, JAYASPAMPA, POCAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCOPA, DISTRITO DE HUASTA-BOLOGNESI-ANCASH	1,273,449.59	12/12/2018	10/04/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ (inspector)	-	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS FRECUENTES	65.89%
8	274866	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL OCUPAMPA-MUTGO, DISTRITO DE AQUIA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,670,421.27	29/09/2018	28/03/2019	POR IMPUESTOS	PARALIZADA	ING. MAURICIO GUEDELIO ASIS ESPINOZA	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS a partir del 28 feb - 2019	34.23%
9	241274	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU - CHIQUIAN EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH	18,114,706.83	05/12/2016	23/11/2017	POR IMPUESTOS	PARALIZADA	ING. JEOVANA E. TABOADA RODRIGUEZ	ING. NORKA CORAL JAMANCA	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS FRECUENTES	83.30%

PROVINCIA DE CARHUAZ

10	374790	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA MARCARA-CHANCOS-CRUCHE HUAPRA, DISTRITO DE MARCARA-CARHUAZ-ANCASH	12,586,860.50	01/06/2018	26/01/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS ALBERTO OTINIANO ROLDAN	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 7 Mar 2019	34.24%
----	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------	----------	------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------	--------

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS PARALIZADAS A MARZO 2019

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO						
11	311572	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 448 DE LA LOCALIDAD DE YANARUMI DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,623,027.74	28/09/2017	24/05/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS TEODOSIO JAVIER CABANA	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA	PARALIZADA POR APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA	90.39%

PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD

12	322949	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO YAUYA-YANACOCHA (L=4+400 KM), DISTRITO DE YAUYA- DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	2' 241,406.91	01/12/2018	29/04/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS ALBERTO DIAZ VILCA	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 1 Feb 2019	59.37%
13	377744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GANTUBAMBA, SAN JUAN-SHAQUICOCHA-DESPENSA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	6,438,423.38	23/01/2018	21/07/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS ALBERTO DIAZ VILCA	ING. BENIGNO GONZALES GARCIA	SUSPENDIDA POR APROBACION DE ADICIONAL- DEDUCTIVO	69.92%

PROVINCIA DE CORONGO

14	254937	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO-CORONGO-ANCASH	3' 663,211.14	19/01/2019	18/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. WALTHER JAVIER AGUILAR ARMAS	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS	2.60%
----	--------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------	----------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------

PROVINCIA DE HUARAZ

15	275268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH	10'294,605.98	10/12/2018	06/09/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. DESIDERIO CHAVEZ YAURI	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SOLICITA SUSPENSIÓN POR TEMA DE LLUVIAS	16.92%
16	292856	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH	6,247,496.44	05/07/2018	01/03/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ENRIQUE SAUCEDO RUIZ	ING. RODRIGO CAAMAÑO MALO	SUSPENDIA POR DISCREPANCIAS CON MUNICIPIO A partir del 1 Ene 2019	51.67%
17	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - ANCASH	9,051,325.38	01/06/2016	07/07/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ROLANDO ILICH CASTROMONTE ARIAS	ING. ALDO BUSTOS RONDON	SUSPENDIDA POR FALTA DE ENTREGA DE AMBIENTES	60.18%
18	381365	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE EROSION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO SANTA EN SU MARGEN IZQUIERDO, EN EL CASERIO DE KEHUAPAMPA-QUECHCAQP, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ-REGION ANCASH	1' 798,110.36	20/12/2018	20/03/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. YORI ELOY HUAMAN ROMERO	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS	SUSPENDIA POR TEMA DE LLUVIAS A partir del 13 Feb 2019	35.87%

PROVINCIA DE HUARI

19	341058	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. INICIAL N° 686 MARCASH, DISTRITO DE HUCCHIS-HUARI-ANCASH	1' 763,921.53	24/01/2019	24/05/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. VILLAORDUÑA EUCLIDES ULISES	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SOLICITA SUSPENSIÓN POR TEMA DE LLUVIAS	0.00%
20	251838	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE HUARICOCHA, HUISHIN, CRUZ BLANCA Y RAHUA, CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI-ANCASH. II ETAPA	5' 830,392.86	28/12/2018	25/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. HERRERA COPITAN FIDEL JESUS	ING. LENIN JAIRO VILLANUEVA ROJAS	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir del 28 Feb 2019	15.37%

PROVINCIA DE HUARMEY

21	227337	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH	2,123,784.67	19/05/2018	15/09/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. HECTOR GUILLERMO DEPAZ DEXTRE	ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE	SUSPENDIDA POR RESOLUCION DE CONTRATO	20.18%
----	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	----------	------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS PARALIZADAS A MARZO 2019

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO						

PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA

22	337241	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, MOYOBAMBA, UNUHUANAY, GORGASH, MOLINOHIRCA, TRANCA Y SOCOSBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-ANCASH	6,899,345.54	19/05/2018	13/01/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ANIBAL CHUDAN HEREDIA	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	SUSPENDIDA POR TEMAS SOCIALES A partir del 29 Ene 2019	99.41%
23	312319	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 570 Y N° 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	6,555,765.20	09/11/2017	05/08/2018	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO	ING. JOSE RAMIREZ CALLE	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LUVIAS FRECUENTES	39.79%

PROVINCIA DE PALLASCA

24	2403979	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA-DISTRITO DE TAUCA-PROVINCIA DE PALLASCA-REGION ANCASH	5' 174,908.60	20/11/2018	17/07/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. MANUEL SARMIENTO IGNACIO	ING. CALONGE ANGULO ELVIN ERASMO	SUSPENDIDA POR POSIBLE IMPERVENCIÓN ECONOMICA	2.07%
----	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------	----------	------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------	-------

PROVINCIA DE POMABAMBA

25	2416390	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA CIUDAD DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE POMABAMBA -PROVINCIA DE POMABAMBA-DEPARTAMENTO DE ANCASH	1' 737,733.21	12/12/2018	26/03/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JAVIER CHAUPE HERNANDEZ	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	SOLICITO SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS	52.64%
----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------	----------	------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------	--------

PROVINCIA DE RECUAY

26	373160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH	7,579,535.31	09/04/2018	02/02/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA	ING. EMMA SANCHEZ LOPEZ	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 21 Dic 2018	82.06%
----	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	----------	------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------	--------

PROVINCIA DE SANTA

27	275231	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	17,859,224.29	14/02/2018	11/10/2018	CONTRATA	PARALIZADA	MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO	ING. WAGNER RAFAEL CASTRO RAMIREZ	PARALIZADA PARCIALMENTE (ESPERANDO PERMISO USO DE AREA ACUATICA)	80.71%
28	2433445	RENOVACION DE TANQUE; EN EL EESS LA CALETA-CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	319,103.60	26/01/2019	27/03/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. LUIS ORELLANO LEON (inspector)	-	SUSPENDIDA POR ABSOLUCION DE CONSULTA	0.00%

PROVINCIA DE SIHUAS

29	2293139	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE SIHUAS -ANCASH	1' 040,475.18	01/02/2019	01/06/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. JOSE RAMIREZ CALLE (inspector)	-	SOLICITA SUSPENSION POR TEMA DE LLUVIAS	0.00%
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------	----------	------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------------	-------

PROVINCIA DE YUNGAY

30	382750	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TUMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	7' 011,510.05	13/12/2018	10/08/2019	CONTRATA	PARALIZADA	ING. FREDY GUERRERO POMA	ING.RODRIGO CAAMAÑO MALO	SUSPENDIDA POR TEMA DE LLUVIAS A partir de 4 Feb 2019	10.25%
----	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------	----------	------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------	--------

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS PARALIZADAS A MARZO 2019

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N°	SNIP/ UNIFICAD O	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO S/.	FECHA DE EJECUCION		MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE OBRA	SITUACION DE LA INVERSION	% AV. FISICO
			MONTO DE LA OBRA S/.	INICIO	TERMINO						
31	345086	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MUSHO Y DE LOS CASERIOS DE PISCUY, APA GRANDE Y PARIANTANA DEL CENTRO POBLADO DE MUSHO, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH	12'147,200.30	28/12/2018	23/10/2019	CONTRATA	EJECUCION	ING. JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	ING. JAIME GABRIEL ALVAREZ	SUSPENDIDA de 21 Feb A 28 Mar 2019	25.84%

