

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (II y III TRIMESTRE 2018)

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO S/.		FECHA DE EJECUCION		METAS FISICAS	ESTADO SITUACIONAL	SUPERVISION O INSPECCION	COORDINADOR DE ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			EXP. TECNICO	PRESUPUESTO ASIGNADO	INICIO	TERMINO	MODALIDAD DE EJECUCION				
1	Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo nuestra señora de las Mercedes de Carhuaz - Red Carhuaz	Carhuaz	S/. 1,524,392.63	S/. 1,524,392.63	22/12/2015	22/09/2016	Administracion directa	Culminada al 100 %	Ing. Benigno A. Gonzales Garcia	Ing. Victor Villegas Mejia	Actividad recepcionada el dia 20/08/2018
2	Mejoramiento y ampliación del canal de irrigación del caserio de Pitec, distrito de Huayllapampa, provincia de Recuay, región Ancash	Centro poblado de Pitec	S/. 254,785.88	S/. 254,785.88	20/09/2017	21/03/2018	Administracion directa	Culminada al 100 %	Ing. Walter Rojas Guerrero	Ing. Victor Villegas Mejia	En liquidacion
3	Mantenimiento de la sub sede de la I.E. Cesar Vallejo Mendoza de Cátac, para el funcionamiento del colegio de alto rendimiento provisional (COAR), distrito de Cátac, provincia de Recuay-Ancash	Catac	S/. 5,178,495.20	S/. 5,178,495.20	05/12/2016	10/11/2017	Administracion directa	Ejecucion 92.32 %	Ing. Magno Lopez Tarazona	Ing. Sucet Paucar Vega	-
4	Mantenimiento del hospital de apoyo Sihuas, Microred Sihuas red Conchucos Norte, distrito de Sihuas-Sihuas-Ancash	Sihuas	S/. 1,487,337.54	S/. 1,457,337.54	19/03/2018	16/07/2018	Contrata	Culminada al 100 %	Ing. William Loli Diaz	Ing. Susan Perez Flores	Ampliacion de plazo 30 dias de acuerdo a la R.G 148-2018-GRA/GRI. En etapa de Recepcion
5	Mantenimiento del sistema de riego del canal principal de la toma de Quilloco, distrito de Aija, provincia de Aija, region Ancash	Aija	S/. 744,496.68	S/. 688,195.97	24/03/2018	21/07/2018	Contrata	Culminada al 100 %	Ing. Kerly Rosales Gomerero	Ing. Susan Perez Flores	En etapa de Recepcion
6	Mantenimiento de la infraestructura deportiva en el Colegio la Libertad, Distrito de Huaraz, provincia de Huaraz-Ancash	Huaraz	S/. 1,136,762.48	S/. 1,051,375.36	08/02/2017	09/05/2017	Contrata	Culminada al 100 %	Ing. Hernan Rosales Flores	-	En etapa de Recepcion
7	Mantenimiento de gradas y veredas de las gerencias Administración, Asesoría Jurídica, Procuraduría, Desarrollo Económico, Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de la sede central del Gobierno Regional de Ancash	Huaraz	S/. 211,563.56	S/. 198,167.61	01/08/2018	01/09/2018	Contrata	En ejecucion al 79.10 %	Ing. William Loli Diaz	Ing. Susan Perez Flores	Se solicito ampliacion de plazo de 45 dias