ANEXO N° 01: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION /PARALIZADAS / SUSPENDIDAS)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADOR DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
PROVINCIA DE HUAYLAS											
1	2395470	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	46,204,467.50	MEJIA ANGELES MARCO MIULER	540	18/05/2024	8/11/2025	27/03/2026	EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	**42.93% SET-25**
PROVINCIA DE RECUAY											
2	2333627	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN - RECUAY - ANCASH	5,542,272.43	LUDEM MARINO PEREZ TAPIA	180	2/05/2022	28/10/2022	-	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/07/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE.	**27.64% JUN-22**
3	2278392	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	5,451,617.04	PORTELLA ROJAS MANUEL GERMAN	180	5/11/2021	03/05/2022	22/07/2022	SUSPENDIDA	SUSPENIDIDA DESDE EL 02/05/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE /FALTA DE DISPONIBILIDAD HIDRICA ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE DE ACIONAL CON DEDUCTIVO VINCUANTE SE ENCUENTRA OBSERVADA, LO CUAL FUE NOTIFICADO MEDIANTE CARTA MULTIPLE 000059-GRA/GRI/SGEI. SIN EMBARGO, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ES NECESARIO REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE EL MIDRAFRI: - SE ESTA SOLICITANDO EL TRAMITE DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL AL MIDRAGRI. UNA VEZ OBTENIDO LA CERTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EL CONTRATISTA PRESENTARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERCACIONES DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA	**0.41% ENE-22**
4	2523075	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,897,731.01	ING. MARCO LOPEZ CALLE **INSPECTOR**	150	16/12/2022	14/05/2023	11/11/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 01/06/2024, POR FALTA DE CIRA / EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO / ADICIONAL DE OBRA -CONCRETO CON POZAS O CAJAS DE DISIPACIÓN SEGÚN REQUIERA LA TOPOGRAFÍA, LA SGEI DECLARO PROCEDENTE LA MODIFICACIÓN QUE GENERARA UN ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (SISGEDO 2804304) -MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 394-2025-GRA/GGR, SE APROBO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N° 1 (SISGEDO - 03508991) -EL EXP. DE ADICIONAL N° 2 CON DEDUCTIVO N° 1 , SE ENCUENTRA CON CONFORMIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SGEI, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA SU CERTIFICACION Y PRONUNCIAMIENTO DE LA GRAJ Y GG PARA SU APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	**70.05% MAY-24**
4	2496546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYORANCA EN EL DISTRITO DE MARCA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,113,994.24	ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA, **INSPECTOR**	120	20/12/2022	18/04/2023	27/08/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 28/08/2025, DEBIDO A LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL DE OBRA /ADICIONAL CON DEDUCTIVO - EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 (REEMPLAZO DEL CONCRETO FC= 175 KG/CM2 POR LA INSTALACION DE TUBERIA HDPE TRAMO DE CANAL KM 0+55 AL KM 3+375.50) SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR LA SGEI (SISGEDO -I2522324) - EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL D EOBRA N° 3 (INSTALACION DE TUBERIA HDPE TRAMO DE CANAL KM 3+309.50 AL KM 3+375.50) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**83.76% JUL-24**
PROVINCIA HUARAZ											
5	2194598	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	37,430,097.23	MARY AMPARO TAFUR MENDEZ	540	22/05/2025	12/11/2026		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	**12.65.% SET-25**
6	2337392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARIA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	27,595,401.33	JAIME GRANADOS	540	23/12/2022	14/06/2024	21/10/2025	EJECUCION	REINICIO EL 17/06/2025	**25.98% SET-25** **45% adicional-AGOST-24**
7	2556258	RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I -3, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	28,957,958.53	JESUS ANGEL JHONTAN VEGA SALAZAR	360	20/08/2025	14/08/2026		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	**2.57% SET-25**
8	2544814	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE PALTAY- LUCMA- COLLON- PASHPA, DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	12,983,693.01	REMO CECILIO POPOLIZIO FERNANDEZ	180	11/09/2025	09/03/2026		EJECUCION	EN EJECUCION FISICA	**1.55% SET-25**
9	2391969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACHENCA A LA LOCALIDAD DE TARA EN LA LOCALIDAD DE JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,706,753.18	ING. ALDO TARAZONA **INSPECTOR**	150	04/09/2020	31/01/2021	26/10/2022	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 24/10/2022, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONALES CON DEDUCTIVO VINCULANTE	**92.46% OCT-22**
10	2103050	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	5,722,667.27	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	180	28/06/2022	24/12/2022	10/09/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 27/08/2024 / POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONALES CON DEDUCTIVO VINCULANTE / FALTA DE AUTORIZACION POR USO DE DERECHO DE VIA CONOCOCHA - HUARAZ.	**58.21 AGOS-24**
11	2507657	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH		ALAN MAXIMO JACOME RIVAS	120	20/12/2022	18/04/2023	28/07/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 18/1/23 POR FALTA DE PERMISOS DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA / INFORME DE GESTION AMBIENTAL/CIRA/DIA	**7.58% DIC-22**
PROVINCIA DE CARHUAZ											

GERENCIA REG DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
GOB REG DE ANCASH

ANEXO N° 01: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION /PARALIZADAS / SUSPENDIDAS)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADOR DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
12	2454127	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,712,812.82	RAMIREZ CALLE **INSPECTOR**	150	12/04/2022	08/09/2022		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/09/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE -MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 442-2025-GRA/GGR SE APROBO EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nª 01, (SISGEDO - 03551702), SIN EMBARGO, EL INSPECTOR DE OBRA INDICA QUE EXISTE MUCHAS DEFICIENCIAS TECNICAS EN EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR LO QUE SOLICITA LA REFORMULACION DE DICHO EXPEDIENTE.	**81.31% SET-22**
13	2507774	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,143,677.01	LUDEM MARINO PEREZ TAPIA	120	23/08/2023	20/12/2023	29/09/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL25/09/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL DE OBRA N° 1 CON DEDUCTIVO N° 01 -*EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR LA SGSEI	**96.56% SET-24**
14	2522847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE CONDORHUAIN DEL CASERÍO DE ANTARACA DEL DISTRITO DE ACOPAMPA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,842,517.42	JESUS ANGEL JHONTAN VEGA SALAZAR		29/11/2022	31/08/2023		PARALIZADA	OBRA PARALIZADA DESDE EL 30/09/2023, DEBIDO 7 AMPLIACIONES DE PLAZOS FUERON IMPROCEDENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SE ENCUENTRAN EN LAUDO ARBITRAL	**91.93% SET-23**
PROVINCIA DE POMABAMBA											
15	2135282	AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGIÓN ANCASH	10,781,184.87	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	360	16/01/2024	09/01/2025		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 03/6/2025 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL DE OBRA N° 1	**57.64% DIC-24**
16	2505125	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE ATOJPAMPA, CHINCHO - PUNCUBAMBA, DOS DE MAYO Y NUÑUMIACANCHA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,182,325.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	180	27/10/2023	23/04/2024	28/03/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/6/2025 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 1 /PRUEBAS DE HIDRANDIDA RESPECTO A LA INSTALACION DE MEDIDORES MONOFASICOS	**75.93% JUN-25**
PROVINCIA DE CASMA											
17	2472693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR SAN ISIDRO-EX EL LABRADOR DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	536,722.75	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	90	20/01/2023	19/04/2023	30/10/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 26/10/2024 HASTA QUE LA EMPRESA HIDRANDINA PROGRAME EL CORTE DE LA RED Y LA CONFOMIDAD PERTINENTE	**78.24% OCT-24**
18	2540492	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES DEL AA.HH. FRAY MARTIN I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,555,555.55	WAGNER CASTRO RAMIREZ **INSPECTOR**	120	16/02/2023	15/06/2023	19/10/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 30/09/2025, DEBIDO A LA FALTA DE AUTORIZACION DE HIDRANDINA DE CASMA PARA LA REUBICACION DE LOS POSTES	**81.68% NOV-23**
PROVINCIA DE BOLOGNESI											
19	2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,022,010.36	JAIME GRADADOS JAMANCA	180	22/07/2022	17/01/2023	6/10/2023	PARALIZADA	PARALIZADA, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO/ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE / FALTA DE SUPERVISION DE OBRA	**61.30% MAR-23**
20	2194933	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI. REGION ANCASH		NOLVER EDUARDO SOBERANIS SOBERANIS	570	22/10/2024	14/05/2026	22/09/2026	EJECUCION	REINICIO EL 02/09/2025	**2.48% SET-25**
PROVINCIA DE ASUNCION											
21	2445223	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,084,614.24	PELAYO SHISCO **INSPECTOR**	120	1/01/2022	30/04/2022	24/10/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 23/10/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANTACIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE. -EL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2 DE OBRA SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR LA SGEI	**85.40% OCT-22**
PROVINCIA DE SIHUAS											
22	2459756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. Nª 205 DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,832,305.46	CINTHIA LUCIA CORIMAYA ECHEGARAY	270	19/11/2022	15/08/2023	02/09/2023	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 13/03/2023 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO /ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE (CERCO PERIMETRO, RAMPAS DE CIRCULACION Y MURO DE CONTENCION, ETC) SE ENCUENTRA CON OPINION FAVORABLE POR LA SGEI, EN BASE A ELLO, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LA MODIFICACION Y ASIGNACION PRESUPUESTAL	**19.51% MAR-23**
23	2457581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		ALAN MAXIMO JACOME RIBAS	210	23/11/2023	19/06/2024	26/06/2025	EJECUCION	REINICIO EL 18/06/2025 (EN EJECUCION CON PLAZO VENCIDO)	**73.74% JUN-25**
PROVINCIA DE HUARI											
24	2427839	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,840,116.56	LUDEM MARINO PEREZ TAPIA	240	19/04/2022	14/12/2022	24/12/2022	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	**62.30% DIC-22**

SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ANEXO N° 01: LISTA DE OBRAS EN EJECUCION (EJECUCION /PARALIZADAS / SUSPENDIDAS)

N°	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL CONTRATO	COORDINADOR DE OBRA NOMBRE Y APELLIDO	PLAZO EJECUCION (dias cal.)	FECHA DE EJECUCION INICIO	FECHA DE EJECUCION TERMINO	FECHA TERMINO REPRG.	ESTADO SITUACIONAL	PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION / SUSPENSION	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO
25	2174611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	4,836,320.64	ISABEL CECILIA PATRICIO AYALA	150	19/08/2022	15/01/2023	13/08/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 11/08/2025 DEBIDO A LA FALLA GEOLÓGICA QUE PROVOCO DESLIZAMIENTO AFECTANDO AL RESERVORIO; SIN EMBARGO LA EMPRESA EJECUTORA ASUMIRA EL GASTO	86.84% AGOS-25 CONTRACTUAL 99.72% ACOST-25
PROVINCIA DE AIJA											
26	2503463	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/8,119,041.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	300	25/07/2023	19/05/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 06/12/2024, CONFLICTOS SOCIALES - PASE DE SERVIDUMBRE, SE VA CAMBIAR LA RUTA CRÍTICA POR ENCONTRAR RESTOS ARQUEOLÓGICOS	66.84% MAR-24
27	2516654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANQUILTA, SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC, LLACTUN, MALLQUI, LLANQUIQUICHAN Y QUERU HURAN DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,944,000.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	210	22/09/2023	18/04/2024		SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DEBIDA A MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TECNICO / ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	78.06% JUN-24
PROVINCIA DE PALLASCA											
28	2358266	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH		ING. SEGUNDO VAZQUES	360	2/11/2023	26/10/2024	28/06/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 21/11/2024 POR FALTA DEL PMA - CIRA DE LAS VARIANTES DE LA LINEA PRIMARIA./ CIRA	12.64% OCTU-24
29	2513907	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL E INTEGRAL DEL C.P. DE FERRER, PARAJES: CARHUAMBO, HUAMACA Y EL JR MICAELA BASTIDAS DEL C.P. DE BOLOGNESI 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLOGNESI - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,015,945.26	ING. SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ **INSPECTOR**	120	6/09/2023	3/01/2024	6/08/225	PARALIZADA	PARALIZADA DESDE EL 06/08/2025, HASTA QUE LA EMPRESA HIDRANDINA SE PRONUNCIE RESPECTO AL EMPALME Y REDES PROPIAS	87.19% OCT-24
PROVINCIA DE CORONGO											
30	2458685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CASHAPAMPA - LA CAPILLA -ASHOC, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,956,612.71	MANUEL GERMAN PORTELLA ROJAS	120	22/11/2022	21/03/2023	17/11/2024	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 15/11/2024, POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO/ADICIONAL DE OBRA -EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL Nº 01 (SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR LA SGEI	97.06% OCT-24 100% NOV-24 ADICIONAL
PROVINCIA DECARLOS FERMIN FITZCARRALD											
31	2541963	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITSCARRALD - DEPARATAMENTO DE ANCASH	7,873,889.89	ING- ALDO TARAZONA **INSPECTOR**	240	15/04/2024	10/12/2024	24/04/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 1/12/2024 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	26.83% DIC-24
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI											
32	2520862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y SECUNDARIAS 380/220 EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,881,446.00	LUIS ENRIQUE ANGULO VILCHEZ	210	7/09/2023	3/04/2024	11/01/2025	SUSPENDIDA	SUSPENDIDA DESDE EL 12/06/2025 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TECNICO/ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE	72.98% JUN-25
PROVINCIA DE SANTA											
33	2500512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P LOS CHIMUS DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,650,000.00	PORTELLA ROJAS MANUEL GERMAN	150	7/08/2023	03/01/2024	1/05/2024	EJECUCION	REINICIO EL 09/09/2025	65.15% SET-24

OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS	33

RESUMEN DE OBRAS	
RESUMEN DE OBRAS SUSPENDIDAS	TOTAL
OBRAS EN EJECUCION	8
OBRAS PARALIZADAS	4
OBRAS SUSPENDIDAS	22
TOTAL	34

GERENCIA REG DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
GOB REG DE ANCASH