

**ADDENDUM N° 03 AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
SUSCRITO AL AMPARO DEL TUO DE LA LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO**

Conste por el presente documento, el Addendum N° 03 al Convenio de Inversión Pública Regional para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Código SNIP N° 27486 "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Riego del Canal Ocupampa – Mutgo, Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash", que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**, en adelante **LA ENTIDAD**, con R.U.C. N° 20530689019, con domicilio legal en Campamento Vichay S/N Independencia – Huaraz, Ancash, representada su Gobernador Regional el **Sr. HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADO**, acreditado mediante Resolución N° 0163-2021-JNE de fecha 27 de enero de 2021, identificado con DNI. N° 42482191; acreditado mediante y de otra parte **COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.**, con R.U.C. N° 20530689019, debidamente representada por sus Representante Legales, el señor **DARIO AMET ALI ZEGARRA MACCHIAVELLO**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07631252; y por el señor **MILTON ENRIQUE ALVA VILLACORTA**, identificado con DNI N° 31622928, señalando domicilio legal en la Av. El Derby N° 055, Torre N° 1, Piso N° 8, Oficina N° 801, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según poderes y nombramientos que corren inscritos en la Partida N° 11355493 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, en adelante **LA EMPRESA PRIVADA**, en los términos y condiciones siguientes:

LA EMPRESA PRIVADA y LA ENTIDAD se les denominará conjuntamente las **PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 El 28 de diciembre de 2017, **LA EMPRESA PRIVADA** y **LA ENTIDAD** suscriben Convenio de Inversión Pública Regional (en adelante, **EL CONVENIO**), para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Código SNIP N° 274866: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Riego del Canal Ocupampa – Mutgo, Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash" (en adelante, **EL PROYECTO**), en cuya Cláusula Cuarta se establece que de variar el plazo de **EL CONVENIO**, se procederá a firmar la adenda respectiva.
- 1.2 El 30 de noviembre de 2018, **LA ENTIDAD** y **LA EMPRESA PRIVADA** suscriben el **Addendum N° 01** al Convenio de Inversión Pública Regional, con la finalidad de modificar las Cláusulas Tercera, Cuarta, Séptima y Décimo Primera de **EL CONVENIO**, en lo que se refiere al monto total de inversión, plazo de ejecución, garantías y de los funcionarios responsable, en mérito de la Resolución Gerencial Regional N° 0201-2018-GRA/GRI del 07 de setiembre de 2018, que aprueba el Expediente Técnico.
- 1.3 En mérito del Informe N° 133-2019-GRA-GRI-SGSLO/LJVR, de fecha 12 de julio de 2019, **LA ENTIDAD** y **LA EMPRESA PRIVADA**, con fecha 18 de febrero de 2020, suscriben el **Addendum N° 02** a **EL CONVENIO**, a fin de establecer la suspensión del plazo de ejecución de **EL CONVENIO**, desde el 15 de febrero de 2019 hasta el 02 de junio de 2019, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales, ni costos, ni la aplicación de penalidades; fijándose el

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

06 JUL. 2021

ZOLA NALIA MOIRA TAFUP
REGISTRADA

término del plazo de ejecución de **EL PROYECTO** para el día 13 de julio de 2019.

1.4 Mediante Resolución Gerencial Regional N° 0179-2019-GRA/GRI, de fecha 28 de noviembre de 2019, se rectifica la Resolución Gerencial Regional N°130-2019-GRA/GRI del 17 de octubre de 2019, aprobándose la **Ampliación de Plazo N° 02** por cinco (05) días calendario, computados desde el **14 de julio de 2019** hasta el **18 de julio de 2019**.

1.5 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°418-2019-GRA/GR del 27 de noviembre de 2019, se aprueba los **Mayores Trabajos de Obra** de **EL PROYECTO**, por la suma de S/ 12,459.44 (Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 44/100 Soles); monto que es asumido de manera íntegra por **LA EMPRESA PRIVADA** a través del Ejecutor del Proyecto "**CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A.**".



1.6 El 16 de diciembre de 2019, mediante Carta N° 898-2019-OXI, **LA EMPRESA PRIVADA** solicita la **Ampliación de Plazo N° 04** de **EL PROYECTO**, por la causal de "atrasos y/o paralizaciones" no atribuibles a ella, generado por la paralización total de los trabajos en la ejecución de la tubería de desfogue (partida 03.09), anotada en los Asientos N° 221 y 222 del Cuaderno de Obra, dejándose constancia de la existencia de variaciones en el tendido de la tubería previsto en el Expediente Técnico.



El 14 de febrero de 2020, **LA ENTIDAD PÚBLICA** a través del Oficio N° 0166-2020-GRA/SG notifica a **LA EMPRESA PRIVADA** la Resolución Gerencial General Regional N° 0055-2020-GRA/GR, que aprueba la **Ampliación de Plazo N° 04**, por un periodo de ciento cincuenta y dos (152) días calendario contabilizados desde **19 de julio de 2019** hasta el **17 de diciembre de 2019** para la ejecución de los mayores trabajos de obra, sin reconocimiento de mayores gastos generales.

1.8 Por todo lo expuesto, resulta necesario formalizar mediante adenda al convenio las ampliaciones de plazo aprobadas, de conformidad a lo establecido en el numeral 71.1 del artículo 71° del TUO del Reglamento, que prevé la ampliación de plazo procede por "*atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA*".

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- 2.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF, en adelante "la Ley".
- 2.2. Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, en adelante "el Reglamento".

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

06 JUL. 2021

ZOILA NALLIA MITA TAFUR
FEDATARIO

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL ADDENDUM N° 03 AL CONVENIO

En consideración a los antecedentes descritos, y de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 71 del Reglamento, **LAS PARTES** acuerdan celebrar el presente **Addendum N° 03** a **EL CONVENIO** a fin de establecer la ampliación del plazo de ejecución de **EL CONVENIO**, desde el 19 de julio de 2019 hasta el 17 de diciembre de 2019, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos, ni la aplicación de penalidades.

De esta manera, el término del plazo de ejecución de **EL PROYECTO** se fija con eficacia anticipada al **17 de diciembre de 2019**

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN


Las partes ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal toda la información y pactos contractuales contenidos en **EL CONVENIO**, salvo las modificaciones acordadas en el **Addendum N° 01**, **Addendum N° 02** y el presente **Addendum N° 03** a **EL CONVENIO**.

LAS PARTES declaran que sus representantes legales se encuentran debidamente facultados para contratar en los términos y condiciones que en el mismo se declaran.

Asimismo, declaran que han leído, conocen y aceptan todos los términos establecidos en el presente **Addendum N° 03** a **EL CONVENIO**, así como en sus anexos adjuntos.

Finalmente, dentro de los diez (10) días de suscrito el presente Addendum, **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** deben remitir copia de éste a la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presente documento se suscribe en señal de conformidad en tres (03) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash, a los **30 JUN 2021**



Ing. Henry Augusto Borja Cruzado
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH (PT)



"LA EMPRESA PRIVADA"



Milton Alva Villacorta
Gerente
Desarrollo Sostenible

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

06 JUL 2021

ZOILA NAHJA MORA TAFUR
FEBATARIO

